

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

vastgesteld door de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op 31 maart 2021



VGR



INHOUD

5 Voorwoord Cees Loggen

7 Factsheet GA OVP

8 | 1 Organisatie en draagvlak

12 | 2 Financiën

12 Waar staan we nu?

12 Financiële meerjarenplanning

13 Uitdagingen

13 Financieel totaaloverzicht Gebiedsakkoord OVP

14 | 3. Status projecten

14 Lopende projecten

16 | 4. Voortgang pijler 1: ontwikkelen vrijetijdlandschap

16 Project 1.1: Recreatieve routes & natuur-en landschapsbeleving

18 Project 1.2: (Water)recreatie 's-Graveland/Kortenhoef

19 Project 1.3: Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums
Kanaal

20 Project 1.4: Onderzoek Ontsluiting en toegankelijkheid

21 Project 1.5a: Van dorpslint naar recreatieboulevard
(Wijdemeren)

23 Project 1.5b: Duurzame ontwikkeling Scheendijk
(Stichtse Vecht)

24 Project 1.7.1a: Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)

26 Project 1.7.1b: Aanpak baggerproblematiek (fase 1)

27 Project 1.7.2: Aanpak zwevend slib: helder water en
ontwikkeling waterplanten

28 Project 1.8: Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap
Kievitsbuurten

INHOUD

30	 	5. Voortgang pijler 2: versterken ecologische waarden
30		Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Totaaloverzicht
32		Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – ‘t Hol
34		Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot
36		Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost
37		Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht
38		Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus
39		Project 2.2: Realiseren Ecologische verbindingen tussen gebieden
41		Project 2.3: Verbeteren waterkwaliteit
42		Project 2.4.3a: Verkenning natuurmaatregelen voor moerasvogels
44		Project 2.4.3b: Quicksan Nieuwe Polderplas
45		Project 2.5.1: Plan van Aanpak populatiebeheer ganzen en ganzenvraat
47		Project 2.5.3: Bestrijding exoten
49	 	6. Voortgang pijler 3: transformatie recreatiesector
49		Project 3.1: Gebiedsloods
51		Project 3.2: Transitieteam Recreatie en Toerisme
53		Project 3.3: Integreren recreatie en natuur
54		Project 3.4: Pilot/verkenning Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
56	 	7. Organisatiekosten
56		Project 4.1: Organisatiekosten GA OVP
58	 	Bijlage: Mutaties Nationaal Groenfonds-rekening 2020

VOORWOORD

Hoe staat het met het eind 2017 door een groot aantal partijen gesloten Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen? U leest het in deze voortgangsrapportage.

We zitten niet stil. We gaan richting ons doel: natuur, recreatie, waterkwaliteit en leefomgeving de noodzakelijke impuls te geven. Aan de hand van ons Uitvoeringsprogramma werkten de 21 samenwerkende partijen ook in 2020 intensief samen aan meer dan 25 (deel)projecten. Afgelopen jaar voor het eerst ook samen met de Bewonersfederatie: fijn dat zij nu aan boord zijn.

De samenwerking moest het afgelopen jaar door de Covid-19 pandemie meer dan ooit op een inventieve en intensieve manier gestalte krijgen. Er werd vanuit huis gewerkt, in kleine groepen, via Teams en Skype. En dat ging meestal goed! Graag complimenteer ik alle betrokkenen met de soepele manier waarop iedereen de weg naar het online vergaderen heeft gevonden. Ondanks de complexe situatie, zijn veel werkzaamheden (al dan niet met omwegen) gewoon doorgegaan. Daar mogen we best trots op zijn.

In projectgroepen en werkgroepen zien we een enorme betrokkenheid. Samen werken we hard aan een nog mooier en completer plassengebied.

Aandachtspunten zijn er ook. De ingewikkelde organisatie zorgt in de praktijk soms voor wat onduidelijkheid over rollen en taken. Door het ontbreken van fysieke inloopavonden kost het meer moeite iedereen op het juiste moment te bereiken. Zo kwam het voor dat mensen zich overvallen voelden op het moment dat er zich projecten in de buurt begonnen te ontploffen. Tijdige communicatie over en tussen de afzonderlijke projecten is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

Na een noodzakelijke periode van verkenning en onderzoek, schuiven de projecten meer en meer op richting uitvoering. Hier en daar worden al kleine successen geboekt. Ik noem bijvoorbeeld het actief tegengaan van ongewenste exoten en de aanleg van twee nieuwe kanosteiigers waardoor de Wijde Blik en Vuntus nu gemakkelijker met elkaar verbonden worden. Ook in de grote dossiers zoals de baggeropgave en het verkennen van een mogelijkheid voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal zijn in 2020 stappen gezet.

Tenslotte zijn we samen met alle partijen, van ondernemers tot inwoners en gebruikers, in 2020 begonnen met het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor recreatie in het gebied. In 2021 moet dit beeld klaar zijn. Daarna worden er een strategie en een agenda met acties ontwikkeld die ertoe moeten leiden dat het vergezicht ook werkelijkheid wordt.

Door de corona-maatregelen werd er in 2020 veel en vaker dichtbij huis gerecreëerd. De ligplaatsen zijn uitverkocht en er wordt meer gefietst en gewandeld dan ooit tevoren. Juist daarom is het belangrijk dat er voortgang is, dat de projecten die dit gebied moeten verstevigen en beschermen ook daadwerkelijk tot uitvoering komen.

Binnen het akkoord werken we met partners, inwoners en gebruikers samen om een aantal problemen aan te pakken. Het streven is dit te doen met respect voor elkaars belangen, door deze belangen te delen en ze een passende plek te geven in het grotere geheel. Nu we een aantal jaren bezig zijn, wordt steeds duidelijker waar de uitdagingen en kansen liggen in de uitvoering van het akkoord. Het is goed om te kijken waar we nu staan, wat op ons afkomt en welke lessen we al geleerd hebben.



Eind 2020 hebben de partners opdracht gegeven de uitvoering van het Gebiedsakkoord te evalueren. Want één ding is zeker: we willen samen de eindstreep halen! Ik ben benieuwd naar de uitkomsten en aanbevelingen, zodat we kunnen voortzetten wat goed is en aanpakken wat beter kan.

Voor mijn gevoel zijn we samen goed op weg. Als ik zie wat we in een complex jaar vol beperkingen voor elkaar kunnen krijgen, dan geeft mij dat moed en vertrouwen voor de toekomst.

Cees Loggen,

Voorzitter van stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Water in de Provincie Noord-Holland


Voortgang in vogelvlucht



Overzicht budget en uitgaven


De uitgaven van de afgelopen jaren (tot 31 dec 2020) zijn als volgt verdeeld:

Uitgaven per programma onderdeel in procenten ten opzichte van herzien budget (inclusief absoluut restant)



Natuurnetwerk Nederland

Beschikbaar maken van grond t.b.v. inrichting NNN, per 31-12-2020



Wit: opgave beschikbaar maken gronden tbv NNN middels verwerving of zelfrealisatie
Blauw: reeds beschikbaar gemaakt voor NNN middels verwerving of zelfrealisatie

Communicatie/website in 2020




Status projecten



- = project verloopt niet volgens goedgekeurd PVA, ingreep stuurgroep nodig
- = project verloopt niet volgens goedgekeurd PVA; géén ingreep stuurgroep benodigd
- = project verloopt volgens goedgekeurd PVA;

Fasering lopende (deel)projecten



1. ORGANISATIE EN DRAAGVLAK

Sinds drie jaar werken de verschillende gebiedspartijen hard aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De organisatie van het uitvoeringsprogramma is in handen van de programmamanager. Projectleiders rapporteren via een ambtelijke integrale regiegroep aan de stuurgroep. Zo wordt besluitvorming zorgvuldig voorbereid en kunnen de bestuurders in de stuurgroep gezamenlijke besluiten nemen.

Per 1 oktober 2020 is Nanette van Goor de nieuwe programmamanager voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De eerste maanden van haar termijn heeft zij veel indrukken opgedaan in het gebied en in de organisatie.

Het programma

Samenhang

In 2020 lag de nadruk op het continueren van de vliegende start uit 2019, waarin veel projecten tegelijk zijn gestart. Met tientallen projecten op een relatief klein oppervlak is het een flinke uitdaging om de samenhang van het programma goed te bewaken. Veel projecten binnen het Gebiedsakkoord raken elkaar of zijn van elkaar afhankelijk. Dat werkt soms synergetisch maar kan in sommige gevallen ook zorgen voor verwarring (bij projectleiders en bij bewoners/gebruikers van het gebied) of vertraging. Om een betere regie op de samenhang tussen projecten te hebben wordt met projectleiders in een tweewekelijks overleg hier expliciet aandacht aan besteed. Ook in de communicatiestrategie is dit punt verwerkt en wordt bijvoorbeeld richting het gebied beter uitgelegd hoe het Gebiedsakkoord is opgebouwd en wat rollen en doelen van bepaalde projecten zijn daarin.

Sommige projecten hebben een lange voorbereidingstijd waardoor resultaten niet snel zichtbaar zijn. Ook bestaat er verschil tussen praktisch uitvoerbare en meer op onderzoek gerichte projecten. Hierdoor ontstaat bij sommige partijen het beeld dat het evenwicht in de drie pijlers van het Gebiedsakkoord verstoord is. In de tussenevaluatie wordt hier aandacht aan besteed en worden er, indien nodig, concrete aanbevelingen geformuleerd om het evenwicht in het programma te verstevigen of te herstellen.

Aanpak

In de uitvoering is het niet altijd duidelijk hoe een mutual gains aanpak (MGA) toe te passen en het gezamenlijke belang te vinden. De MGA-aanpak ligt ten grondslag aan het Gebiedsakkoord. Bij de aanpak zoeken partijen vanuit belangen en niet vanuit meningen gezamenlijk naar oplossingen, waardoor er meer draagvlak gecreëerd wordt. De afspraken die vastgelegd zijn in het Gebiedsakkoord vragen om een coöperatieve houding en de insteek om over de eigen belangen heen te kijken richting het gezamenlijke doel. Niet elke betrokken partij is bekend met deze aanpak. Om de MGA-aanpak in deze fase van het programma meer handen en voeten te geven, wordt in 2021 een meerdaagse MGA-sessie georganiseerd voor regiegroep en projectleiders; hierbij zullen ook aanbevelingen uit de tussenevaluatie betrokken worden.

Capaciteit en middelen

De grote hoeveelheid projecten vraagt veel actieve inzet van partijen. Er gaat veel tijd gemoeid met het lezen van relevante stukken en het bijwonen van project- en werkgroepen. Niet elke partij heeft die capaciteit beschikbaar. Dit geldt voor zowel (semi-)overheid- als niet-overheidspartijen. Daarnaast voeren bewonersgroepen en sommige andere belangengroepen hun werkzaamheden uit in hun vrije tijd naast hun reguliere baan. Wanneer partijen onvoldoende kunnen bijdragen kan dit gevolgen hebben voor de planning (en kwaliteit) van de projecten. Meer en meer lopen we tegen de beperkte beschikbare financiële middelen die in het Gebiedsakkoord zijn opgenomen voor bijvoorbeeld proces/organisatiekosten, communicatiemiddelen en programmamonitoring. Investeringsbudgetten voor sommige projecten zijn te krap geraamd. Daarnaast is geen rekening gehouden met inflatie en vormt ook het BTW-vraagstuk¹ een bedreiging voor het beschikbare investeringsbudget. Er is geen budget opgenomen in het Gebiedsakkoord om vervolg te geven aan aanbevelingen uit uitgevoerde onderzoeken, zoals uit het onderzoek 'samengaan waterrecreatie en natuur'; Partners geven aan weinig mogelijkheden te hebben om te kunnen bijdragen. De consequenties van deze financiële druk op de investeringsbudgetten en dus voor het behalen van de ambitie van het Gebiedsakkoord, wordt verder concreet in beeld gebracht zodat oplossingsrichtingen in beeld kunnen komen en de stuurgroep hierover geadviseerd kan worden.

¹ In de raming is rekening gehouden met BTW aftrek, dit is echter bij veel projecten beperkt mogelijk.

Covid-19

Afgelopen jaar stond in het teken van de coronapandemie. In mei 2020 is geïnventariseerd welke gevolgen de coronamaatregelen tot dan toe hadden op de uitvoering van de projecten. Het overkoepelende beeld is dat er gemiddeld vertraging is van enkele maanden, maar dat het effect wisselt per project. Doordat met name veldonderzoeken en bijeenkomsten geen doorgang konden vinden, lopen projecten vertraging op en krijgen ze soms te maken met hogere kosten. Ook de brede inloopbijeenkomsten, bedoeld om bewoners en gebruikers van het gebied te informeren over de voortgang in het programma, konden niet plaatsvinden. Hoe deze vertraging op de lange termijn zal uitpakken, is nu nog te vroeg om te kunnen duiden.

Gebruik van alternatieve overlegvormen was zeker in de eerste helft van 2020, even wennen. Digitaal overleggen scheelt veel reistijd en bespaart kosten, maar werd niet altijd als ideaal ervaren. De meeste betrokkenen bij het Gebiedsakkoord stelden zich echter zeer flexibel op en deden hun best om het werk niet stil te laten liggen. In korte tijd heeft iedereen de nieuwe vergadertechnieken zich eigen gemaakt. De vergaderdiscipline via de online tools is zeer sterk.

Tussenevaluatie Gebiedsakkoord

Zoals in het Gebiedsakkoord is opgenomen, is eind 2020 een start gemaakt met een tussenevaluatie. De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij (Arcadis). De evaluatie richt zich op de vraag of we met de uitvoering van het programma op de goede weg zitten en wat er eventueel aangepast moet worden om in 2027 succesvol de eindstreep te halen. Alle betrokken partijen op ambtelijk en bestuurlijk niveau, de projectleiders en belanghebbenden uit het gebied (inwoners, ondernemers en gebruikers) worden gevraagd naar hun ervaringen en inzichten. In de zomer van 2021 wordt de evaluatie afgerond en levert concrete aanbevelingen en acties als resultaat op.

Functioneren regiegroep

De regiegroep is een vertegenwoordiging van partners uit het Gebiedsakkoord en houdt zicht op lange-termijndoelen en integrale samenwerking; zij adviseert de stuurgroep in de besluitvorming. Op 10 december 2020 hebben de leden van de regiegroep het jaar 2020 geëvalueerd.

Stukkenstroom

Het is een druk jaar geweest voor de regiegroep met elke maand een bijeenkomst. Meerdere leden geven aan dat de stukkenstroom veel aandacht vraagt. De hoeveelheid en de omvang van notities vraagt veel lees- en behandeltijd. Dat komt onder andere doordat projectleiders soms een te gedetailleerde, technische uitwerking presenteren en minder oog hebben voor de grote lijnen van het Gebiedsakkoord en de bestuurlijke kant. Een kernteam gaat namens de regiegroep onderzoeken hoe een nieuw, vast format druk kan weghalen bij de regiegroep. Ook werd benoemd dat een nieuw format beter de samenhang tussen project en programma zou kunnen weergeven en stukken sneller gelezen en verwerkt kunnen worden door de regie- en stuurgroep; gebruik van het nieuwe format zal vanaf 2021 getoetst worden.

Daarnaast is het idee om inhoudelijke informatieve stukken en presentaties apart te behandelen van de besluitvormende stukken. Gedacht wordt aan het organiseren van aparte informatieve bijeenkomsten naast de reguliere overleggen van de regiegroep, zodat er meer tijd is voor inhoudelijke behandeling van bepaalde onderwerpen uit het Gebiedsakkoord.

Overlegstructuur

De regiegroep constateert dat stukken in de regiegroep regelmatig inhoudelijk worden behandeld; een taak die bij de projectgroepen thuis hoort. De inhoudelijke behandeling van stukken kost erg veel tijd waardoor de regiegroepen regelmatig uitlopen. Soms is er in de voorbereiding onvoldoende oog geweest voor het meenemen van alle belangen (MGA-gedachtegoed) of is er in dat stadium onvoldoende afstemming van standpunten bij de partners intern geweest; hierdoor worden bepaalde zaken in de regiegroep alsnog naar voren gebracht en bediscussieerd. Dit zou idealiter reeds afgestemd moeten zijn in projectgroepen voordat het stuk naar de regiegroep gaat. Tegelijkertijd is door enkele leden de behoefte geuit om stukken inhoudelijk te kunnen bespreken in de regiegroep wanneer een regiegroep lid (of de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt) over onvoldoende inzet beschikt om aan alle relevante werk- en projectgroepen deel te nemen. Daar wordt een oplossing voor gezocht. De in 2019 ingerichte werkplek bij de gemeente Wijdereen kon door de coronapandemie niet verder worden benut. Wel heeft er tweewekelijks een (digitaal) projectleidersoverleg plaatsgevonden; zo blijven de projectleiders op de hoogte van elkaars project en bespreken we gezamenlijk de aandachtspunten.

Integraliteit van het programma

De integraliteit van, en evenwicht in, het uitvoeren van het programma lijkt soms weg te vallen. Er is veel inzet en aandacht uitgegaan naar de bagger- en natuurprojecten waardoor de zichtbaarheid van de overige twee pijlers van het Gebiedsakkoord, en dan met name de transformatie van de recreatiesector, beperkt bleef.

Uitvoering projecten

In het uitvoeringsprogramma staan 23 hoofdprojecten genoemd; hiervan zijn er inmiddels 13 gestart; meerdere hoofdprojecten zijn opgedeeld in deelprojecten (in totaal ca. 70); hiervan is ongeveer de helft gestart. Over sommige van deze deelprojecten wordt apart gerapporteerd (zie hfdst 3), andere deelprojecten vallen nog onder het hoofdproject en daarover wordt in desbetreffende fiche gerapporteerd. Het overgrote deel van de projecten bevindt zich in de voorbereidings- en/of vroege planvormingsfase. Inmiddels zijn 9 (deel)projecten afgerond.

In de diverse project- en werkgroepen wordt intensief en goed samengewerkt tussen de verschillende gebiedspartijen. De beschikbaarheid bij gebiedspartijen om de benodigde inzet te kunnen (blijven) leveren blijft een punt van aandacht.

Vorbereidingstijd

De voorbereiding op de uitvoering van projecten vraagt soms veel tijd. Dat heeft te maken met het maken van goede interne afspraken en keuzes (inclusief afstemming met gebiedspartijen), het moeten volgen van wettelijke procedures en het uitvoeren van benodigde vooronderzoeken, en/of beperkte capaciteit. Dat projecten soms hun tijd nodig hebben en een zorgvuldig proces moeten doorlopen, wordt niet altijd door alle gebiedspartijen begrepen: men wil sneller resultaten zien.

Afstemming

Onderlinge samenwerking én coördinatie wordt steeds belangrijker naarmate er meer projecten richting de planvormings- of uitvoeringsfase gaan. De opgaven nemen concrete vormen aan en moeten vervlochten worden met andere opgaven en plannen. Dat blijkt in de praktijk soms lastig, met als consequentie dat voor betrokkenen (gebiedspartijen, maar ook bewoners, ondernemers en eigenaren) niet altijd duidelijk is welke projecten op welk gebied van toepassing zijn.

Het feit dat projecten nader uitgewerkt en dus concreter en zichtbaarder worden, maakt ook dat partijen (zoals bewoners en gebruikers) zich meer betrokken gaan voelen. Deze nieuwe dynamiek in de planuitwerking van de projecten vraagt extra aandacht voor goede afstemming met gebiedspartijen.

De projectleiders gaan gefocust te werk, maar hebben soms nog te weinig oog voor de integraliteit van het uitvoeringsprogramma. Voor veel projecten geldt dat onderlinge afstemming nodig is; soms ontbreekt de coördinatie of verloopt deze traag. Dit geeft ook verwarring voor de inwoners in een gebied die zich geconfronteerd zien met meerdere initiatieven en de onderlinge samenhang niet direct zien. De samenwerking door projectleiders wordt steeds meer gezocht op themaniveau, bijvoorbeeld door NNN-brede overleggen te organiseren en de aanpak per deelgebied beter op elkaar af te stemmen. Ook is er meer oog voor een betere coördinatie van projecten die elkaar raken in een deelgebied.

Draagvlak in het gebied

Nu de fasering van de projecten van initiatief naar planvorming en uitvoering verschuift, worden de consequenties voor eigenaren en omwonenden steeds tastbaarder. Zoals hierboven al is aangehaald, kunnen mensen soms de samenhang tussen het Gebiedsakkoord en de diverse projecten niet goed (meer) plaatsen. Welke projecten worden er eigenlijk in mijn deelgebied uitgevoerd? Wat ga ik hier van merken? Dat resulteert in sommige gevallen in ruis, weerstand en zorgen. Hier ligt een belangrijke taak voor het programma: het inzichtelijk maken wat de gevolgen van het Gebiedsakkoord in praktische zin zullen zijn. Naast het consulteren van eigenaren / gebruikers en het maken van participatieafspraken, is het ook de taak van het programma om betrokkenen tijdig te informeren over (en het betrekken bij) andere projecten of veranderingen in de omgeving of regelgeving die van invloed zijn op hun gebied.

Communicatie

Nieuwe communicatiestrategie

Deze zomer is de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen akkoord gegaan met de vernieuwde Communicatiestrategie 2020-2022 die dit jaar door de samenwerkende partijen is opgesteld. In dit communicatieplan is onder meer afgesproken de betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden bij de uitvoering van het Gebiedsakkoord verder te vergroten. We willen er op toezien dat inwoners vanaf het begin bij de uitwerking van projecten betrokken worden. In 2020 gebeurde dit al bij verschillende projecten, zoals bij de Quick Scan Nieuwe Polderplas en het verkennen van mogelijkheden voor vergroten van het leefgebied van moerasvogels. Deze voorbeelden vormen de lijn voor een werkwijze die nu door de partijen verder worden uitgewerkt. In die werkwijze worden ook aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie meegenomen.

In de nieuwe communicatiestrategie is afgesproken dat er beter uitgelegd moet worden wat de bedoeling is van het Gebiedsakkoord, waarom investeringen in het gebied nodig zijn en wat inwoners en belanghebbenden er aan hebben. Deze communicatie moet voor het grootste gedeelte gaan lopen via een nieuwe herkenbare website van alle samenwerkende partijen van het Gebiedsakkoord. Hier komt alle actuele informatie over het programma en de projecten te staan. Hiermee wordt de versnipperde communicatie op de kanalen van de verschillende partners aangevuld met één kanaal waar alles te vinden is.

Om de openheid in de uitvoering te bevorderen, worden belangstellenden na iedere stuurgroep-vergadering geïnformeerd over de besluiten die genomen zijn. Dit gebeurde in 2020 al twee keer door middel van een nieuwsbericht op www.vechtplassen.nl en een bericht naar de lokale media.

Signalen uit het gebied

Het wordt vanuit inwoners en belanghebbenden gewaardeerd dat men mee kan praten over projecten en daar een inbreng in kan hebben, maar er is nog altijd teleurstelling over de beginfase van het Gebiedsakkoord. Bij deze fase zijn niet alle inwoners van het gebied goed betrokken geweest.

Alle partijen zijn het er over eens dat er goed geluisterd moet worden naar de positieve en ook kritische geluiden die vanuit het gebied komen. De uitvoering van de tussenevaluatie is daar een belangrijk voorbeeld van. Daarnaast gebeurt dit ook op projectniveau. Het betrekken van bewoners bij de uitwerking van projecten, leidt soms tot het aanpassen van de projectaanpak; bijvoorbeeld bij de NNN-realisatie waar in Weersloot door de inwoners zelf aan een inrichtingsplan wordt gewerkt, of bij Kortenhoef Oost waar geluisterd is naar de behoefte aan een onafhankelijke second opinion over de opgestelde ecologische visie (NNN) en deze is uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt nader onderzoek uitgevoerd en de ecologische visie aangepast.

Een ander belangrijk signaal vanuit het gebied is geweest dat mensen zich soms overvallen voelden door alles dat er op hen af kwam. Soms spelen er in een deelgebied meerdere projecten die tegelijk opgepakt worden. Inwoners werden dan in korte tijd door meerdere personen benaderd. Hier moet in 2021 meer regie op komen. We kijken daarbij naar de projecten die binnen het Gebiedsakkoord spelen, maar het is ook van belang dat we andere projecten van de partners die in het gebied lopen niet vergeten. Een voorbeeld is de aanpak van de stikstofproblematiek met bijbehorende maatregelen die vanuit de provincie moeten worden ondernomen. We proberen de uitwerking van die maatregelen zo veel mogelijk mee te nemen in de communicatie van het Gebiedsakkoord.

2. FINANCIËN

Waar staan we nu?

Het programma OVP is in 2017 gestart om in een periode van 10 jaar grote en kleine (deel)projecten uit te voeren voor een bedrag van ruim € 77,2 miljoen.

Van de ca. 70 (deel)projecten (vallend onder de 23 verschillende in het uitvoeringsprogramma opgenomen projecten) is nu meer dan de helft gestart en 9 (deels) afgerond. Van de wat grotere projecten zitten de meeste nog in de verkenningsfase. Denk bij grotere projecten aan bijvoorbeeld de twee vaarverbindingen, het baggerproject, maatregelen voor moerasvogels, de faunapassages, de NNN-inrichting en de waterkwaliteitsprojecten. Daarnaast staat de 1e fase van het baggerproject inmiddels in de steigers om tot uitvoering over te gaan.

Financiële meerjarenplanning

Het Nationale Groenfonds

Het Nationale Groenfonds is de financiële instelling waar de bijdragen van de financierende partijen worden gestald en van waaruit betalingen op voorspraak van de stuurgroep OVP, aan de diverse uitvoerende partijen worden uitgevoerd. Het functioneren hiervan is vastgelegd in de 'Partnerovereenkomst OVP', ondertekend in november 2019. Een aantal onderdelen uit het Gebiedsakkoord wordt niet via het Groenfonds geregeld. Het betreft hier de (deel)projecten defosfateringsmaatregelen, Horstermeerpolder en het verbeteren van de waterkwaliteit ter waarde van € 12,3 miljoen totaal. Hierover is afgesproken dat partijen zelf de uitgaven organiseren maar over de voortgang van de besteding wel rapporteren aan de stuurgroep OVP via de (half)jaarlijkse voortgangsrapportages.

In september 2020 is onderstaande planning voor de Groenfonds onttrekkingen gemaakt:

Meerjarenplanning Groenfonds									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Onttrekkingen		€ -7.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -8.000	€ -4.300	€ -4.200	€ -4.500	€ -48.000

Omdat het kasritme, zoals opgenomen in de partnerovereenkomst, niet gehaald wordt en waardoor het saldo op zou blijven lopen, heeft de stuurgroep in december 2020 het besluit genomen de hoogte van het saldo in het Groenfonds te beperken tot circa € 5 mln. Per jaar wordt bekeken welke onttrekkingen en stortingen in het Groenfonds daarvoor gedaan moeten worden.

In de bijlage is de tabel 'Mutaties Nationaal Groenfonds rekening 2020' opgenomen die de declaraties (ook wel: opnames uit Groenfonds), stortingen aan het Groenfonds, kosten en correcties van het afgelopen jaar laat zien.

Afgelopen jaren

Voor 2020 is uitgegaan van een prognose van € 3,9 miljoen aan uitgaven; eind 2020 komt de realisatie uit op € 2,2 miljoen. Over de periode 2017-2020 is er € 6,2 miljoen uitgegeven, dit is een kleine 10% van het totale programmabudget van € 77,2 mln. De reden dat er minder uitgegeven is dan ingeschat, is dat de onzekerheden in deze fase van het programma, waarin het overgrote deel van de projecten zich nog in de verkennings- en (begin van de) planuitwerkingsfase bevinden, nog erg groot zijn. Ook heeft de Covid-19 pandemie een rol gespeeld in vertraging van (en dus uitgaven in) projecten, evenals beperkte capaciteit bij projecttrekkende partners.

Verdeling over de pijlers

De uitgaven van de afgelopen jaren is als volgt verdeeld over de drie pijlers van het Gebiedsakkoord:

- Ontwikkelen vrijetijdslandschap € 3,1 miljoen,
- Versterking ecologische waarden € 2,4 miljoen en
- Transitie recreatiesector/organisatiekosten € 0,7 miljoen.

Komende jaren

Het is al even genoemd: de meeste projecten bevinden zich nog in de verkenningsfase. Om een goede meerjarenprognose te kunnen maken moet gewacht worden tot het einde van de planuitwerkingsfase waarbij planning, risico's en raming van de maatregelen meer en meer concreet worden zodat het kasritme daar beter op afgestemd kan worden. Dan kan ook een realistisch uitgavenpatroon vastgesteld worden en wordt beter inzichtelijk of budgetten voldoende zijn voor het behalen van de project- en programma-ambities.

Uitdagingen

In 2020 is meer en meer duidelijk en voelbaar geworden dat het programma diverse financiële uitdagingen kent. Het risico bestaat dat deze uitdagingen ten koste gaan van de hoogte van de investeringsbudgetten van projecten en dus van de realiseerbaarheid van de ambitie van het Gebiedsakkoord zoals die nu geformuleerd staat. Deze aspecten zullen ook worden meegenomen in de eind 2020 gestarte tussenevaluatie; een onderzoek naar mogelijkheden om de tegenvallers op te vangen, is inmiddels gestart.

FINANCIËEL TOTAALOVERZICHT GEBIEDSAKKOORD OVP

	2017-27	2017-27		2020	2017-2020	2021	2021
Deelproject	Budget Gebiedsakkoord	Herzien budget*	Goedgekeurd Fase Budget	Kosten	Kosten	Goedgekeurd budget	Prognose van projectleider
Totaal Recreatieve verbindingen	€ 14.071.000	€ 13.646.000	€ 828.000	€ 91.791	€ 664.967	€ 163.033	€ 260.000
Totaal Bagger en zwevend slib	€ 30.850.000	€ 25.040.000	€ 9.521.315	€ 723.407	€ 2.303.457	€ 7.754.887	€ 1.870.565
Totaal Proces en onderzoek (ontwikkelen vrijetijdslandschap)	€ 190.000	€ 170.000	€ 170.000	€ -	€ 83.732	€ 86.268	€ 80.268
Totaal Versterking ecologische waarden	€ 30.511.000	€ 35.811.000	€ 9.113.020	€ 982.989	€ 2.117.758	€ 6.181.005	€ 1.132.200
Totaal Bestrijding invasieve exoten	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 475.500	€ 18.860	€ 326.167	€ 149.333	€ 149.000
Totaal Transformatie recreatie sector	€ 570.000	€ 565.000	€ 510.000	€ 122.326	€ 371.500	€ 138.500	€ 193.500
Totaal Organisatiekosten	€ -	€ 960.000	€ 960.000	€ 213.577	€ 346.315	€ 613.685	€ 390.000
Totaal OVP	€ 77.192.000	€ 77.192.000	€ 21.577.835	€ 2.152.950	€ 6.213.896	€ 15.086.711	€ 4.075.533

* Herzien budget betreft een aantal verschuivingen binnen het programma, met name Moerasvogels en Organisatiekosten

3. STATUS PROJECTEN

Lopende projecten

		Huidige fase	Scope	Planning	Financieel
ONTWIKKELEN VRIJETIJD Landschap					
1.1	Recreatieve routes & natuur- en landschapsbeleving	Verkenning			
1.2	(Water)recreatie 's-Graveland/Kortenhoef	Verkenning			
1.3	Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal	Verkenning			
1.4	Onderzoek Ontsluiting en toegankelijkheid	Verkenning			
1.5a	Van dorpslint naar recreatieboulevard (Wijdemeren)	Verkenning			
1.5b	Duurzame ontwikkeling Scheendijk (Stichtse Vecht)	Realisatie			
1.7.1a	Aanpak baggerproblematiek (fase 1)	Realisatie			
1.7.1b	Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)	Planuitwerking			
1.7.2	Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten	Verkenning			
1.8	Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten	Planuitwerking			
VERSTERKEN ECOLOGISCHE WAARDEN					
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – 't Hol	Planuitwerking			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus	Verkenning			
2.2	Realiseren Ecologische verbindingen tussen gebieden	Planuitwerking			
2.3	Verbeteren waterkwaliteit	Planuitwerking			
2.4.3a	Verkenning natuurmaatregelen voor moerasvogels	Verkenning			
2.4.3b	Quickscan Nieuwe Polderplas	Verkenning			
2.5.1	Plan van Aanpak populatiebeheer ganzen en ganzenvraat	Verkenning/ Planuitwerking/ Realisatie			
2.5.3	Bestrijding exoten	Realisatie			
TRANSFORMATIE RECREATIESECTOR					
3.1	Gebiedsloods	Realisatie			
3.2	Transitieteam Recreatie en Toerisme	Realisatie			
3.3	Integreren recreatie en natuur	Realisatie			
3.4	Pilot/verkenning Bedrijveninvesteringszone (BIZ)	Verkenning			
ORGANISATIEKOSTEN					
4.1	Organisatiekosten GA OVP	Niet fase gebonden			

Het stoplichten-overzicht heeft betrekking op het meest actuele Plan van Aanpak. Verklaring stoplichten:

Project verloopt volgens plan; geen besluit stuurgroep vereist	Project verloopt niet geheel volgens plan, maar geen besluit stuurgroep vereist	Project verloopt niet volgens plan, besluit stuurgroep vereist
--	---	--

AFGERONDE (DEEL)PROJECTEN UIT HET UITVOERINGSPROGRAMMA

Project		Opmerkingen
1.1	Wandelbrug 's-Graveland	Opgeleverd in 2019.
1.1	Deelproject Kano-overstapplaats Wijde Blik- Vuntus	Officiële décharge en feestelijke opening vindt in 2021 plaats
1.6	Prijsvraag "Icoon Oostelijke Vechtplassen"	Er wordt met gebiedspartijen en binnen projecten gekeken naar mogelijkheden voor realisatie van de ontwerpen van de prijswinnaars
1.5b	Duurzame ontwikkeling Scheendijk	De toekomstvisie Scheendijk is als resultaat opgeleverd en vastgesteld. De realisatie van het plan valt buiten het GA; de gem. Stichtse Vecht
2.2	Deelproject Faunapassage Gele Brug	Bij renovatie van de brug in Ankeveen is tegelijkertijd een faunapassage aangelegd.
2.3	De defosfatering van het Bethuneoverschot	Door defosfatering van het Bethuneoverschot stroomt er schoner water in de Loosdrechtse Plassen
2.5.2	(Nood)maatregelen Ganzenvraat t.b.v. de Grote Karekiet	Volledige budget is besteed. Vervolg van de projectwerkzaamheden valt onder 2.5.1 PvA populatiebeheer ganzen
3.1	Fiets-voet-veer	Tot stand gekomen met inspanning van de Gebiedsloods
3.3	Integreren recreatie en natuur: onderzoek 'samengaan natuur en waterrecreatie' en onderzoek 'duurzaam varen'	Onderzoeken zijn afgerond. Naar financiering van de follow-ups voortkomend uit deze Onderzoeken, wordt nog invulling en dekking gezocht



4. PIJLER 1: VOORTGANG ONTWIKKELEN VRIJETIJD LANDSCHAP

PROJECT 1.1: RECREATIEVE ROUTES & NATUUR-EN LANDSCHAPSBELEVING

Projecttrekker	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 2.621.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	11-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	De uitvoering loopt niet geheel volgens planning. Belangrijkste reden is dat het overleg met particuliere grondbezitters over het beschikbaar stellen van grond voor de paden meer tijd vergt dan verwacht. Waar geen medewerking wordt gegeven, moet worden gezocht naar alternatieven, hetgeen ook tijd en nieuw overleg vraagt. Vanwege inzet die in 2020 nodig was om de Covid-19-drukke in het gebied te reguleren, is in 2020 nog geen invulling gegeven aan het deelproject Horstermeer-Zuid.		
Betrokken partijen	Gemeenten Wijdmeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o., private partijen		
Samenhang overige projecten	Het project is erop gericht de bereikbaarheid, de ontsluiting en beleving van het gebied te verbeteren door bij te dragen aan een aaneengesloten wandel/fietsnetwerk. Dit project raakt aan de diverse natuurrealisatieprojecten, de herontwikkeling van de dorpslinten (1.5) en/of de aanleg van nieuwe vaarverbindingen (1.2 en 1.3) en ontwikkeling Nieuwe Polderplas (2.4.3). Verder is er een duidelijke relatie met de transformatie van de recreatiesector, waarin gewerkt wordt aan een breed en divers aanbod aan recreatieve en toeristische mogelijkheden.		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Recreatieve routes in de deelgebieden waar het NNN-realisatieproces in gang is, worden integraal meegenomen in de inrichtingsplannen. Alle routes zijn belegd bij een projecttrekker en zijn verkend op haalbaarheid.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Alle recreatieve routes in de deelgebieden waar het NNN-realisatieproces in gang is, worden integraal meegenomen in de inrichtingsplannen. Op dit moment wordt gewerkt aan deze inrichtingsplannen en wordt ook de inbreng voor de recreatieve verbindingen daarbij uitgewerkt.

De kano overstapplaats Wijde Blik – Vuntus is uitgevoerd en opgeleverd. De nieuwe initiatieven voor ontwikkeling van het NERA gebouw in kader van natuur- en landschapsbeleving, zijn verkend.

Verder zijn de haalbaarheid van diverse paden (de recreatieve verbindingen op land) verkend:

- Zoddepad (Nieuw-Loosdrechtsedijk – Kanaaldijk):
De route van het pad en de medewerking van grondeigenaren is nagenoeg rond;
- Ster van Loosdrecht (Nieuw-Loosdrechtsedijk – Oud-Loosdrechtsedijk):
De Vereniging Ster van Loosdrecht verkent de mogelijkheden bij de verschillende grondeigenaren en werkt de route uit, e.e.a. in samenspraak met de gemeente Wijdmeren. In deze route zijn veel bruggetjes nodig, wat de verkenningen meer complex maakt;
- Vuntuspad (Oud-Loosdrechtsedijk – Kromme Rade):
De route van het pad en de medewerking van grondeigenaren is nagenoeg rond;
- Korremofpad (Kortenhoef – Ringdijk Horstermeer):
De gesprekken voor de verkenning zijn in beginstadium;
- Groenewoudpad:
Wordt meegenomen in het NNN-traject Kortenhoef-Oost;
- Groenewoudpad - Bruggetje 's-Graveland:
Dit bruggetje is reeds gerealiseerd;

- **Project Horstermeer-Zuid:**
Dit project omvat een route op de ringdijk Zuid, het NERA-ommetje, fietsdoorsteek Horstermeerpolder en het traject Horstermeer-fort Kijkuit-Hilversumskanaalpad (noord-oever). Met dit project is nog geen start gemaakt. Vanwege extra inzet die nodig was in 2020 om de Covid-19-drukke in het gebied te reguleren, is nog geen invulling gegeven aan dit deelproject;
- **Legakkerpad Kievitsbuurt:**
Verkenning is nog niet gestart;
- **Treepad Loenderveenseplas:**
Dit pad heeft relatie met project Nieuwe Polderplas. Mogelijkheden voor een pad op deze locatie worden in dat project meegenomen. Uitkomsten uit het project Nieuwe Polderplas zijn bepalend voor het vervolg.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning/Planuitwerking	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 20.000	€ 20.0000	Tbv deelproject kano overstapplaats
Herzien projectbudget		€ 0	€ 2.541.000	€ 80.000 overgeheveld naar capaciteit (4.1) tbv Horstermeer-Zuid
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 630	€ 630	
	in 2020	€ 18.298	€ 18.298	
	totaal	€ 18.928	€ 18.928	
Resterend budget		€ 2.522.072	€ 2.522.072	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Afsluiting en décharge van het project kano oversteekplaats, door de stuurgroep;
- PvA voor het Zoddepad en het Vuntuspad zijn goedgekeurd, de routes definitief bekend en is er aanvang gemaakt met realisatie van de voorzieningen, zoals bruggetjes, hekwerk en bewegwijzering;
- Route van het pad 'Ster van Loosdrecht' is bekend;
- PvA voor het Korremofpad is goedgekeurd en de route grotendeels bekend;
- Routing van het Groenewoudpad wordt meegenomen bij het opstellen van het NNN-inrichtingsplan Kortenhoef-Oost;
- Voor het project Horstermeer is een goed gekeurd Plan van Aanpak in uitvoering;
- De verkenning voor het Legakkerpad Kievitsbuurten is gestart;
- Het project Nieuwe Polderplas heeft duidelijkheid geboden over het Treepad Loenderveenseplas of alternatieven daarvoor, die verder kunnen worden uitgewerkt.

Risico's scope, planning, financiën

- De routes van de paden lopen veelal over particulier terrein. Realisatie is dus afhankelijk van medewerking van particuliere grondeigenaren;
- Waar grondeigenaren niet mee willen werken, wordt gezocht naar alternatieve routes. Dit kost tijd en vergt extra overleg met andere, mogelijk ook weer particuliere, grondeigenaren;
- In bepaalde gevallen moet grond worden aangekocht. Tot op heden zijn voldoende middelen beschikbaar. Hier kunnen ook combinaties worden gelegd met grondaankopen die plaatsvinden in het kader van de NNN-trajecten;
- De routes gezamenlijk vormen een mooi netwerk aan wandelroutes doordat zij op elkaar aansluiten. Het verdient aanbeveling de scope van het geheel te verbreden en ook aandacht te schenken aan promotie en digitale bewegwijzering, waarmee de paden voor recreanten ook bekend en vindbaar worden.;
- Bij de raming in het uitvoeringsprogramma is geen rekening gehouden met een mogelijk BTW risico doordat werkzaamheden uitgevoerd worden op percelen van derden.

PROJECT 1.2: (WATER)RECREATIE 'S-GRAVELAND/KORTENHOEF

(Voorheen: 'Vaarverbinding 's-Gravelandsevaart')

Projecttrekker	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 5.750.000,-		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	02-09-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Vanwege druk op de tijd, capaciteit en prioriteit (met name noodzakelijke tijdsbesteding aan andere projecten) is er nog geen start gemaakt met de doorstart na een scopewijziging en aantrekken nieuwe projectleider.		
Betrokken partijen	Partijen die in ieder geval bij de doorstart betrokken zullen worden, zijn: Gemeente Wijdmeren en Hilversum, Regio Gooi & Vecht, Natuurmonumenten, Plassenschap, Hiswa-Recron, Kanobond, Watersportverbond, Stichting behoud erfgoed 's-Gravelandsevaart, Bewoners (vertegenwoordiging), Ondernemers (vertegenwoordiging), specialisten, bv op het gebied van ecologie, civiele techniek, recreatie, stedenbouw, landschap enz..		
Samenhang overige projecten	Nader te bepalen bij de doorstart.		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Er is een onderzoek gedaan naar meerdere alternatieven waarmee het aanbod voor waterrecreatie kan worden vergroot, waarbij het bevaarbaar maken van de 's-Gravelandsevaart één van de te onderzoeken varianten voor het aanbod van waterrecreatie is. Op basis van het onderzoek neemt de stuurgroep een besluit over het nader uitwerken van één of meer alternatieven.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Een Plan van Aanpak voor de doorstart/nieuwe verkenning. Nog geen start gemaakt met de uitvoering daarvan.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 203.000	€ 5.750.000	
Herzien projectbudget			€ 5.505.000	€ 245.000 is overgeheveld naar Communicatie en Capaciteit gem. Wijdmeren (4.1)
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 104.381	€ 104.381	
	in 2020	€ 4.680	€ 4.680	
	totaal	€ 109.061	€ 109.061	
Resterend budget		€ 93.939	€ 5.395.939	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Er is een onderzoek gedaan naar meerdere alternatieven waarmee het aanbod voor waterrecreatie kan worden vergroot, waarbij het bevaarbaar maken van de 's-Gravelandsevaart één van de te onderzoeken varianten voor het aanbod van waterrecreatie is. Op basis van het onderzoek neemt de stuurgroep een besluit over het nader uitwerken van één of meer alternatieven.

Risico's scope, planning, financiën

Vanwege andere tijdsintensieve processen ligt er druk op de beschikbare tijd, capaciteit en prioriteit en daarmee op de planning.

PROJECT 1.3: VAARVERBINDING LOOSDRECHTSE Plassen - HILVERSUMS KANAAL

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 5.700.000,-		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18-7-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Het afwegen van de voortzetting van het project in relatie tot de beantwoording van de zienswijzen heeft vertraging opgelopen doordat duidelijk gemaakt moest worden hoe en door wie de advisering van de stuurgroep vormgegeven moest worden.		
Betrokken partijen	BELP, VBLP, Natuurmonumenten, Vechtplassencommissie, Ondernemers, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Watersportverbond, provincie Noord-Holland		
Samenhang overige projecten	Afhankelijk van eventueel vervolgonderzoek		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Er is een besluit genomen over of er een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal komt. Indien hiervoor wordt gekozen, wordt ook besloten welk alternatief dan verder onderzocht wordt en wordt vervolgonderzoek ook al uitgevoerd.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

De zienswijzen op het MER en het advies van de commissie m.e.r. zijn ontvangen. Het beantwoorden daarvan is ter hand genomen. Procesbesluiten zijn genomen over wie betrokken wordt bij de voorbereiding van het stuurgroepadvies aan de gemeenteraad van Wijdmeren.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 605.000	€ 5.700.000	
Herzien projectbudget		n.v.t.	€ 2.950.000	
			€ 2.850.000	Beschikbaar budget UVP; -€100.000 tbv Communicatie (4.1)
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 468.165	€ 468.165	
	in 2020	€ 68.813	€ 68.813	
	totaal	€ 536.978	€ 536.978	
Resterend budget		€ 68.022	€ 5.063.022	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

De stuurgroep heeft geadviseerd over de vraag of er een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal komt of dat er wordt uitgekeken naar andere opties om een vergelijkbaar belang te dienen. De gemeenteraad heeft in het kader van de MER de zienswijzen beantwoord. In het verlengde van die besluiten is gestart met vervolgonderzoeken die voortvloeien uit de gekozen richting.

Risico's scope, planning, financiën

Door andere werkzaamheden (zowel binnen als buiten Gebiedsakkoord) ligt er druk op de beschikbare tijd, capaciteit en prioriteit van alle direct betrokkenen.

Reeds bij het sluiten van het Gebiedsakkoord was bekend dat het budget voor de realisatie van de vaarverbinding nog aanvulling behoeft. De zoektocht naar verdere financiering maakt onderdeel uit van het project en kan een risico vormen voor de uitvoerbaarheid.

PROJECT 1.4: ONDERZOEK ONTSLUITING EN TOEGANKELIJKHEID

Projecttrekker	Wijdmeren / Stichtse Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 40.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	18-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Voor wat betreft de planning heeft dit project achterstand opgelopen. Belangrijkste reden is dat vanwege de uitvoering van vele projecten uit het uitvoeringsprogramma een grote vraag aan capaciteit voor acties, zoekwerk, verzoeken, vragen etc. op beide gemeenten zijn afgekomen. Gezien de beperkte formatie zijn keuzes gemaakt en is het project vertraagd. Door de ontwikkelingen ten gevolge van Covid 19, waarbij mensen meer recreëren in eigen land, is de noodzaak en de wens om dit project op te pakken groter geworden.		
Betrokken partijen	Gemeenten Wijdmeren en Stichtse Vecht, Provincies Utrecht en Noord-Holland, HISWA-RECRON, VVBB bedrijven Boomhoek, Watersportverbond, Platform Recreatie en Toerisme Wijdmeren, ANWB, Regio Gooi en Vechtstreek, Bewonersfederatie, Toeristische Kanobond Nederland, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang overige projecten	Dit project moet de mogelijkheden verbeteren voor mensen om dit versterkte vrijetijdslandschap in te trekken en het goed bereikbaar te maken en te houden. Dit betekent dat er een relatie is met de projecten die gericht zijn op het realiseren van een mooi vrijetijdslandschap. Het gaat dan om de projecten: recreatieve verbindingen (1.1), vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (1.3), vergroting aanbod waterrecreatie 's-Graveland/Kortenhoeft (voorheen vaarverbinding 's-Gravelandsevaart; 1.2), van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5), icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (1.7), herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe Polderplas (2.4.3). Verder is er een duidelijke relatie met de transformatie van de recreatiesector, waarin gewerkt wordt aan een breed en divers aanbod aan recreatieve en toeristische mogelijkheden.		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

De onderzoeksvraag is uitgekristalliseerd en een plan van aanpak is opgesteld.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Er zijn drie offertes opgevraagd. Deze richten zich op: mogelijkheden in bredere zin om het Oostelijke Vechtplassengebied beter te ontsluiten en toegankelijk te maken, het in kaart brengen en onderzoeken van mogelijkheden om meerdere faciliteiten te realiseren die als uitvalsbasis kunnen dienen om het gebied in te gaan en herinrichting van de Scheendijk. Uitkomsten van de offertes en de daarin geboden mogelijkheden, zullen begin 2021 met de partners worden besproken, waarna keuzes ten aanzien van het definitieve onderzoek (inhoud, planning, randvoorwaarden etc) kunnen worden gemaakt. Daarbij geldt dat het budget beperkt is en dat er keuzes moeten worden gemaakt.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning/Planuitwerking	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PVA SG / volgens UVP		€ 35.000	€ 40.000	
Herzien projectbudget		€ 35.000	€ 35.000	€5,000,- is overgeheveld naar capaciteitskosten Wijdmeren (4.1)
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 0	€ 0	
	in 2020	€ 0	€ 0	
	totaal	€ 0	€ 0	
Resterend budget		€ 35.000	€ 35.000	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Er zijn gezamenlijke keuzes gemaakt ten aanzien van de uit te voeren onderzoeken;
- Onderzoeken zijn uitgevoerd en hebben geresulteerd in concrete uitvoeringsgerichte aanbevelingen.

Risico's scope, planning, financiën

- De beschreven scope van het onderzoek is breed. Onderdelen die in de beschrijving van het project zijn: ontoereikende OV-infrastructuur, ontbreken passantenligplaatsen, bereikbaarheid Scheendijk, verkeersdrukte Vechtbrug in Breukelen, afvangen van bezoekers op meerdere plekken die als uitvalsbasis kunnen dienen om het gebied in te gaan, parkeerfaciliteiten, arrangementen vanaf stations om het gebied in te gaan waarbij marktpartijen ook zaken op kunnen aanbieden, ligplaatsen voor kort verblijf, (toilet)faciliteiten langs (vaar)routes, bebording en (digitale) vindbaarheid. Gezien het beperkte budget ligt het in lijn der verwachting dat keuzes zullen moeten worden gemaakt ten aanzien van de inhoud van het onderzoek;
- Door de ontwikkelingen ten gevolge van Covid 19, komt een grotere stroom recreanten en toeristen naar het gebied; er wordt meer gerecreëerd in eigen land. Om deze stroom goed te geleiden en te faciliteren is het gewenst dat het onderzoek dit jaar wordt uitgevoerd en vervolg krijgt;
- Er zijn slechts middelen beschikbaar voor het onderzoek. Er zijn geen middelen om aanbevelingen daaruit uit te voeren. Er zullen aanvullende middelen beschikbaar moeten komen om een vervolg te kunnen geven aan de uitkomsten van het onderzoek.

PROJECT 1.5A: VAN DORPSLINT NAAR RECREATIEBOULEVARD (WIJDEMEREN)

Projecttrekker	Gemeente Wijdemeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000 + € 40.000 totaal project 1.5; € 45.000 voor onderdeel gem. Wijdemeren		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	n.v.t.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	<p>Voor wat betreft de planning is beperkte vertraging opgelopen. Uitgangspunt was om eind 2020 twee van de drie plannen gereed te hebben voor de transformatie "van dorpslint naar recreatieboulevard".</p> <p>Het deelproject 'Tussen de rotondes' is gereed en uitgevoerd. Voor het tweede plan "Boomhoek" geldt, conform planning, dat het plan voor de inrichting van de openbare weg gereed is en dat de uitvoering ervan in voorbereiding is en is voorzien in 2021. Er moet echter nog een traject worden gestart om ook een plan te maken voor een mooie passende aansluiting van de belendende (particuliere) percelen. Hier is een projectleider voor geworven.</p> <p>Voor het deel Oud-Loosdrecht is nog geen plan van aanpak opgesteld. In Oud-Loosdrecht vinden nog veel (bouw)activiteiten plaats, waardoor het nog niet het moment is voor herinrichting. Daarnaast wordt erover nagedacht om planvorming voor herinrichting hier op te pakken vanuit een bredere scope. Verwachting is dat in de loop van 2021 hieromtrent meer zicht komt.</p>		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdemeren, Waternet/AGV, recreatiesector, bewoners en eigenaren belendende percelen.		
Samenhang overige projecten	<p>De samenhang met andere projecten zit met name in de betrokkenheid van bewoners, al dan niet vertegenwoordigd in belangengroepen. Dezelfde bewoners hebben ook te maken met de NNN-realiserie in Weersloot en De Ster van Loosdrecht, met eventuele realisatie van een baggerdepot in de omgeving en met maatregelen ten behoeve van de moerasvogels (natuurdoelenrealisatie N2000). Deze mensen worden vanuit diverse projecten benaderd en het is belangrijk daarin dus afstemming en samenhang te zoeken tussen de projecten.</p> <p>Verder hangt het project samen met de transitie van de recreatiesector. De realisatie van de recreatieboulevard draagt bij aan het creëren van een aantrekkelijke omgeving om te recreëren; te voet, op de fiets, in de auto of anderszins.</p> <p>Waar mogelijk/ noodzakelijk wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor aanleg van faunapassages.</p>		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

- Uitvoering van het plan "Tussen de rotondes" is gereed;
- Uitvoering van Boomhoek is in voorbereiding;
- T.b.v. de planvorming in Oud-Loosdrecht is een plan van aanpak opgesteld.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

- Het plan voor “Tussen de rotondes” is gereed en uitgevoerd.;
- Ook voor Boomhoek is het plan gereed voor de inrichting van de openbare ruimte. Voorbereidingen voor uitvoering van dat plan in 2021 zijn gestart. De mogelijkheid van een traject met eigenaren van belendende percelen moet nog wordt onderzocht. Indien dit haalbaar is kan dat leiden tot een plan voor een mooie passende aansluiting van de belendende percelen op de openbare ruimte;
- Het traject voor Oud-Loosdrecht moet nog worden gestart.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning/Planuitwerking	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 45.000	€ 45.000	Deel Wijdmeren
Herzien projectbudget		€ 30.000	€ 30.000	€ 15.000 is overgeheveld naar capaciteit (4.1)
Totaal besteed:				
	t/m 2019	€ 0	€ 0	
	in 2020	€ 0	€ 0	
	totaal	€ 0	€ 0	
Resterend budget		€ 30.000	€ 30.000	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Herinrichting van de openbare ruimte in het deel “Boomhoek” is uitgevoerd;
- Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid en haalbaarheid om met (al dan niet een deel van) de eigenaren van belendende percelen te komen tot een plan voor een mooie passende aansluiting van de belendende percelen op de nieuw ingerichte openbare ruimte. Indien dit haalbaar en mogelijk is wordt is daarvoor een plan opgesteld;
- Voor wat betreft het deel Oud-Loosdrecht is meer zicht op de scope van waaruit herinrichting kan worden opgepakt en zijn eerste stappen daarin gezet.

Risico's scope, planning, financiën

De volgende potentiële risico's zijn te benoemen:

- Boomhoek:
 - Indien eigenaren van belendende percelen niet willen meewerken aan een plan om mooie passende aansluiting van hun percelen op de (nieuw ingerichte) openbare ruimte te realiseren, moet de scope van dit deel van het project verkleind worden. In dat geval beperkt het project zich tot de herinrichting van de openbare ruimte.
 - Er is maar zeer beperkt budget voor het plan omtrent de belendende percelen evenals voor de uitvoering daarvan. Dit zou het animo om deel te nemen aan een dergelijk plan kunnen beperken;
- Oud-Loosdrecht: indien ervoor wordt gekozen de herinrichting in Oud-Loosdrecht vanuit een bredere scope te benaderen, kan dit mogelijk leiden tot vertraging, omdat planontwikkeling meer tijd zal vergen. Middelen voor het opstellen van dit plan moeten nog gevonden worden. Binnen het project zijn hier geen middelen voor.

PROJECT 1.5B: DUURZAME ONTWIKKELING SCHEENDIJK (STICHTSE VECHT)

(voorheen: "Van dorpslint naar recreatieboulevard, onderdeel gemeente Stichtse Vecht")

Projecttrekker	Gemeente Stichtse Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000 + € 40.000 totaal project 1.5 € 55.000 voor onderdeel Gem. Stichtse Vecht		
Fase project	Uitvoering toekomstvisie Scheendijk		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Projectdeel uit GA is afgerond		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	De toekomstvisie Scheendijk is eind 2019 vastgesteld, daarmee is dit project uit het UVP afgerond. Omdat er geen budget is voor de (voorbereiding op de) uitvoering wil de gemeente Stichtse Vecht geen verwachtingen wekken bij de stakeholders door participatief een plan van aanpak op te stellen: het vervolg ondervindt daarom een vertraging van zeker een jaar.		
Betrokken partijen	Gem. Stichtse Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Waternet, Vereniging Kievitsbuurten, Nautisch centrum Scheendijk, Provincie Utrecht, Bewonersvertegenwoordiging Scheendijk, Ridderhofstad Guntherstein, ondernemers Scheendijk		
Samenhang overige projecten	Transformatie recreatiesector (3.2) en onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid (1.4)		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Plan van aanpak voor herinrichting Scheendijk participatief opgesteld, experimentregeling met Provincie Utrecht voor versoepeling bestemmingsplan aangegaan.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

- Provincie Utrecht is nu ambtelijk en bestuurlijk aangesloten op het project en geeft aan te zullen meedenken;
- er is vanaf 2021 budget beschikbaar gesteld (€ 500.000) door de gemeenteraad van Stichtse Vecht voor legalisatie/handhaving;
- budget voor de herinrichting van de Scheendijk is geraamd op ca. € 5 miljoen, een deel hiervan komt wellicht beschikbaar bij de vaststelling van het nieuwe wegenbeheerplan begin 2021.

Overige bijzonderheden

In het kader van het onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid (project 1.4) is, in samenspraak met gemeente Wijdemeren, een opdrachtschrijving opgesteld en een offerte uitvraag gedaan.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Uitvoering	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 55.000	€ 55.000	
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.	
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 39.732	€ 39.732	
	in 2020	€ 0	€ 0	
	totaal	€ 39.732	€ 39.732	
Resterend budget		€ 15.268	€ 15.268	Restant in te zetten in vervolgproces

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Project wordt afgesloten en décharge wordt door stuurgroep OVP verleend;
- Voortgang in het vervolproject wordt regelmatig gerapporteerd aan de regie- en stuurgroep;
- Gehoopt wordt dit jaar alsnog op participatieve wijze een plan van aanpak op te stellen voor de herinrichting van de Scheendijk. Daarnaast wordt gehoopt om met de Provincie Utrecht tot een aanpak te komen voor de versoepeling van het bestemmingsplan. Tenslotte start dit jaar de aanpak voor handhaving van illegale bouwsels en waar mogelijk, de legalisatie van permanente bewoning.

Risico's scope, planning, financiën

Als het wegenbeheerplan van Stichtse Vecht geen prioriteit geeft aan de Scheendijk, is er voorlopig geen budget voor de uitvoering. Risico is dat stakeholders afhaken die nu nog enthousiast zijn om mee te werken aan de kwaliteitsimpuls van de Scheendijk. Maar binnen de OVP valt dit project strikt genomen alleen maar onder 'verkenning en onderzoek' en dit is succesvol afgerond met een toekomstvisie Scheendijk.

PROJECT 1.7.1-A: AANPAK BAGGERPROBLEMATIEK (EXCLUSIEF FASE 1 BAGGEREN)

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 22.700.000 (excl. € 2,1mln project 1.8 legakkerherstel Kievitsbuurten, incl. € 5,6mln project 2.4.3 Natuureilanden en incl. fase 1 van € 6,3 miljoen)		
Fase project	Planuitwerkingsfase		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	December 2018; update 12/7/2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Besluitvorming over de locatie van het gewenste weilanddepot in maart '19 wordt cruciaal voor de beoogde planning van start uitvoering in 2022.		
Betrokken partijen	Alle partijen die aangesloten zijn bij het Gebiedsakkoord plus Staatsbosbeheer, baggerplatform en enkele bewonersverenigingen/ particuliere grondeigenaren die niet aangesloten zijn bij de Bewonersfederatie.		
Samenhang overige projecten	Zwevend slib en Waterplanten, Legakkerherstel Kievitsbuurten, Verkenning Moerasvogels, Planontwikkeling Nieuwe Polderplas.		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

De locaties voor de verwerking, inklinking en ontwatering van bagger en slib zijn bekend en beschikbaar. Aanbesteding van de eerste baggerwerkzaamheden is voorbereid.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Fase 1: 1e t/m 5e Loosdrechtse plas

- Marktconsultatie is uitgevoerd;
- Bouwteam tussen provincie Noord-Holland (i.s.m. Waternet) een aannemer wordt voorbereid;
- Nadere onderzoeken weilanddepotlocaties zijn uitgevoerd;
- Gebiedsprocessen vormgegeven nabij Egelshoek en voorbereid;
- Afweging voor de keuze van baggerdepotlocatie is voorbereid.

Fase 2: Jachthavens

- Onderzoeken naar de haalbaarheid van een tijdelijk ontwateringsdepot zijn uitgevoerd en deels nog in uitvoering. Tevens wordt voor een alternatieve locatie een quickscan uitgevoerd.

Fase 3: Vuntus en/of Stille Plas

- Bouwstenen voor planuitwerkingsfase zijn bepaald en in een gezamenlijk gebiedsproces vastgesteld.

Overige bijzonderheden

Er spelen veel (tegenstrijdige) belangen binnen het baggerprogramma. Besluitvorming rond de baggeropgave komt met (veel) moeite tot stand doordat men geneigd is (te) veel in partijbelangen te blijven steken. Dit veroorzaakt verlies in tijd, geld en inzet van menskracht.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.545.000	€ 16.424.000	Voor 1.7.1 én 1.7.2., maar exclusief fase 1 baggeren (apart fiche)
Herzien projectbudget		n.v.t.	€ 10.614.000 (afgerond)	Herzien door: - € 5,6 mln Natuureilanden - €180.000 Bureaukosten (voorlopig) - € 6.276.000 Baggeren fase 1 - € 30.000 Nieuwe Polderplas
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 846.901	€ 846.901	
	in 2020	€ 446.715	€ 446.715	
	totaal	€ 1.293.616	€ 1.293.616	
Resterend budget		€ 251.384	€ 9.319.271	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Voor fase 1 is een besluit genomen over de depotlocatie voor de bagger. Er is een bouwteam samengesteld die de voorbereiding van de uitvoering per 2022 oppakt;
- Voor fase 2 is er een geschikte locatie in het zicht voor de verwerking van baggerspecie uit de jachthavens. De onderzoeken hierna zijn opgezet en in opdracht gegeven. Uitgangspunten voor de marktconforme tariefstelling zijn helder;
- Voor fase 3 is op basis van de gezamenlijk gedefinieerde bouwstenen een planuitwerkingsfase vormgegeven. Besluitvorming hierover zal eind 2021 of begin 2022 vormkrijgen.

Risico's scope, planning, financiën

Het grootste risico is het gebiedsproces zelf en de daarmee samenhangende publieke én politieke draagvlak binnen het OVP en haar partners voor de voorgenomen integraal samenhangende opgaven.

PROJECT 1.7.1-B: AANPAK BAGGERPROBLEMATIEK (FASE 1 BAGGEREN)

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 6.276.315 (onderdeel van 24.800.000 project 1.7.1 Aanpak baggerproblematiek totaal incl. Legakkerherstel)		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	26-02-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Uitgangspunt van de opdracht aan de directie Beheer en Uitvoering (B&U) is toepassing van bagger in een weilanddepot. Als dit uitgangspunt geen stand houdt betekent dit dat de projectscope (Tijd, Geld) zal moeten worden herzien.		
Betrokken partijen	Waternet, Plassenschap Loosdrecht, Baggerplatform		
Samenhang overige projecten	1.7.1 Baggeren Fase 2 en verder, 1.8 project Legakkerherstel Kievitsbuurten, 1.7.2 Zwevend slib en waterplanten, 2.5.3. bestrijding exoten		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Overdracht van fase 1 – Baggeren 1ste t/m 5de Loosdrechtse Plassen naar Beheer en Uitvoering is gedaan en de precontractuele fase is in uitvoering. Het weilanddepot en de TOP zijn vergund. (In 2019 was er nog geen aparte opdracht voor het baggeren fase 1. Bovenstaande was het beoogd resultaat voor geheel 1.7.1. Het vergund krijgen van het TOP-depot en het weilanddepot is geen onderdeel van de realisatieopdracht voor Fase 1, de aanleg van een weilanddepot wel).

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Overdracht van fase 1 – Baggeren 1ste t/m 5de Loosdrechtse Plassen is naar de directie Beheer en Uitvoering over gegaan en de precontractuele fase is in uitvoering. Verkenning van locaties en de haalbaarheid van het weilanddepot en de Tijdelijke opslagplaats (TOP) zijn in volle gang, maar zijn nog niet vergund.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 6.276.315	€ 6.276.315	Viel onder 1.7.1 Totaal
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.	
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 0	€ 0	
	in 2020	€ 104.443	€ 104.443	
	totaal	€ 104.443	€ 104.443	
Resterend budget		€ 6.171.872	€ 6.171.872	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Het bouwteam is aanbesteed, de voorbereidingsfase van het bouwteam gestart, aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

Risico's scope, planning, financiën

Randvoorwaarde voor het realiseren van bovenstaande resultaten voor 2021 en uiteindelijk het behalen van de eindmijlpaal binnen het meegegeven budget, is dat er helderheid komt t.a.v. de depotlocatie voor de bagger eind Q1 2021. Afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt kan deze ook van invloed zijn op de vastgestelde projectkaders.

PROJECT 1.7.2: AANPAK ZWEVEND SLIB: HELDER WATER EN ONTWIKKELING WATERPLANTEN

Projecttrekker	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht		
Projectraming volgens UVP	6.050.000 +PM		
Fase project	Verkenning/planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	12 december 2018 (en notitie 12-07-2019)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	De voorbereidingen voor het uitvoering van (specialistische) veldmetingen bleken complex en hebben aanzienlijk meer tijd gekost dan verwacht. Onderdelen van het project die hiervan afhankelijk zijn, zijn daardoor vertraagd. Daarnaast is door beperkte capaciteit de uitvoering van praktijkexperimenten vertraagd.		
Betrokken partijen	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdemeren, Plassenschap.		
Samenhang overige projecten	Samenhang met aanpak baggerproblematiek (GA1.7.1), Verbeteren waterkwaliteit (GA2.3), herstel legakkers (GA1.8), Bestrijding exoten Cabomba (GA2.5.3), Maatregelen moerasvogels (GA2.4.3)		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Slibmodel op basis van veldmetingen gevalideerd en toegepast voor maatregelenscenario's. Plan voor luwtemaatregelen op de Loosdrechtse plassen gereed. Wensen en mogelijkheden voor aanleg multifunctionele (mobiele) luwtestructuren zijn verkend i.s.m. watersportsector. Pilot ontwikkeling waterplanten uitgewerkt en gestart.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

- De uitvoering van specialistische veldmetingen die nodig zijn voor validatie van het slibmodel is met vertraging gestart in december 2020;
- Hierdoor is de validatie van het slibmodel, de uitwerking van maatregelenscenario's en het opstellen van een plan voor luwtemaatregelen doorgeschoven naar 2021;
- Veldexperiment in de Loosdrechtse Plassen naar effecten van graas en beschutting op waterplanten voortgezet;
- Pilot waterplanten is uitgewerkt en kan worden gecombineerd met het in de praktijk testen van maatregelen om zwevend slib tegen of vast te houden. De uitvoering van de pilot is in 2020 nog niet gestart;
- Een pilot met een testinstallatie voor een nieuwe defosfateringstechniek loopt; deze techniek kan mogelijk toegepast worden in de nieuw te bouwen defosfateringsinstallaties bij Weersloot, de Ster en de Tomin-stuw;
- Locatie voor defosfateringsinstallatie in de Ster is meegenomen in de planuitwerking voor project 2.2. NNN realisatie Ster van Loosdrecht.

Projectcijfers per fase

Toelichting: er zijn twee financiële blokken opgenomen omdat binnen dit project de budgettoekenningen voor de deelprojecten 'luwte- en overige maatregelen' en 'defosfatering' twee aparte sporen volgen: de eerste via de stuurgroep en de tweede via het waterschap AGV

Luwte- en overige maatregelen		Fase	Totaal project
Huidige fase		Verkenning/Planuitwerking	n.v.t.
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 550.000	€ 3.650.000
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 172.482	€ 172.482
	in 2020	€ 86.634	€ 86.634
	totaal	€ 259.116	€ 259.116
Resterend budget		€ 290.884	€ 3.390.884

Defosfatering		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning/Planuitwerking	Totaal	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.400.000	€ 2.400.000	AGV besluit intern over besteding van dit budget; voortgang wordt wel aan SG gerapporteerd
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.	
Totaal besteed:				
	t/m 2019	€ 515.918	€ 515.918	
	in 2020	€ 21.111	€ 21.111	
	totaal	€ 537.029	€ 537.029	
Resterend budget		€ 1.862.971	€ 1.862.971	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Veldmetingen worden in het voorjaar afgerond;
- Het dynamische slibmodel wordt op basis van veldmetingen gevalideerd en toegepast voor maatregelen scenario's;
- Planvormingsfase om met luwtemaatregelen de concentratie zwevend slib te verlagen is gestart;
- De praktijkexperimenten gericht op ontwikkeling van waterplanten en het vasthouden van zwevend slib is voorbereid en gestart.

Risico's scope, planning, financiën

Luwtemaatregelen kunnen op verschillende manieren worden aangelegd. Een natuurlijke inpassing in het landschap (bijvoorbeeld rietstroken) draagt bij aan doelen op het gebied van waterkwaliteit (KRW) en natuur. Er is een risico dat de realisatie van deze luwtemaatregelen duurder zal zijn dan het beschikbare budget.

PROJECT 1.8: HERSTEL EN DUURZAAM BEHOUD LEGAKKERLANDSCHAP KIEVITSBUURTEN

Projecttrekker	Gemeente Stichtse Vecht.		
Projectraming volgens UVP	€ 2.100.000		
Fase project	Planuitwerkingsfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	20-11-2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Oorspronkelijk was de planning dat alle werkzaamheden vanaf medio dec.2020- half maart 2021 uitgevoerd zouden worden. Uitvoeringstechnisch is besloten werkzaamheden in twee fasen uit te voeren. Hierdoor is de afronding van de werkzaamheden 1 jaar vertraagd.		
Betrokken partijen	Gemeente Stichtse Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Waternet, Vereniging Kievitsbuurten particuliere eigenaren van legakkers		
Samenhang overige projecten	Niet direct. Indirect: Bagger, zwevend slib en waterplanten Loosdrechtse Plassen (Project 1.7.1 en 1.7.2)		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Beoogd resultaat is:

- aanbesteding 5 pilots is uitgevoerd;
- Juridische en vergunning technische aspecten zijn onderzocht. Nog niet alle vergunningen zijn volledig afgedekt (met name: monitoring in relatie met waterwetvergunning);
- start uitvoering pilots oktober 2020. Pilots starten mei 2022 en lopen tot najaar 2024. Eind 2024 – begin 2025 is duidelijk bij welke pilots de rietontwikkeling het beste op gang is gekomen;
- Daarna wordt gestart met het opzetten van een subsidieregeling.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Belangrijkste is dat de planning om eind van het jaar een aannemer de opdracht te gunnen is gehaald. Daarnaast is de omgeving (particuliere eigenaren van legakkers) goed op de hoogte gebracht en in kaart gebracht. Contact al gelegd met aanpalende eigenaren van de legakkers rondom de pilots.

Mijlpaal: opdracht aan de aannemer om samen met gemeente Stichtse Vecht in bouwteam de uitvoering voor te bereiden.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project
Huidige fase		Planuitwerking	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.150.000	€ 2.100.000
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.
Totaal besteed:			
	t/m 2019	€ 44.749	€ 44.749
	in 2020	€ 64.504	€ 64.504
	totaal	€ 109.253	€ 109.253
Resterend budget		€ 1.040.747	€ 1.990.747

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- In zomer 2021 zijn de schetsontwerpen uitgewerkt tot uitvoeringsontwerp en bestek incl. begroting opgesteld. Alles in overleg met en goedkeuring van het Plassenschap Loosdrecht, de omgeving en vereniging Kievitsbuurten;
- Alle benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, Wet NB, waterwet vergunning etc) verleend;
- Monitoringsplan opgesteld in overleg met Waternet, vanaf start van de uitvoerende werkzaamheden;
- September/oktober 2021 starten met de uitvoering van de werkzaamheden, beschoeiing aanleggen, baggeren, bagger toepassen achter beschoeiing;
- Eind van 2021 wordt verwacht dat de werkzaamheden in het veld grotendeels zijn afgerond. In voorjaar 2022 zullen de rietstekken worden aangebracht.

Risico's scope, planning, financiën

Scope

- Berekend is dat het mogelijk is om de pilots uit te voeren met het vastgesteld plafondbedrag. Mocht door duurdere uitvoering, monitoringskosten en mogelijk andere zaken de kosten oplopen dan heeft dat als consequentie dat er minder m1 pilot beschoeiing zal worden aangelegd.

Financieel

- Voor de BTW compensatie moet een overeenkomst gesloten worden met het Plassenschap Loosdrecht;
- Monitoring. Het project is van belang voor andere toekomstige projecten o.a. in de Vuntus (rietontwikkeling, eilanden, etc). Monitoring van de 5 pilots is van groot belang voor onze pilots maar eveneens voor vervolgprojecten. Hierdoor kunnen de monitoringskosten veel hoger uitpakken dan nu is begroot.

Planning

- Door tegenwerking van de directe omgeving kan niet/laten aan de uitvoering begonnen worden (risico is klein, aangezien omgeving tot nu toe zeer positief heeft gereageerd).

5. PIJLER 2: VOORTGANG VERSTERKEN ECOLOGISCHE WAARDEN

PROJECT 2.1 REALISEREN NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN) – TOTAALOVERZICHT

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland
Projectraming volgens UVP	€ 15.910.000
Fase project	Verkenning en planuitwerking
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Divers, van 2018 t/m 2020 (SG)
Overall voortgang	Zie hiervoor de afzonderlijke fiches van de deelgebieden
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren
Samenhang overige projecten	Onderdeel van 2.1 realiseren natuurnetwerk

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

- Start deelgebied HAP/SAP;
- Start deelgebied Vuntus (details zie project 2.1 Vuntus);
- Oplevering inrichtingsplan 't Hol;
- Kortenhoef Oost: concept inrichtingsplan gereed;
- Weersloot en Ster van Loosdrecht: schetsontwerp NNN-plannen gereed.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

- Deelgebied HAP/SAP is niet gestart i.v.m. interne afstemming en capaciteit PNH;
- Inrichtingsplan 't Hol is gereed maar nog niet vastgesteld i.v.m. hoge raming (zie project 2.1 't Hol);
- Het concept inrichtingsplan voor de Horstermeerpolder² is opgesteld; dit eerste concept is eind september 2020 gepresenteerd aan de bewonersvereniging; het bleek echter niet aan hun verwachtingen te voldoen. Begin 2020 is de grondstrategie voor de Horstermeerpolder opgesteld. Deze strategie is vastgesteld door GS begin februari 2020 en vormde de basis voor het maken van een eerste concept ruil- en verkoopplan;
- NNN-overleg OVP opgericht waarin projectleiders verbinding zoeken tussen deelgebieden en evt. overige GA-projecten en provinciale wettelijke opgaven;
- Progressie of vertragingen in de overige gebieden worden op de volgende pagina's per deelgebied toegelicht.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project
Huidige fase		Divers, afh van deelgebied	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP			€ 7.064.180
Herzien projectbudget			€ 15.580.000
Totaal besteed:	t/m 2019		€ 577.246
	in 2020		€ 481.124
	totaal		€ 1.058.370
Resterend budget			€ 14.521.630

² De NNN ontwikkeling in de Horstermeerpolder wordt apart uitgevoerd en aangestuurd; aan de SG OVP wordt de voortgang gerapporteerd.

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Naast de verwachtingen per deelgebied wordt verwacht dat er gestart kan worden met HAP/SAP, oprichting projectgroep, opleveren PVA en later in het jaar een 1e ecologische analyse.

In de Horstermeerpolder zijn de financiële consequenties van de uitvoering van het kavelruilplan in beeld gebracht door middel van taxaties. Zodra het taxatierapport definitief is zal blijken hoe de vervolgstappen er uit zullen zien. Met de bewonersvereniging is nagedacht over te nemen vervolgstappen m.b.t. het inrichtingsplan.

Risico's scope, planning, financiën

Overkoepelend:

- Scope: welke opgaven uit GA en uit provinciale wettelijke taken worden verwerkt in het inrichtingsplan kunnen gevolgen hebben voor draagvlak (denk bv. aan stikstof, wandelpaden etc.);
- Mate van samenwerking tussen partijen, capaciteit van partners in projectgroepen;
- Wensen en weerstand eigenaren en bewoners kunnen zorgen voor vertraging.

Risico's per deelgebied zijn verder uitgewerkt in de volgende projectfiches.



PROJECT 2.1 REALISEREN NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN) – 'T HOL

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 900.000,-		
Fase project	Planuitwerkingsfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Regiegroep 18/7/2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	De scope van het project omvat zowel realisatie van nieuwe NNN als kwaliteitsverbetering N2000 en KRW-doelen. Om het project te kunnen realiseren is een scherpere afbakening van de scope nodig. Het concept inrichtings- en herstelplan is gereed, maar nog niet vastgesteld in de stuurgroep. De raming voor het realiseren van alle maatregelen is aanzienlijk hoger dan het beschikbare budget. Besluitvorming is uitgesteld vanwege dit bedrag.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren		
Samenhang overige projecten	Onderdeel van 2.1 realiseren natuurnetwerk		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Het inrichtingsplan is vastgesteld; het budget voor de uitvoering van de maatregelen is beschikbaar; de gemeente Wijdemeren is gestart met het wijzigen van de bestemming naar de enkelbestemming natuur voor het NNN-gebied in het Hol.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Het inrichtings- en herstelplan is gereed, maar nog niet vastgesteld. De raming van het project is erg hoog. Wijzigen van het bestemmingsplan is nog niet aan de orde.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 900.000	€ 900.000	Voor de waterdoelen is € 250.000,- beschikbaar bovenop het projectbudget. Daarnaast kan budget voor N2000-doelen worden aangevraagd.
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.	
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 168.045	€ 168.045	
	in 2020	€ 175.446	€ 175.446	
	totaal	€ 343.491	€ 343.491	
Resterend budget		€ 556.509	€ 556.509	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Vastgesteld inrichtings- en herstelplan het Hol;
- Geactualiseerde scope vastgesteld door stuurgroep;
- Vastgestelde raming voor voorbereiding- en uitvoeringsfase;
- Financieringsvoorstel;
- Projectvoorstel voor vervolgfases van het project.

Risico's scope, planning, financiën

Met het resterende budget van het project kan de huidige scope niet bereikt worden. De huidige opdracht omvat het

- opstellen van het inrichtingsplan met een kostenraming en een financieringsvoorstel;
- waarbij het inrichtingsplan wordt opgesteld voor de verworven en te verwerven percelen (nieuwe NNN), overige delen van het Hol voor zover noodzakelijk en aanvullende N2000 maatregelen voor water en natuur;
- uitvoering van het inrichtingsplan.

Uit de raming bij het concept inrichtings- en herstelplan blijkt dat deze ruim boven het beschikbare budget uitgaat. Fasering en versoering van het plan is nodig voordat een financieringsvoorstel gemaakt kan worden. Dit kost tijd en heeft dus gevolgen voor de planning.



PROJECT 2.1 REALISEREN NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN) – WEERSLOOT

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.385.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	SG 20-11-2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	De planning loopt uit door: 1. Toezegging aan Vereniging de Weersloot zelf een pilot-schetsplan voor het gebied te maken en het traject om overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten (ca. 6 maanden). 2. Het bekendmaken van de voorkeurlocatie van een baggerdepot in Egelshoek, aan de rand van NNN Weersloot. Dat leidde tot weerstand in het gebied Weersloot, ook tegen de NNN-plannen. De pilot lag hierdoor een tijdje stil. Inmiddels is het weer voorzichtig op gang gekomen. Verdere voortgang hangt mede af van de definitieve keuze van de locatie van het baggerdepot.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdemeren, Waternet, Natuurmonumenten, Vereniging de Weersloot		
Samenhang overige projecten	Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes), 2.3 (Faunapassages) en 1.7.1 (Baggeren)		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Schetsplan Pilot inrichting NNN in concept gereed.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Tot en met november 2019 is gewerkt conform het in september 2019 vastgestelde Plan van Aanpak voor het gebied Weersloot en Ster van Loosdrecht. Met als twee hoofdproducten een (concept) ecologische analyse en een landschapsanalyse van het gebied Weersloot/Ster van Loosdrecht (met bouwstenen voor de inrichting). Daarna is afgesproken dat Vereniging de Weersloot een pilot ging uitvoeren. Zij zou op basis van een goedgekeurd PvA, met daarin opgenomen uitgangspunten van Provincie Noord-Holland en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zelf een plan voor het Weerslootgebied uitwerken. Het kostte veel moeite om overeenstemming te krijgen over de aanpak. Sinds bekend werd dat er een voorkeurslocatie was voor een baggerdepot in Egelshoek heeft de Vereniging de voorbereiding van de planuitwerking stop gezet. Sinds december 2020 is de pilot weer opgestart.

In de tussentijd zijn met enkele andere grondeigenaren in het Weerslootgebied wel overeenkomsten afgesloten voor particulier natuurbeheer en -realisatie of zijn deze in voorbereiding.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project
Huidige fase		Verkenning	n.v.t.
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 80.000	€ 2.385.000
Herzien projectbudget			n.v.t.
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 70.878	€ 70.878
	in 2020	€ 65.809	€ 65.809
	totaal	€ 136.687	€ 136.687
Resterend budget		€ -56.687	€ 2.248.313

Overschrijding door onverwachte extra proces- en capaciteitskosten, o.a. inzet ecologische capaciteit bij uitwerking en toetsing overeenkomsten particulier natuurbeheer, kosten die normaliter in de planuitwerkingsfase worden gemaakt. Aanvullend fasebudget wordt in 2021 aangevraagd.

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

De verwachting is dat in 2021 de volgende resultaten en of tussenproducten gerealiseerd zijn:

- Schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging de Weersloot, naar verwachting is dit een (mogelijke) basis voor een collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de Vereniging over haar gronden;
- Besluitvorming over dit 'gebiedsaanbod';
- Plan en overeenkomst voor een (nieuwe) ecologische verbindingszone Egelshoek van Weersloot naar Eindegooi;
- Resultaten van aanvullend bodem en geohydrologisch veldonderzoek;
- Afspraken over tracé(s) wandel- en rutterroutes (relatie met 1.1. recreatieve routes).

Daarmee gaan we in dit deelgebied naadloos over naar de planuitwerkingsfase.

Risico's scope, planning, financiën

- Pilotuitwerking Vereniging de Weersloot, maar ook de planuitwerking van de ecologische verbindingszone Egelshoek (kans) komt in een impasse indien definitief een keuze wordt gemaakt voor een baggerlocatie in Egelshoek;
- In dat geval is er ook geen draagvlak meer in het gehele gebied voor inrichting NNN;
- Het schetsplan (Gebiedsaanbod) van Vereniging de Weersloot draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële gevolgen.



PROJECT 2.1 REALISEREN NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN) – KORTENHOEF OOST

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.950.000		
Fase project	Verkenning/planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	SG 20-11-2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	De planning loopt uit door toezegging second opinion op ecologische visie (+/- 6mnd) en daaruit voortvloeiend veldonderzoek (+/- 6mnd). Het aanvullende veldonderzoek is naar voren gehaald en hoeft niet meer voorafgaand aan de uitvoeringsfase gedaan te worden, dat kan t.z.t. dus weer tijdwinst opleveren.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Natuurmonumenten, NV Afvalzorg, VLEK, Waternet. Vereniging BAKEN is toebehoort.		
Samenhang overige projecten	Op moment van schrijven wordt samenhang verwacht met 1.1 (Recreatieve routes), 2.3 (Faunapassages)		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Ontwerp inrichtingsplan gereed.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

De in november 2019 door gedeputeerde Rommel toegezegde second opinion op de ecologische visie is in de zomer van 2020 afgerond. Op basis van de conclusies van de second opinion heeft een kernteam van hydrologen en ecologen van Waternet, provincie, Afvalzorg en Natuurmonumenten in samenspraak met Stichting Bargerveen een voorstel gedaan om aanvullend veldonderzoek te gaan doen naar de gronden in Kortenhoeft Oost, waarna nieuwe inzichten worden gebruikt voor het inrichtingsplan.

Er lopen gesprekken tussen NV Afvalzorg, gemeente Wijdmeren, provincie Noord-Holland en enkele eigenaren aan de Emmaweg om grond te verwerven voor realisatie van een stuk hoogwaardige NNN en het aanleggen van (water)woningen hetgeen sanering van stort Groenewoud kan bekostigen. Voor sommige ondernemers kan dit wellicht via uitplaatsen van hun bedrijf worden bereikt. Gemeente en provincie zullen hieraan medewerking moeten verlenen.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project
Huidige fase		Verkenning/Planuitwerking	n.v.t.
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 366.180	€ 1.950.000
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 10.301	€ 10.301
	in 2020	€ 42.360	€ 42.360
	totaal	€ 52.661	€ 52.661
Resterend budget		€ 313.519	€ 1.897.339

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Uitkomsten vervolgonderzoek;
- Nadere uitwerking ecologische visie;
- Bouwsteen recreatieve routes (in afstemming met project 1.1);
- Uitwerking uitplaatsingsplan en herontwikkeling enkele erven Emmaweg;
- Saneringsplan Groenewoud (incl. planuitwerking waterwoningen en nieuwe natuur);
- Goedkeuring plannen door SG;
- Eerste ontwerp integraal inrichtingsplan.

Risico's scope, planning, financiën

- Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek);
- Financiering (sluitende business case voor Afvalzorg);
- Ruimtelijke randvoorwaarden;
- Tegenwerking bewoners;
- Milieutechnisch (indien dit mocht blijken uit aanvullend onderzoek);
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen.

PROJECT 2.1 REALISEREN NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN) – STER VAN LOOSDRECHT

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.691.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	SG 20-11-2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Waternet, Natuurmonumenten, Vereniging Ster van Loosdrecht en overige particuliere grondeigenaren		
Samenhang overige projecten	Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes) en 2.3 (Faunapassages)		

Resultaatbereik 2020**Beoogd resultaat op 31 december 2020**

Concept Gebiedsaanbod (schetsplan) inrichting NNN – landschap – recreatieve routes

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Na de afspraak dat Vereniging de Weersloot een pilot zou gaan uitvoeren voor het deelgebied Weersloot, heeft de Vereniging de Ster van Loosdrecht zelfstandig gewerkt aan een (actualisering van hun eerdere) Gebiedsaanbod voor natuurrealisatie en -beheer, recreatie en landschapsbeheer. Deze was eind 2020 bijna gereed.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 80.000	€ 2.691.000	
Herzien projectbudget			€ 2.361.000	Overgeheveld €330.000 t.b.v. communicatie en capaciteit (4.1); dit is tijdelijk totdat de overheveling verdeeld is over de NNN projecten.
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 70.860	€ 70.860	
	in 2020	€ 30.702	€ 30.702	
	totaal	€ 101.562	€ 101.562	
Resterend budget		-€ 21.562	€ 2.259.438	Overschrijding door extra capaciteits-/proceskosten door uit elkaar halen planuitwerking Weersloot en De Ster van Loosdrecht; extra fasebudget wordt in 2021 aangevraagd

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

De verwachting is dat in 2021 volgende resultaten en of tussenproducten gerealiseerd zijn:

- Schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging Ster van Loosdrecht, naar verwachting is dit een (mogelijke) basis voor een geactualiseerde collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden;
- Besluitvorming over dit 'gebiedsaanbod';
- Resultaten van mogelijk aanvullend bodem en geohydrologisch veldonderzoek;
- Afspraken over tracé(s) wandel- en ruiterroutes (relatie met 1.1. recreatieve routes).

Daarmee gaan we in dit deelgebied naadloos over naar de planuitwerkingsfase.

Risico's scope, planning, financiën

Risico's:

- Planuitwerking kan in een impasse komen indien definitief een keuze wordt gemaakt voor een baggerlocatie in Egelshoek. Een deel van de waterafvoer gaat via Ster van Loosdrecht (Drecht). Er zijn zorgen over eventuele vervuilingseffecten van de baggerlocatie op de waterkwaliteit;
- Het schetsplan (Gebiedsaanbod) van Vereniging de Weersloot draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële gevolgen;
- Beiden risico's hebben gevolgen voor draagvlak (afname) en voortgang.

PROJECT 2.1 REALISEREN NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN) – VUNTUS

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 599.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	SG 02-09-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Waternet, Natuurmonumenten, VONA		
Samenhang overige projecten	Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes) en 2.3 (Faunapassages) en 1.7.1 (baggeren 3e fase)		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Concept ecologische analyse Vuntus, ecologische inventarisatie VONA-complex en eerste aanzet 'menukaart ecologische meerwaarde' tuinen VONA-complex.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Er heeft een ecologische veldinventarisatie plaatsgevonden op het VONA-terrein en er is een eerste brainstorm geweest met eerste resultaten/ingrediënten voor de 'menukaart ecologische meerwaarde' voor de tuinen van VONA. Daarnaast is er een concept-analyse gemaakt (in presentatievorm) van de ecologische potenties van Vuntus. Een aanzet voor een ecologische visie.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 138.000	€ 599.000	Afwijkend op PvA; budget € 25.000 t.b.v. recreatieve routes staan op project 1.1
Herzien projectbudget			n.v.t.	
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 33.000	€ 33.000	
	in 2020	€ 40.878	€ 40.878	
	totaal	€ 73.878	€ 73.878	
Resterend budget		€ 64.122	€ 525.122	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

De verwachting is in 2021 de volgende resultaten en of tussenproducten zijn gerealiseerd:

- ‘Menukaart ecologische meerwaarde’ tuinen VONA-terrein + een PvE/schets natuurverbindingen en maatregelen directe omgeving;
- Besluitvorming over ‘Menukaart ecologische meerwaarde’;
- Diverse overeenkomsten particulier natuurbeheer met individuele grondeigenaren;
- Inrichtingsschetsen en implementatie eerste afspraken met tuineigenaren VONA;
- Uitgewerkt maatregel-/inrichtingsplan wandeldoorsteek Vuntus – Kromme Rade (relatie met 1.1. recreatieve routes), daarin ook verwerkt aanloopgebied faunapassage Oud-Loosdrechtsedijk.

Risico's scope, planning, financiën

- Menukaart ecologische meerwaarde levert toch een te kleine bijdrage aan de doelen NNN met als gevolg discussie over NNN-maatregelen in het gebied en afnemend draagvlak;
- Bewoners Oud-Loosdrecht gebruiken momenteel (een deel van) de gemeentelijke gronden in de NNN van Vuntus. Zij zijn potentiële bezwaarmakers;
- De wandeldoorsteek door de Vuntus loopt van de Oud-Loosdrechtsedijk naar de Kromme Rade:
 - Enkele aanwonenden van de Kromme Rade zijn al tegen het gebruik van de Kromme Rade als wandelverbinding, aansluiting van deze verbinding zal op meer weerstand stuiten omdat men meer drukte verwacht;
 - De kans is aanwezig dat het beschikbare budget ontoereikend is voor de wandeldoorsteek, in verband met een benodigde brug en mogelijk afschermende maatregelen (route door kwetsbaar natuurgebied (vogels)).

PROJECT 2.2: REALISEREN ECOLOGISCHE VERBINDINGEN TUSSEN GEBIEDEN

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland (directie B&U)		
Projectraming volgens UVP	€3.871.000 (€1.800.000 diversen, €2.071.000 N201)		
Fase project	Planvorming/realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	SG: 12/7/2019 (Gele Brug-Ankeveen) en 20/11/2019 (PvA-overall)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Door wisseling van projectleider is vertraging opgelopen.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Regio G&V, Waterschap, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, particuliere grondeigenaren en ondernemers		
Samenhang overige projecten	Elk infra- en natuurontwikkelingsproject in het gebied		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

- De opdrachten voor alle beoogde faunapassages zijn verstrekt;
- Afspraken met gemeente Wijdmeren over opname van faunapassages in gepland onderhoud;
- Faunapassages N201: inzicht in planning van de uitvoering van gebiedsaannemer als preferred supplier.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Eén faunapassage is meegenomen bij de aanleg van de Gele Brug/ Ankeveen en opgeleverd.

Gesprekken en onderhandelingen zijn gestart met particulieren bij Oud Loosdrechtterdijk ter hoogte van geplande faunapassage. Faunapassages N201: in 2020 was er opnieuw discussie of dit project op de markt of aan de gebiedsaannemer als preferred supplier moet worden aangeboden

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking/realisatie	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 165.500	€ 3.871.000	incl. € 2.071.000 voor de faunapassages in de N201, welke bij de PNH zijn belegd.
Herzien projectbudget			n.v.t.	
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 0	€ 0	
	in 2020	€ 118.185	€ 118.185	Aanleg faunapassage Gele Brug en capaciteitskosten
	totaal	€ 118.185	€ 118.185	
Resterend budget		€ 47.315	€ 3.752.815	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Planning met gemeente Wijdmeren over gepland onderhoud en daarbij te combineren faunapassages;
- Voor overige passages een planning en plan wanneer en via welke weg deze te realiseren;
- Verstrekken opdrachten voor de beoogde faunapassages;
- Afspraken met 'IPM-gebied 7' over opname van faunapassages in gebiedscontract PNH;
- Faunapassages N201: meer zicht op de planning, voorbereiding loopt, de uitvoering mogelijk in 2023.

Risico's scope, planning, financiën

Ervaring met de Gele brug leert dat wanneer er werk met werk gemaakt kan worden dit budget goed te handhaven is en daar zelfs op te besparen valt. De kennis over de komende wegwerkzaamheden maakt echter al duidelijk dat dit slechts op een klein aantal locaties het geval zal zijn. De andere locaties zullen een zelfstandige projectaanpak vereisen. De aanwezigheid van grote aantallen kabels en leidingen leveren hier het risico op dat het in deze gevallen zeer lastig zal worden financieel uit te komen.

Faunapassages N201: de scope voor de ontsnipperingsmaatregelen aan de N201 is al sinds 2016 helder. Omdat we als provincie werk met werk wilde willen maken is dit project samengevoegd met het vervangen van twee duikerbruggen en groot onderhoud aan de N201. Vanwege onduidelijkheid over de scope en financiering en planning over deze duikerbruggen en het groot onderhoud van de gebiedsaannemer, schuift de uitvoering van de ontsnipperingsmaatregelen steeds vooruit.

PROJECT 2.3: VERBETEREN WATERKWALITEIT

Projecttrekker	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet		
Projectraming volgens UVP	€4.350.000		
Fase project	Planuitwerking/realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	12-12-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	De pilot naar een nieuwe defosfateringstechniek heeft vertraging opgelopen, waardoor deze nog niet is afgerond en nog geen keuze kon worden gemaakt voor de beste techniek. Naar verwachting worden de defosfateringen duurder dan geraamd. Waterschap en provincie zijn in overleg over de toegezegde financiële bijdrage van de provincie via PAS en programma Natuur.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Natuurmonumenten, gemeente Hilversum		
Samenhang overige projecten	1.7.2 zwevend slib en waterplanten, 1.8. herstel legakkers, 2.1 NNN realisatie		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

- Voor vijf van de acht waterkwaliteitsmaatregelen is het projectplan gereed en heeft ter inzage gelegen. Hiervan zijn drie in uitvoering;
- Voor 2 maatregelen is uitwerking binnen andere OVP-projecten gestart;
- Voor 1 maatregel (Hilversums Kanaal) worden nog metingen gedaan, voorafgaand aan de uitwerking van de maatregel.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

- De maatregelen voor herstel kwelwater 't Hol en Suikerpot zijn uitgewerkt in het Natuurherstelplan 't Hol (project 2.2. NNN realisatie);
- De voorbereiding voor de uitvoering van de KRW-maatregel Omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense Plassen is bezig; het definitief ontwerp is klaar;
- In de uitwerking van de maatregel Beperken externe fosfaatbelasting Kortenhoefse Plassen is op een testlocatie een pilot bezig met een nieuwe defosfateringstechniek. Het ontwerp-projectplan volgt na de keuze voor een defosfateringstechniek;
- Inpassing van het polderdoorstroomprincipe in de Ster wordt meegenomen in de planuitwerking voor project 2.2. NNN realisatie Ster van Loosdrecht;
- Voor Weersloot is polderdoorstroomprincipe uitgewerkt en heeft ontwerp-projectplan ter inzage gelegen. In dat ontwerp-projectplan is ook een defosfateringsinstallatie opgenomen. Vaststelling van het projectplan is afhankelijk van de uitkomsten van de pilot voor een nieuwe defosfateringstechniek;
- Rond het Hilversums Kanaal is gemeten om de belangrijkste bronnen van fosfor in beeld te krijgen.

Overige bijzonderheden

Voor de KRW is een nieuw stroomgebiedbeheerplan voor de periode 2022-2027 in concept opgesteld. Daarmee is de systeemanalyse van de verschillende KRW-waterlichamen geactualiseerd en zijn aanvullende KRW-maatregelen voorgesteld. Deze dragen verder bij aan het realiseren van de doelen van het Gebiedsakkoord.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerking/Realisatie	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.220.000		Omdat de uitvoering van de KRW-maatregelen geheel bij het waterschap AGV ligt en per maatregel subsidie wordt aangevraagd, is afgesproken om de financiën van deze maatregelen bij AGV te laten i.p.v. via de gezamenlijke rekening bij het groenfonds.
Herzien projectbudget		n.v.t.		Toegezegd is € 420.000 van waterschap AGV en € 1.336.930 via beschikkingen LIFE/POP/PAS subsidies. Overige subsidies ter waarde van €1.793.070 ontbreken nog. Provincie Noord-Holland en waterschap AGV zijn in gesprek om het ontbrekende bedrag via subsidies vanuit het programma natuur aan te vullen.
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 245.183	€ 245.183	
	in 2020	€ 160.560	€ 160.560	
	totaal	€ 405.743	€ 405.743	
Resterend budget		€ 814.257	€ 3.944.257	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Besluit over de meest geschikte defosfateringstechniek voor de te bouwen installatie in Kortenhoef-west;
- Omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense Plassen is eind 2021 in uitvoering;
- Besluit over inrichtingsplan voor NNN realisatie de Ster met daarin opgenomen het polderdoorstroomprincipe (en de locatie van de defosfateringsinstallatie van project 1.7.2).

Risico's scope, planning, financiën

Eind 2027 moeten KRW-doelen zijn gehaald. Voor die tijd moeten alle bijbehorende KRW-maatregelen zijn uitgevoerd. Omdat het over het algemeen enige tijd duurt voordat maatregelen effect hebben, moeten deze bij voorkeur ruim voor 2027 zijn uitgevoerd.

PROJECT 2.4-3-A: VERKENNING NATUURMAATREGELEN VOOR MOERASVOGELS

(voorheen: "Natuureilanden")

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 5,6 mln (in raming Baggeren)		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	RG: 4 juli 2019 SG: 12 juli 2019 (PvA) RG 12 nov en SG 16 dec 2020 (Bestuurlijke Tussenrapportage)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Planning: Vanwege coronamaatregelen ruim 6 maanden vertraging Financiën: <ul style="list-style-type: none"> - Er is € 2,6 mln beschikbaar, er is € 7,7 mln excl. beheerkosten nodig voor het grotendeels behalen van instandhoudingsdoelen in de OVP. - LIFE-subsidie is voorlopig afgewezen 		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland (projecttrekker), gemeente Wijdmeren en Waternet (kernteam), inwoners gebied		
Samenhang overige projecten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (project 1.7) 2. Het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, project 2.1) 3. Het verbeteren van de waterkwaliteit (project 2.3) 4. Het aanleggen van nieuwe habitat voor moerasvogels op privaat eigendom (project 2.4.1) 5. Het realiseren en verjonging van de mesotrofe verlanding (project 2.4.4) 6. Het voeren van populatiebeheer voor ganzen (project 2.5.1) 7. Het treffen van noodmaatregelen tegen ganzenvraat ten behoeve van grote karekiet (project 2.5.2) 		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Afgeronde verkenning maatregelen voor moerasvogels en start uitwerking en vergunningverlening kansrijke maatregelen

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Afgeronde verkenning maatregelen voor moerasvogels. Besluitvorming ten behoeve van uitwerking maatregelen in deelgebieden

Overige bijzonderheden

Onderdeel van project 2.4.3. is ook de Quicksan voor de Nieuwe Polderplas. Hiervoor is een apart projectfiche opgesteld.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 211.690	€ 5.6 mln	
Herzien projectbudget			€ 5,570 mln	€ 30.000 is toegekend t.b.v. uitvoeren quickscan Nieuwe Polderplas
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 12.466	Initiatiefase: € 99.058 Verkenningfase: € 12.466	
	in 2020	€ 105.393	€ 105.393	
	totaal	€ 117.859	€ 216.917	
Resterend budget		€ 93.831	€ 5.353.083	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Uitwerking van kansrijke maatregelen gereed;
- Start vergunningverlening kansrijke maatregelen.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is nog sprake van een (flink) financieel tekort om de instandhoudingsdoelen voor moerasvogels grotendeels te behalen. In 2021 wordt gekeken naar aanvullende financieringsmogelijkheden. Zonder aanvullende financieringsmogelijkheden wordt primair ingezet op maatregelen met het hoogste natuurrendement. Deze liggen in de TOP-gebieden Hollands Ankeveen West, Stichts Ankeveen, Kortenhoeve West en Polder Achteraf.
- In 2019 en 2020 is op een open en participatieve wijze gewerkt met integratiesessies en inloopavonden, waarbij de partners uit het Gebiedsakkoord, bewonersverenigingen en andere belanghebbenden gelegenheid kregen om inbreng en ideeën te leveren. Niet alle bewonersverenigingen in het zoekgebied hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Deels had dat te maken met de omvang van het zoekgebied, deels met de prioriteiten die bewonersverenigingen moeten stellen in de veelheid aan projecten en deels met de voorbereiding en locatie van de bijeenkomsten. Sommige deelnemers voelden zich niet vertegenwoordigd door de gemeente Wijdmeren en zeiden geen vertrouwen hebben in de besluitvorming. Ook vroegen zij zich af of de partijen die het Gebiedsakkoord hebben ondertekend, hier nog wel achter staan nu ze de effecten ervan zien. Voor de nog te doorlopen fasen worden deze lessons learned meegenomen en wordt bezien welke vorm van participatie het beste past. In de kostenraming is uitgegaan van verdiepende sessies voor belangenorganisaties per deelgebied (of een cluster van deelgebieden) en online participatie en informatievoorziening voor bewoners via www.wijdmeren.nl/moerasvogels.

PROJECT 2.4.3B: QUICKSCAN NIEUWE POLDERPLAS

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	Niet geraamd in het uitvoeringsprogramma		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	12 juli en 11 september 2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Scope: deze is onduidelijk geworden door de wijziging van uitgangspunt Planning: Vertraagd in afwachting van besluitvorming baggerproject en vanwege corona		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdereen (projecttrekker), provincie Noord-Holland en Waternet (kernteam), inwoners gebied		
Samenhang overige projecten	1. Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (project 1.7) 2. Maatregelen voor moerasvogels op privaat eigendom (project 2.4.1) 3. Recreatieve routes & natuur - en landschapsbeleving (project 1.1) 4. Realisatie Icoon van Loosdrecht (1.6)		

RESULTAATBEREIK 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Afgeronde quick scan, besluitvorming voor vervolgfase onderzoeken en ontwerp.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Concept quick scan in 4 werkateliers uitgevoerd met betrokken partijen uit het projectgebied; vervolg is on hold gezet vanwege besluitvorming over depotlocaties baggerwerk.

Oplevering van 2 visualisaties van verschillende ontwikkelscenario's voor de Nieuwe Polderplas (één met accent op natuur en erna recreatie, en één met accent recreatie en erna natuur).

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenningfase	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 60.000 (O.b.v. intake formulier)	€ 60.000	Project staat niet opgenomen in het UVP; financiering komt voor 50-50% vanuit project bagger (1.7.1) en Verkenning maatregelen moerasvogels(2.4.3)
Herzien projectbudget			n.v.t.	
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 1.979	€ 1.979	
	in 2020	€ 21.821	€ 21.821	
	totaal	€ 23.800	€ 23.800	
Resterend budget		€ 36.200	€ 36.200	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Stuurgroepbesluit op 30 juni 2021 over mogelijke doorstart en vervolg op verkenning van de ontwikkelmogelijkheden Nieuwe Polderplas. Extra werkatelier(s) en informatiesessie om het voorstel aan RG en SG vooraf te verifiëren en te toetsen. Waternet werkt aan de ontwikkeling van gebiedsgericht beleid m.b.t. toepassingsmogelijkheden van bagger voor onder andere in de Nieuwe Polderplas.

Risico's scope, planning, financiën

- De aankoopwaarde van de Nieuwe Polderplas is nog niet ten laste van het programma OVP gekomen; het risico is dat voor een aantal projecten het investeringsbudget zal verminderen wanneer deze ten laste komt van projecten;
- Te weinig schoon baggerslib beschikbaar, dat voldoet aan de kwaliteitseisen van Waternet;
- Wanneer er geen bagger wordt aangebracht in legakkers of langs de oevers vindt er geen natuurontwikkeling plaats in de Nieuwe Polderplas en kunnen de recreatieve routes gekoppeld aan Fort Spion vanwege gebrek aan medegebruik van nieuwe natuur, waarschijnlijk niet gerealiseerd worden. Tenzij kostbare alternatieve grondstromen toepasselijk zijn, waarbij ook een kwaliteitsrisico blijft bestaan;
- Geen medewerking van particuliere grondeigenaren voor opwaardering van het Trekpad op hun percelen: recreatieve route kan daardoor niet uitgevoerd worden;
- Het ontbreken van beschikbaar budget voor de vervolffase en de daadwerkelijke aanleg vormt een risico voor de realiseerbaarheid van de plannen.

PROJECT 2.5.1: PLAN VAN AANPAK POPULATIEBEHEER GANZEN EN GANZENVRAAT

(inclusief vervolg op project 2.5.2 (nood)maatregelen ganzenvraat tbv de grote karekiet)

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.000.000 (€ 100.000/jaar)		
Fase project	Verkenning – planuitwerking en uitvoering		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	SG 26-02-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Waternet, Natuurmonumenten, WBE Gooi en Vechtstreek, Recreatie Midden Nederland (Plassenschap), OD Noord-Holland-Noord		
Samenhang overige projecten	Samenhang met (beëindigd project) 2.5.2 (Noodmaatregelen Ganzenvraat-Karekiet). Voortzetting maatregelen in dit project. En met project 2.4.3. maatregelen voor moerasvogels		

Resultaatbereik 2020**Beoogd resultaat op 31 december 2020****Ganzenbeheer**

Eerste stap in de uitvoering van een gecoördineerde en geïntensiverde aanpak van ganzenbeheer in en rond de Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast inzet op verbetering/verruiming van de maatregelen in het door de FBE Noord-Holland opgestelde Ganzenbeheerplan 2021-2027 (nog niet vastgesteld). Met maatregelen die ganzenbeheer beter uitvoerbaar moeten maken.

Aanpak ganzenvraat

Plaatsing van een nieuwe tranche ganzenrasters in Kortenhoeftse, Ankeveense en Loosrechtse Plassen en Loenderveense Plas.

Progressie op hoofdlijnen in 2020**Ganzenbeheer**

In 2020 heeft de WBE (Wildbeheereenheid) Gooi en Vechtstreek extra inzet gezet op gecoördineerde en geïntensiverde uitvoering van ganzenbeheer in de Loosrechtse plassen en op de gronden binnen en net buiten het Natura 2000-gebieden (met uitzondering van de gronden van Natuurmonumenten en Waternet). Dit bestond uit de uitvoering van de volgende maatregelen en activiteiten: Behandelen nesten en eieren ganzen, reduceren van broedparen/koppelvormende ganzen, inventariseren en rapporteren ruillocaties, afschot ganzen jaarrond en het uitvoeren van twee ganzentellingen. Afstemming hierover vond plaats in de Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen met vertegenwoordigers van Provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten, WBE Gooi en Vechtstreek, Recreatie Midden Nederland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

In het nieuwe (nog vast te stellen) Ganzenbeheerplan 2021-2027 is nu ook schade aan flora en fauna als belang opgenomen. Dit was in het vorige plan nog niet het geval. Bij het opnemen van het belang schade aan flora en fauna is de informatie die vanuit de Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen is aangeleverd van groot belang geweest. De Oostelijke Vechtplassen is als case opgenomen in het faunabeheerplan gans 2021-2027. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen in het Faunabeheerplan Gans 2021-2027 opgenomen die ganzenbeheer beter uitvoerbaar moeten maken. Ganzenbeheer is als instandhoudingsmaatregel opgenomen in het concept N2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen waardoor het vergunningvrij moet kunnen worden uitgevoerd. Wel moet er nog een uitvoeringsplan worden opgesteld (door FBE gezamenlijk met de beheerders) om zodoende te waarborgen dat N2000 instandhoudingsdoelen niet worden geschaad.

Aanpak ganzenvraat

In het winter/voorjaar 2020 is circa 2 km aan ganzenrasters toegevoegd in Kortenhoefse, Ankeveens en Loosrechtse Plassen en Loenderveense Plas. Daarnaast is in het najaar 2020 een notitie verschenen met de gerealiseerde resultaten in de periode 2018-2020.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project
Huidige fase			Verkenning -planuitwerking en uitvoering
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 165.000	€ 1.000.000
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.
Totaal besteed:			
	t/m 2019	€ 66.582	€ 66.582
	in 2020	€ 95.907	€ 95.907
	totaal	€ 162.489	€ 162.489
Resterend budget		€ 2.511	€ 837.511

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Ganzenbeheer

De gecoördineerde intensivering van het ganzenbeheer (binnen de huidige vergunningen (Wet natuurbescherming) en ontheffingen) en bijbehorende maatregelen door de WBE Gooi en Vechtstreek wordt voortgezet, met naar verwachting een verdere afname van het aantal ganzen.

Daarnaast levert de ingestelde Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen wederom inhoudelijke input aan de FBE voor de afronding van het Ganzenbeheerplan (2021-2027) en verder ook aan het N2000 beheerplan.

Aanpak ganzenvraat

Bestaande rasters hebben een optimaliseringsslag gekregen. Daarnaast is een nieuw uitvoeringsprogramma voorzien en goedgekeurd voor de komende periode.

Risico's scope, planning, financiën

- Bemoelijkte uitvoering van ganzenbeheer en rasteroptimalisatie door corona-beperkingen. Met name de afstandsregel (1,5 meter) heeft hierop impact;
- Voor verruiming van maatregelen voor ganzenbeheer is sprake van afhankelijkheid van de trajecten van:
 - FBE voor de totstandkoming van het Ganzenbeheerplan;
 - Natura2000 Beheerplan Oostelijke Vechtplassen;
 - Het opstellen van een uitvoeringsplan voor ganzenbeheer door FBE in samenwerking met beheerders.

Over beide plannen zal nog besluitvorming moeten plaatsvinden. Dat kan risico's opleveren voor inhoud (maatregelen) en planning, met name voor de uitvoering van ganzenbeheer in 2022 en verder. Uitvoering van ganzenbeheer volgens de huidige vergunning is mogelijk tot 1 oktober 2021.

PROJECT 2.5.3: BESTRIJDING EXOTEN

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.000.000,-		
Fase project	Realisatie (Afronding uitvoering 3 jarig PvA)		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	06-06-2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	<p>Voor dit project is een cofinancieringsopdracht van 50% vastgesteld door de partners die in de praktijk moeilijk tot niet altijd haalbaar blijkt.</p> <p>Budget GA is zo goed als gebruikt. Het toekomstig beheer vraagt echter continuïteit en bijbehorend budget.</p>		
Betrokken partijen	NM, gemeente, VSCA, Plassenschap, Waternet, watersportverbond		
Samenhang overige projecten	Baggeropgave (1.7.1), NNN (2.1), Mesotrofe verlanding (2.4.4)		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Cabomba:

- Gecoördineerde aanpak in jachthavens en recreatiegebieden;
- Tegengaan verspreiding intern- en extern;
- Afscherming het Hol.

Kreeften:

- Kennis opdoen over het voortkomen van kreeften in bepaalde gebieden en eventuele (co)relaties;
- Op zoek naar een beheerperspectief voor de rode Amerikaanse rivierkreeft in de OVP.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Cabomba:

In 2020 is gestart met de georganiseerde aanpak van de cabomba in de jachthavens. In totaal zijn 19 jachthavens met GA geld en een 50% cofinanciering door de ondernemers cabomba arm gemaakt.

Kreeften:

In 2020 is het habitatonderzoek naar de rode Amerikaanse rivierkreeft afgerond. Hier zijn niet direct handelingsperspectieven uitgekomen, maar wel een richting om verder onderzoek naar uit te voeren. Vanuit Waternet is er in de Molenpolder een vervolgonderzoek opgestart waar nadrukkelijk wordt gezocht naar de achilleshiel van de kreeften. Dit om te komen tot een goede beheermethode. Vanuit het GA zijn wij naast de provincie Utrecht en Waterleidingsbedrijf Amsterdam één van de geldschieters.

Projectcijfers per fase Cabomba en kreeften

		Fase	Totaal project
Huidige fase		Verkenning/ uitvoering	n.v.t.
Budget Cabomba goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 247.500	€ 500.000,- , plus € 500.000 te regelen co-financiering
Budget kreeften goedgekeurd PvA SG /		€ 228.000	
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.
Totaal besteed:			
Cabomba	t/m 2019	€ 229.887	€ 229.887
kreeften		€ 77.420	€ 77.420
Cabomba	in 2020	€ 16.830	€ 16.830
kreeften		€ 2.030	€ 2.030
Cabomba	totaal	€ 246.717	€ 246.717
kreeften		€ 79.450	€ 79.450
Resterend budget		€ 149.333	€ 173.833

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Cabomba:

Het driejarige functiegerichte aanpak van cabomba in de OVP loopt dit jaar af. Vanuit het kernteam wordt een evaluatierapport opgesteld over de bereikte resultaten en een advies geven hoe hier een vervolg aan te leveren.

Los wordt er ingezet op pilots om verdere verspreiding tegen te gaan en verkend hoe een structurele aanpak middels inzet van, en investering in, middelen en een calamiteitenfonds kan worden ingericht.

Kreeften:

Door het participeren in het kreeftenonderzoeksproject Molenpolder weten we eind 2021 meer over het gedrag van de kreeften en hebben we beter inzicht welke vangtuigen geschikt zijn in ruimte en tijd.

In 2021 kan een vervolg gegeven worden vanuit het kernteam (onder regie van de gemeente) aan het kreeftenfestival.

Risico's scope, planning, financiën

Cabomba:

Risico is dat er onvoldoende middelen zijn voor structurele aanpak in de (nabije) toekomst. Het GA budget voor de activiteiten vanuit het PvA is zo goed als op. Het aanpak van de cabomba is geen project maar oneindig doorlopend beheer. Hier moet structureel budget en inzet voor gevonden worden (partners, stakeholders, rijk, etc.) om de schade/overlast in het gebied te beperken. Daarnaast dient er actief ingezet te worden om nieuwe haarden op de grens en net buiten het gebied (nieuwe partners betrekken) aan te pakken om verdere verspreiding te voorkomen. De laatste monitoringsgegevens laten zien dat cabomba zich inmiddels aan het verspreiden is.

Kreeften:

In 2022 hebben we vanuit het lopende onderzoek in de Molenpolder meer informatie om te komen tot een gedegen aanpak van de kreeften in de OVP. Hiervoor is geen budget beschikbaar vanuit het GA. Net als bij cabomba is het beheer continu en waarschijnlijk oneindig. Hiervoor zal dus structureel beheerbudget moeten worden gevonden.

6. PIJLER 3: VOORTGANG TRANSFORMATIE RECREATIESECTOR

PROJECT 3.1: GEBIEDSLOODS

Projecttrekker	Transitieteam / gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 320.000		
Fase project	Uitvoering		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	18-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	<p>Het transitieteam heeft een aantal factoren geconstateerd die de gewenste transitie van recreatiesector belemmeren. (zie project 3.2 Transitieteam recreatie & toerisme) Dat betekent voor de scope het volgende: De huidige scope aangaande de inzet van de gebiedsloods, nu gericht op de huidige ondernemers, uitgebreid moet worden naar het gericht aantrekken van externe ondernemers en waarbij het kader daarvoor en de programmering daartoe wordt verbreed, zodat het ook voor externe investeerders aantrekkelijker wordt in te stappen in gewenste ontwikkelingen. Hiertoe zal in 2021 een voorstel tot een scopeverbreding aan de regie- en stuurgroep worden voorgelegd.</p> <p>Dat betekent voor de planning het volgende: Er is geen strakke planning voor de inzet van de gebiedsloods. Zij is continu aanwezig voor ondersteuning bij en stimuleren van gewenste initiatieven. In die zin kan niet gezegd worden dat het project qua planning uit de pas loopt. Feit is echter wel dat samenspel van het beperkte eigenaarschap, het ontbreken van kaders, het ontbreken van middelen voor uitvoering en beperkingen vanuit regelgeving remmend werkt op de voortgang van initiatieven en het elan daartoe.</p> <p>Dat betekent voor de financiën het volgende: Het uurtarief van de gebiedsloods valt iets hoger uit dan vooraf geraamd, waardoor deze waarschijnlijk niet voor de volle 4 jaar ingehuurd kan worden vanuit het huidige budget. Het ontbreekt verder aan uitvoeringsbudget om gewenste acties te kunnen ondersteunen, verder te brengen, dan wel uit te voeren.</p>		
Betrokken partijen	Recreatiesector (watersport en verblijfsrecreatie), gemeenten Wijdmeren en Stichtse Vecht, provincies Noord-Holland en Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap		
Samenhang overige projecten	De inzet van de gebiedsloods is erop gericht de recreatiesector in brede zin te ondersteunen. Zij wordt ingezet door het Transitieteam Recreatie en Toerisme (project 3.2). Verder vervult de gebiedsloods de projectleidersrol bij het project 'Recreatie 2030' dat voortvloeit uit project 3.3. Integreer recreatie en natuur. Verder brengt de gebiedsloods de belangen van recreatie en toerisme in de andere projecten van het Gebiedsakkoord in, zoals bij de vaarverbindingen, Nieuwe Polderplas, Verkenning maatregelen voor moerasvogels, Icoon van Loosdrecht etc.		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

- Monitoringstool transformatie af;
- Gespreksronde langs alle watersportondernemers;
- Continuïteit knelpunteninventarisatie recreatieve voorzieningen ingericht en ingebed in bestaande structuur/organisatie;
- Follow-up gebiedsagenda loopt;
- Gespreksronde langs alle verblijfsrecreatie- en horecaondernemers is gestart;
- Financiering gedekt verduurzaming fietsboot;
- Drijvende ecolodges Kievitsbuurt liggen (deel inkomsten aan te wenden tbv natuurbeheer);
- Voorlopig ontwerp (VO) ecolodges JH Kortenhoef;
- 2 events georganiseerd kennisvergroting ondernemers (nav behoeftemeting gespreksronde, bv digitale marketing).

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Enkele van de ondernomen activiteiten waaraan bijgedragen is:

- 14 ondernemers bijgestaan bij planvorming of uitvoering;
- Bijgedragen aan opzetten samenwerking + financiering gezamenlijke website ondernemers ter promotie van het gebied;
- Begeleiden maken kanskaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik, i.s.m. Natuurmonumenten, ondernemers en moerasvogel expert;
- Inzet om pilots verblijfsrecreatie in de natuur mogelijk te maken (Soete Sod en Floating Lodges Kievitsbuurt, voorlopig ontwerp voor ecolodges JH Kortenhoef is gereed);
- Gespreksronde langs alle watersportondernemers gereed;
- Knelpunteninventarisatie recreatieve voorzieningen is afgerond. Structurele inbedding vraagt nog aandacht;

- Voor de follow-up van de gebiedsagenda is een notitie opgeleverd. Middelen hiervoor zijn bijeen verkregen en het project 'Recreatie OVP 2030' is van start gegaan onder leiding van de gebiedsloods;
- Financiering voor verduurzaming en aanschaf fietsboot is nagenoeg gereed. Toezeggingen zijn gedaan. Bij enkele partners moet hieromtrent nog definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Overige bijzonderheden

Vanwege de Covid19-maatregelen, heeft de gebiedsloods in 2020 deze extra werkzaamheden uitgevoerd; zij vormde het aanspreekpunt voor de recreatieondernemers en behartigde hun belangen m.b.t. de corona-maatregelen bij de gemeente Wijdereen.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project
Huidige fase		Uitvoering	n.v.t.
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 320.000	€ 320.000
Herzien projectbudget		n.v.t.	n.v.t.
Totaal besteed:			
	t/m 2019	€ 139.612	€ 139.612
	in 2020	€ 91.376	€ 91.376
	totaal	€ 230.988	€ 230.988
Resterend budget		€ 89.012	€ 89.012

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- Duurzaamheids- en opvolgingswebinar/seminar georganiseerd;
- Kanskaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik afgemaakt, i.s.m. NM, ondernemers en Jan vd Winden;
- Follow up knelpuntenkaart huidige recreatieve voorzieningen ingericht;
- Project 'Aanpak recreatie 2030' afgerond;
- Gespreksronde verblijfsrecreatie en horeca: o.a. inzicht opvolgingsissues en/of innovatiewensen afgerond;
- Monitoringstool transformatie afgerond;
- Lopende projecten integratie natuur en recreatie verder gebracht (nu via verkenning);
- Aantal actiepunten uit UVP verder gebracht (knelpunten wegnemen).

Risico's scope, planning, financiën

Voor wat betreft de scope en planning zijn de grootste risico's dat er:

1. Geen uitvoeringsbudget is voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in de openbare ruimte evenals veelbelovende initiatieven die het recreatief aanbod verbreden;
2. Een kader voor ontwikkeling en een integrale visie op recreatie en toerisme ontbreekt. Hier wordt aan gewerkt middels het project 'aanpak recreatie en toerisme en het Visiedocument Recreatie Oostelijke Vechtplassen 'Op weg naar een volwaardige vakantiebestemming' van het Transitieteam. Het borgen van alle aspecten van het 'ecosysteem' om een vitale sector mogelijk te maken en binnen dat kader betrekken van daarbij passende (evt. nieuwe) ondernemers, in plaats van het behalen van losse doelen, vormt hierin de kern. Risico is dat de uitkomsten hiervan onvoldoende geborgd worden in toetsingskaders van het bevoegd gezag;
3. Belemmering aanwezig is vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms is het knelpunt de capaciteit) in het algemeen en op het gebied van 'cross over van havens met de verblijfsrecreatie' in het bijzonder. Risico is dus dat de benodigde innovatie daarmee niet tot stand wordt gebracht;
4. Sprake is van koudwatervrees bij integratie van natuur & recreatie: er zijn een paar best practices nodig om te laten zien dat het kan. Dan moet daar ook ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggend natuurwaarden zou hieraan sterk bij kunnen dragen, net als de 'kanskaart integratie natuur en recreatie Wijde Blik'. Voor het laatste ontbreekt het nog aan uitvoeringsbudget (zie 1).

Voor wat betreft de financiën voor de inzet van de gebiedsloods zelf geldt dat wanneer het budget op is, de inhuur van de gebiedsloods wordt beëindigd of nieuw budget beschikbaar zal moeten worden gesteld.

PROJECT 3.2: TRANSITIETEAM RECREATIE EN TOERISME

Projecttrekker	Gemeente Wijdmeren a.i.		
Projectraming volgens UVP	€ 50.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	n.v.t.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	<p>Geconstateerd wordt dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weinig ondernemers die eigenaarschap voelen en/of urgentie 2. Geen uitvoeringsbudget R&T -> rem op innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in OR 3. Ontbreken kader ontwikkeling en visie op R&T 4. Nog steeds belemmering gevoeld vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms knelpunt capaciteit) 5. Nog steeds koudwaterrees bij integratie van natuur & recreatie 6. Duurzaamheid en opvolging is kansrijk thema 7. Voorzichtige start samenwerken, maar fragiel 8. Nog paar doelen UVP geen actie op ondernomen <p>Dat betekent voor de scope het volgende: De scope van het Transitieteam moet wijzigen. In de doelen die genoemd zijn in het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsakkoord is ingezet is op de huidige ondernemers. Het wordt echter steeds duidelijker dat daarmee de beoogde transitie van de recreatiesector niet zal worden gerealiseerd. Enerzijds omdat de competenties, mogelijkheden en middelen daartoe ontbreken en anderzijds omdat de urgentie/het belang lang niet overal gevoeld wordt. De scope van de inzet van het Transitieteam moet daarom gewijzigd worden. Discussie en besluiten tot verdere wijziging, via regiegroep en stuurgroep, is nodig waarbij de scope uitgebreid wordt naar het gericht aantrekken van externe ondernemers en waarbij het kader daarvoor en de programmering daartoe wordt verbreed, zodat het ook voor externe investeerders aantrekkelijker wordt in te stappen in gewenste ontwikkelingen.</p> <p>Dat betekent voor de planning het volgende: Er is geen strakke planning voor de activiteiten van het Transitieteam. Het team is continu bezig met activiteiten om de transitie te stimuleren vanuit de daarvoor gestelde doelen. Tot op heden zijn echter nog weinig concrete doelen gerealiseerd. Het beperkte eigenaarschap, het ontbreken van kaders, het ontbreken van middelen voor uitvoering en beperkingen vanuit regelgeving werken remmend op de voortgang van de transitie. Om de voortgang te stimuleren is het nodig besluiten te nemen over het inslaan van een andere aanpak waarbij externe ondernemers/investeerders gericht worden aangetrokken en waarbij het kader daarvoor en de programmering daartoe wordt verbreed.</p> <p>Dat betekent voor de financiën het volgende: Gezien de constatering is een externe adviseur/voorzitter voor het Transitieteam aangetrokken om de realisatie van de transitie te ondersteunen. Dit heeft een goede een goede impuls aan het werk van het transitieteam gegeven. Er is echter nauwelijks/geen budget om deze adviseur/voorzitter langer in te huren. Door combinatie te leggen met het project BIZ, kon de inhuur toch verlengd worden. Verder ontbreekt het aan uitvoeringsbudget om gewenste acties te kunnen ondersteunen, verder te brengen, dan wel uit te voeren. Hierdoor blijft het bij plannen en wensen en gaat er veel tijd, energie en creativiteit in zitten om middelen te vinden. Het transitieteam is ook bezig met realisatie van het plan van één van de winnaars van het Icoon van Loosdrecht (1.6). Ook hiervoor zijn echter geen middelen. Hierdoor bestaat het risico dat de betreffende winnaar teleurgesteld afhaakt, ondanks het mooie plan.</p>		
Betrokken partijen	Provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Wijdmeren en Stichtse Vecht, Plassenschap, Waternet/AGV, natuurmonumenten, recreatieondernemers.		
Samenhang overige projecten	<p>De inzet van het Transitieteam is erop gericht een transitie in de recreatiesector te verwezenlijken naar een toekomstbestendige en florierende sector met een breed toeristisch en recreatief aanbod. In het uitvoeringsprogramma zijn 17 doelen voor de transitie van de recreatie benoemd. Het transitieteam heeft een belangrijke rol bij het project Recreatie 2030 dat voortvloeit uit project 3.3. Integreer recreatie en natuur.</p> <p>De projecten die zijn gericht op het versterken van het vrijetijdlandschap zijn belangrijk voor de transitie van de recreatiesector. Het gaat dan om de projecten: recreatieve verbindingen (1.1), vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (1.3), vergroting aanbod waterrecreatie 's-Graveland/Kortenhoeft (voorheen vaarverbinding 's-Gravelandsevaart) (1.2), van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5), icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (1.7.1), herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe Polderplas (2.4.3). Ook de projecten ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) en van dorpslint naar recreatieboulevard zijn van belang, omdat goede bereikbaarheid en ontsluiting en aantrekkelijkheid van het gebied relevant zijn om de gewenste transitie te realiseren.</p>		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

- Gedeelde en gedragen duidelijkheid over scope en taken Transitieteam, inclusief benodigde middelen;
- Afronding gezamenlijk toekomstbeeld recreatie en natuur en gebiedsagenda.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Een visie op de scope en taken van het Transitieteam is opgesteld. De rapportage over watersportondernemers en de ervaringen bij verblijfsrecreatie-ondernemers van de gebiedsloods en de adviezen van een extern aangetrokken adviseur/ voorzitter waren hierbij behulpzaam.

In samenwerking met één van de prijswinnaars van het Icoon van Loosdrecht, de Gouden Greep, is gewerkt aan het uitwerken van een plan om het icoon daadwerkelijk te realiseren.

Er is gewerkt aan een notitie om te komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld recreatie en natuur en gebiedsagenda. De middelen om een dergelijke agenda op te stellen zijn bijeengezocht en het project Recreatie OVP 2030 is gestart. Het Transitieteam heeft de gebiedsloods gevraagd dit project te begeleiden. Ook de aangetrokken adviseur/voorzitter van het Transitieteam adviseert in dit project.

Er is initiatief genomen om tot aanvraag om Groene-Uitweg-gelden te komen ten behoeve van recreatieve projecten binnen het Gebiedsakkoord, waaronder het onderhoud aan De Heul en De Gouden Greep.

Er is gestart met een zoektocht naar een mogelijkheid voor een pilot ecolodges. Mogelijkheden binnen lokale regels en de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening worden onderzocht.

Overige bijzonderheden

Provincie Noord-Holland en gemeente Wijdemeren hebben afgesproken een verkenning te starten naar de mogelijkheden om de in het Gebiedsakkoord geambieerde transitie van de recreatiesector binnen de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening mogelijk te maken. Het Transitieteam volgt deze ontwikkeling en de uitkomsten daarvan.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 50.000	
Herzien projectbudget		€ 76.500	€ 76.500	Restant van project 3.3 Integreren recreatie en natuur (€ 26.500) is overgeheveld t.b.v. continuering inhuur projectleider
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 7.750	€ 7.750	
	in 2020	€ 19.200	€ 19.200	
	totaal	€ 26.950	€ 26.950	
Resterend budget		€ 49.550	€ 49.550	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

- De visie op de scope en taken van het transitieteam is vastgesteld en er is gestart met het uitwerken en uitvoeren van acties om er uitvoering aan te geven;
- Het project Recreatie 2030 is afgerond, waarbij een concrete uitvoeringsagenda is opgeleverd;
- Een PvA voor opname van De Gouden Greep in het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsakkoord is vastgesteld. Uitvoeringsscenario's zijn uitgewerkt, zodat benodigde (ruimtelijke en wettelijke) procedures kunnen worden doorlopen. Benodigde middelen zijn bijeengebracht/beschikbaar;
- De pilot ecolodges is afgerond;
- Organiseren seminar 'Toekomststrategie' voor ondernemers om bestaande en stoppende ondernemers te helpen aan te sluiten bij sterke 'merken' in de vakantiemarkt. Dit gebeurt in samenwerking met professionals in de recreatieve makelaardij en specialisten in de herontwikkeling van recreatiebedrijven. Daarnaast gaan we meer op zoek naar bedrijven die hun formule willen veranderen en open staan voor effectieve constructies;
- Organiseren van bijeenkomsten voor lokale ondernemers om hen te inspireren met kennis en data op gebied van toekomststrategie, toeristische marketing en webbased verhuur etc.

Risico's scope, planning, financiën

Voor wat betreft de scope en planning zijn de grootste risico's:

1. Geen uitvoeringsbudget is voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in de openbare ruimte evenals veelbelovende initiatieven die het recreatief aanbod verbreden.
2. Het ontbreken van een kader voor ontwikkeling en een integrale visie op recreatie en toerisme. Het borgen van alle aspecten van het 'ecosysteem' om een vitale sector mogelijk te maken en binnen dat kader betrekken van daarbij passende (evt. nieuwe) ondernemers, in plaats van het behalen van losse doelen, vormt de kern in Recreatie OVP 2030 en het visiedocument van het Transitieteam. Risico is dat de uitkomsten hiervan onvoldoende geborgd worden in toetsingskaders van het bevoegd gezag.
3. Er is nog steeds een belemmering vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms is het knelpunt de capaciteit) in het algemeen en op het gebied van 'cross over van havens met de verblijfsrecreatie' in het bijzonder. Risico is dus dat de benodigde innovatie daarmee niet tot stand wordt gebracht.
4. De aanwezigheid van koudwatervrees bij de integratie van natuur & recreatie beperkt de transitie mogelijkheden. Best practices zouden kunnen aantonen dat het kan. Dan moet daar ook ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggend natuurwaarden zou hieraan sterk bij kunnen dragen, net als een 'kansenkaart integratie natuur en recreatie Wijde Blik'.

Financiën:

Het Transitieteam heeft geen uitvoeringsbudget. Risico is dat plannen ter realisatie van de beoogde transitie niet kunnen worden uitgevoerd en de beoogde transitie, met het brede, florerende recreatieve aanbod, niet (goed) van de grond komt.

PROJECT 3.3: INTEGREREN RECREATIE EN NATUUR

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 140.000		
Fase project	Uitvoeringsfase (project afgerond)		
Datum goedkeuring huidig Pva (SG/RG)	18-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Betrokken partijen	Accenda Delft (opdrachtnemer), Gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, ondernemers		
Samenhang overige projecten	3.2 Transitieteam		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Het onderzoek naar verduurzaming sloepenvaart is afgerond. De follow-ups uit het onderzoek Samengaan natuur en recreatie (Arcadis) zijn ondergebracht bij het Transitieteam (3.2).

Progressie op hoofdlijnen in 2020

De verkenning naar het verduurzamen van de sloepenvaart door Accenda is afgerond. In de zomer hebben studenten van de TU Delft een rapport opgeleverd met daarin een modelvoorstel voor aandrijving van sloepen. De opdracht rondom varen op waterstof en bijbehorende consequenties voor infra zijn ook afgerond.

Overige bijzonderheden

Eén van de follow-ups uit het onderzoek "Samengaan natuur en recreatie" is het opstellen van een zgn. gebiedsagenda. Het plan van aanpak voor deze "Aanpak Recreatie OVP 2030" is goedgekeurd in de stuurgroep van mei 2020 en omvatte het overhevelen van restbudget van project 3.3 naar het Transitieteam (3.2).

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Uitvoeringsfase		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 140.000	€ 140.000	
Herzien projectbudget		€ 113.500	€ 113.500	Betreft overheveling 26,5K naar project 3.2 Transitieteam tbv Aanpak Recreatie OVP 2030
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 101.812	€ 101.812	
	in 2020	€ 11.750	€ 11.750	
	totaal	€ 113.562	€ 113.562	
Resterend budget		-€ 62	-€ 62	Afrondingsverschil, niet nader te corrigeren

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Kennisname van resultaten verkenning duurzaam varen (drie opdrachten) door Regie- en stuurgroep en besluit over eventuele follow-up. Project wordt afgesloten en décharge verleend door de stuurgroep OVP.

Risico's scope, planning, financiën

De regiegroep wordt gevraagd een besluit te nemen over eventuele follow-ups. Er is geen budget, omdat het restant budget is ingezet tbv Aanpak Recreatie OVP 2030, waarin natuur en recreatie samenkomen. Indien er acties moeten worden ondernomen op gebied van duurzaamheid, emissieloos varen of aanverwante zaken, moet daar aanvullende financiering beschikbaar voor worden gesteld.

PROJECT 3.4: PILOT/VERKENNING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE (BIZ)

Projecttrekker	Transitieteam / gemeente Wijdemeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	n.v.t.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	<p>Er is informatie ingewonnen over initiatieven elders in den lande en er is met ondernemers uit het gebied gesproken over de wenselijkheid van een BIZ. Hieruit komt naar voren dat een BIZ mogelijk niet het passende en gewenste instrument is om initiatieven te realiseren op vlak van recreatie, natuur en mogelijk erfgoed. Mogelijk is een investeringsfonds een betere optie waar meer draagvlak voor is. Dit betekent dat de scope van het project verbreed moet worden met het zoeken naar de juiste vorm om initiatieven in het gebied te stimuleren.</p> <p>Conform de planning zou het project in 2021 moeten zijn afgerond. Omdat op dit moment nog maar een beperkte voorbereiding tot uitvoering van de verkenning is gedaan, wordt ingeschat dat de verkenning niet in 2021 zal kunnen worden afgerond.</p>		
Betrokken partijen	Provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Plassenschap, Waternet/AGV, natuurmonumenten, recreatieondernemers.		
Samenhang overige projecten	<p>Het project hangt primair samen met de transitie van de recreatiesector (3.2) en dus met de activiteiten van het Transitieteam en de gebiedsloods (3.1).</p> <p>Het BIZ of investeringsfonds moet bijdragen aan een breed en aantrekkelijk recreatief aanbod en aan het verbeteren en ontwikkelen van het vrijetijdslandschap. Hierdoor heeft het ook relatie met de projecten: recreatieve verbindingen, vaarverbinding Loosrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (1.3), vergroting aanbod waterrecreatie 's-Graveland / Kortenhoeft (voorheen vaarverbinding 's-Gravelandsevaart; 1.2)), van dorpslint naar recreatieboulevard/ duurzame ontwikkeling Scheendijk (1.5), icoon van Loosrecht (1.6), baggeren, herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe Polderplas (onderdeel van 2.4.3).</p>		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

Een plan van aanpak is vastgesteld.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

In 2020 is niet verder gewerkt aan dit project. Redenen hiervoor zijn:

- Binnen de planning was nog ruimte om het project in 2021 uit te voeren;
- Ten gevolge van Covid19 moest de capaciteit op gebied van recreatie en toerisme en economische zaken worden aangewend om de grotere bezoekersstroom van recreanten, die in eigen land en eigen regio kwamen recreëren, coronaproof in goede banen te leiden en om ondernemers te ondersteunen bij de diverse corona-regelingen die in het leven waren geroepen;
- Het werd steeds meer duidelijk dat voor de beoogde transitie van de recreatie een andere impuls nodig is. Dit is van invloed op toekenningscriteria die binnen een BIZ of investeringsfonds worden gehanteerd. De visie op de recreatiesector en de benodigde impuls ten behoeve van de beoogde transitie van de recreatiesector moet eerst door de partners zijn vastgesteld om tot goede toekenningscriteria te komen.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning/Planuitwerking	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 0	€ 60.000	
Herzien projectbudget		€ 55.000	€ 55.000	€ 5.000 is overgeheveld naar capaciteit (4.1)
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 0	€ 0	
	in 2020	€ 0	€ 0	
	totaal	€ 0	€ 0	
Resterend budget		€ 55.000	€ 55.000	Wordt in 2021 overgeheveld naar 3.2 Transitieteam t.b.v. verdere uitwerking BIZ en inhuur projectleider

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Er is een advies/voorstel gereed omtrent de haalbaarheid van een BIZ of investeringsfonds (opgesteld door het Transitieteam, binnen project 3.2).

Risico's scope, planning, financiën

- Als in 2021 een voorstel naar aanleiding van de verkenning in regie- en stuurgroep kan worden behandeld, is het BIZ of het fonds nog geen feit. Daadwerkelijke invoering valt buiten de reikwijdte van dit project, maar zal als vervolgproject moeten worden opgepakt door betrokken partijen;
- Een BIZ of investeringsfonds wordt voor groot deel ook gevuld door bijdragen vanuit het bedrijfsleven. De uitkomsten van de verkenning worden dan ook voor een groot deel beïnvloed door het draagvlak daarvoor bij marktpartijen;
- Er zijn slechts middelen voor de verkenning. Voor realisatie van het BIZ of het fonds moeten te zijner tijd middelen worden gevonden.

6. ORGANISATIEKOSTEN

PROJECT 4.1: ORGANISATIEKOSTEN GA OVP

Projecttrekker	Bureaunkosten - Provincie Noord-Holland Communicatie OVP breed – Gemeente Wijdmeren / Provincie Noord-Holland Extra capaciteitskosten – Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	Geen raming in het UVP opgenomen - Bureaunkosten € 600.000 (10 jaar) - Communicatie OVP breed € 400.000 (3 jaar) - Extra capaciteitskosten Wijdmeren € 380.000 (3 jaar)		
Fase project	Niet aan fase gebonden		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	SG: Bureaunkosten 12-12-2018 (vastgelegd in partnerovereenkomst) SG: Communicatie en capaciteit 20-11-2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang (alléén indien oranje of rood)	Eea staat onder druk vanwege ontbreken structurele financiële voorziening		
Betrokken partijen	Alle ondertekende partijen van het gebiedsakkoord		
Samenhang overige projecten	De regiegroep heeft in 2019 besloten dat de algemene bureaunkosten ten laste van de investeringsbudgetten komen. Voorlopig komt de dekking uit het Baggerproject (1.7.1) voor 2019 t/m 2021. De dekking voor budget Communicatie komt uit verschuivingen van budgetten voor de Vaarverbindingen ('s-GV 1.2 en LP-HK 1.3) en NNN (2.1). De dekking voor budget Extra capaciteit Wijdmeren komt met name uit verschuivingen van budgetten voor de Vaarverbindingen ('s-GV 1.2 en LP-HK 1.3), NNN (2.1), Proces en onderzoek (1.4 en 1.5) en Verbindingen op land (1.1).		

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020

- Bureaunkosten - Verbetering van de samenwerking en afstemming door gebruik van de centrale werkplek in Wijdmeren en een tweewekelijks overleg in Wijdmeren;
- Communicatie – meer aandacht voor programmacommunicatie;
- Extra capaciteit – een aantal recreatieve projecten (weer) op gang brengen en het NNN-realisatieproces beter te bedienen, door een projectleider bij de Gemeente WM aan te stellen voor 3 jaar.

Progressie op hoofdlijnen in 2020

Door de Covid19 pandemie is de samenwerking vooral digitaal via Teams verlopen i.p.v. fysieke ontmoetingen. Er is een start gemaakt met de in het gebiedsakkoord afgesproken uitvoeren van een tussenevaluatie van het programma. Voor programmabrede communicatie is een adviseur ingehuurd, samen met de communicatiewerkgroep is een communicatie strategieplan opgesteld en is een start gemaakt met het uitrollen van de strategie. Met behulp van budget voor Extra capaciteit zijn bij de gemeente Wijdmeren meerdere projecten verder gebracht.

Projectcijfers per fase

		Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		geen	
Herzien projectbudget		Bureaunkosten: € 600.000 (10 jaar) Communicatie: € 400.000 Extra capaciteit: € 380.000	Van het budget van € 600.000 voor Bureaunkosten is € 180.000 gedekt. SG 12/12/2018 en 16/12/2020 SG 20/11/2019 SG 12/7/2019
Totaal besteed:	t/m 2019	€ 132.738	
	in 2020	€ 213.577	
	totaal	Bureaunkosten: € 118.543 Communicatie: € 78.340 Extra capaciteit: € 149.432	
Resterend budget		Bureaunkosten: € 481.457 Communicatie: € 321.660 Extra capaciteit: € 230.568	

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Een afgeronde tussenevaluatie van het programma met realistische verbetervoorstellen voor de toekomst. Het doorvoeren van aanpassingen op het gebied van programma aansturing om zo beter aan te sluiten op de huidige fase van het programma.

Risico's scope, planning, financiën

De benodigde organisatiekosten zijn in het gebiedsakkoord onvoldoende geborgd. Dekking voor de benodigde toekomstige onkosten moet voorsnog binnen de huidige investeringsbudgetten van projecten gevonden worden. Dit kan consequenties hebben voor het te behalen resultaat van het programma.

11-5	Declaratie	P4.4	Natuureilanden	€-60.000	€-60.000								
11-5	Declaratie	P5.1	Populatiebeheer ganzen	€-40.000	€-40.000								
11-5	Declaratie	P5.3	Bestrijding exoten - Cabomba en Kreeften	€-70.100	€-70.100								
11-5	Declaratie	P6.2	Transitie recreatie & toerisme	€-42.250	€-42.250								
11-5	Declaratie	P8.0	Bureaunkosten	€-60.000	€-60.000								
11-5	Declaratie	P6.3	Integratie recr. en natuur/verduurz. sector	€-11.750	€-11.750								
30-9	Declaratie	P4.3	Kwaliteitimpuls NN habitat Moerasvogels	€-25.000	€-25.000								
30-9	Declaratie	P4.2	Realiseren NNN - inrichting nieuwe natuur	€-390.000	€-390.000								
30-9	Declaratie	P1.3	Vaarverbinding Loosdr.plas.-Hilvers. kanaal	€-207.000	€-207.000								
30-9	Declaratie	P8.2	Extra capaciteitskosten	€-42.000			€-42.000						
30-9	Declaratie	P6.1	Gebiedsloods	€-27.000			€-27.000						
30-9	Declaratie	P4.1	Realiseren ecolog. verb./ontsnipperings mtr.	€-98.427			€-98.427						
30-9	Declaratie	P1.3	Vaarverbinding Loosdr.plas.-Hilvers. kanaal	€-28.000			€-28.000						
30-9	Declaratie	P1.2	Vaarverbinding 's-Gravenlandse Vaart	€-264.000			€-264.000						
30-9	Declaratie	P6.3	Integratie recr. en natuur/verduurz. sector	€-21.750	€-21.750								
30-9	Declaratie	P6.2	Transitieteam recreatie & toerisme	€-34.250	€-34.250								
30-9	Declaratie	P5.3	Bestrijding exoten - Cabomba en Kreeften	€-405.500	€-405.500								
30-9	Declaratie corr	P5.1	Populatiebeheer ganzen	€120.000	€120.000								
1-10	Storting 2020	P2.1	Aanpak baggerproblematiek	€70.914								€70.914	
16-10	Declaratie corr	P4.5	Kwaliteitimpuls NN verlanding	€60.000	€60.000								
16-10	Declaratie corr	P4.1	Realiseren ecolog. verb./ontsnipperings mtr.	€100.000	€100.000								
16-10	Declaratie corr	P1.2	Vaarverbinding 's-Gravenlandse Vaart	€150.000	€150.000								
31-12	Kosten GRF	P8.0	Bureaunkosten	€-10.000	€-10.000								
31-12			Eindsaldo 31-12-2020	€3.540.993	€-1.167.433	€1.358.000	€1.695.621	€-409.292	€250.000	€38.800	€1.699.274	€70.914	€5.110

Info

Meer informatie:
www.vechtplassen.nl

Contact:
Secretariaat_ovp@noord-holland.nl

Haarlem, maart 2021

Postadres

Programma Oostelijke Vechtplassen
p/a Provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Telefoon: 023 514 31 43

Grafische verzorging

Xerox mediaservices

Fotocredits

Peter Bakker
Bui-tegewoon
Tamara Overbeek