

# Plan van aanpak ( GV 63, OVP970607 NNN realisatie HAP/SAP (Hollands Ankeveense Plassen/Stichts Ankeveense Plassen)

-format 2.2 jan2020-

## A. BASISINFORMATIE

PROJECTFASE	
Overgang van fase.... naar fase....	<i>Verkenningfase</i>
Datum goedgekeurd(e) vorig PvA('s)	nvt
Datum huidig PvA ter goedkeuring in Stuurgroep OVP	oktober 2021
PROJECTBUDGET	
Beschikbaar projectbudget	€ 1.270.500  <i>Met een bijstelling vanuit Regiebureau van €13.000/ha als normbedrag voor Aangekochte gronden (uitgaande van 56 ha), zijnde € 740.350. Dit is een flexibel budget en afhankelijk van de werkelijk aankopen in ha, aangezien provincie alleen aangekochte gronden hoeft in te richten.  Totaal beschikbaar projectbudget: € 2.010.850</i>
Reeds besteed budget verkenningfase	€ 19.492
Benodigd budget komende fase	€ 201.085 [volgt uit de raming; zie B II]
PROJECTFINANCIERING	
Financiering	- Provincie Noord-Holland € 1.270.500  -Aanvulling vanuit Regiebureau: €13.000 / ha als normbedrag voor Aangekochte gronden: € 740.350 Totaal: € 2.010.850 (waarbinnen €19.492 reeds besteed)
PROJECTTREKKER	PROJECTLEIDER
<i>Provincie Noord-Holland</i>	<i>Mieneke Zijlmans</i>

## B. FASE SPECIFIEKE INFORMATIE

De verkenningfase gaat vooraf aan de planuitwerkingsfase waarin we het inrichtingsplan opleveren.

In de verkenningfase verzamelen we enerzijds de benodigde bouwstenen om het inrichtingsplan te kunnen opstellen en anderzijds bereiden we de communicatieve aanvliegroute voor ter realisatie van de resterende NNN opgave.

Er ligt een inrichtingsopgave voor deelgebied Ankeveen van 84,7 ha (rode en oranje percelen) waarvan 56 ha (rode percelen) in bezit is van particuliere grondeigenaren. Zie onderstaande figuur.



Figuur 1: NNN-voortgangkaart, oktober 2020

## I. BEOOGD RESULTAAT IN DEZE FASE

- a. Opstellen van een door gebiedspartijen gedragen participatie-aanpak inclusief communicatieplan met daarin aandacht voor de rol van de overgangszone;
- b. Eerste ecologische analyse voor het totale deelgebied op basis van kantoorstudie en beschikbare gegevens inclusief in kaart brengen van kennishiaten als basis voor eventueel nader veldonderzoek;
- c. Conceptversie ecologische visie (=een beschrijving van de potenties voor natuurbeheertypen op basis van de hierboven beschreven ecologische analyse en evt. aanvullende veldonderzoek). De ecologische visie wordt door een extern bureau opgezet voor optimaal draagvlak. Bij het maken van de ecologische visie worden omgeving en grondeigenaren betrokken, evenals bij de keuze voor het extern bureau;
- d. Bouwstenen vanuit programmaprojecten (bv. Faunapassages en KRW maatregelen vanuit Watergebiedsplan waterschap AGV) en provinciale doelen (bv. Natura2000, bodemdaling, stikstof) verkennen met projectgroep en waar mogelijk verzilveren. Deze bouwstenen vormen de basis voor verdere uitwerking in het inrichtingsplan van de planuitwerkingsfase.
- e. Verkenning om het deelgebied ecologisch verantwoord te kunnen opdelen in subdeelgebieden ten behoeve van versnelling NNN-realiseratie in combinatie met een mogelijke fasering voor die subdeelgebieden. Dit heeft voornamelijk te maken met het behalen van de planning van realisatie in 2027 van NNN.

## II. RAMING en FINANCIERING

De financiering van het project is gebaseerd op kengetallen, van €15.000 per ha niet aangekochte, aan te leggen natuur, €28.000 per ha aangekochte, aan te leggen natuur.

<b>Financiering vindt plaats uit:</b>	
NNN inrichting (excl. Grondkosten)	€1.270.500
Aanvullende financiering NNN inrichting (excl. Grondkosten) (€13.000 per ha aangekochte grond)	€740.350 (inschatting)
<b>Totaal:</b>	<b>€2.010.850</b>

Raming:

Fase 1: Intake + verkenningsfase	€201.085 (10%)
Fase 2: Planuitwerkingsfase	
Fase 3: voorbereiding, realisatie en nazorg	€1.809.765 (90%)
<b>Totaal:</b>	<b>€2.010.850</b>

Het is op moment van schrijven van dit PvA lastig om de raming voor deze fase te specificeren, voornamelijk omdat pas na de eerste ecologische verkenningen helder wordt wat nodig is om een eerlijk beeld te krijgen van welk natuurbeheer type waar past. Hieronder daarom een grove inschatting. Wanneer het budget te laag blijkt voor de onderzoeken die nodig zijn, bestaat de mogelijkheid het budget voor de fasen 1 en 2 te verhogen naar 15% van het totale budget. Het budget voor deze fase wordt dan €301.628. Logischerwijs verlaagt het budget voor fase 3 dan naar €1.709.222.

<i>Ecologische visie (extern bureau)</i>	<b>€30.000,00</b>
<i>Aanvullend ecologisch veldonderzoek</i>	<b>€50.000,00</b>
<i>Aanvullende overige onderzoeken</i>	<b>€40.000,00</b>
<i>Inrichtingsplan Ankeveen (extern bureau)</i>	<b>€50.000,00</b>
<i>Communicatie &amp; participatie</i>	<b>€5.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>€185.000,00</b>

De eerste inschatting van de raming betekent een reserve van ruim €25.000. Echter is hiervan €19.492 reeds besteed in de start van de verkennende fase.

### III. PLANNING

De verkenningsfase loopt globaal van september 2021 tot en met juni 2022. Omdat niet precies bekend is wat we tijdens de verkenningsfase tegenkomen, is niet exact aan te geven hoe lang deze fase duurt.

De planuitwerkingsfase loopt van juni 2022 tot en met november 2023. Hierna start de uitvoeringsfase.

Mijlpalen in de verkenningsfase zijn een met het gebied afgestemde en overeengekomen participatie-aanpak in samenhang met een ecologische visie die recht doet aan de gewenste natuurontwikkeling.

De ecologische visie vormt het uitgangspunt voor het gewenste beheer. Het maakt de verdere invulling van de resterende NNN realisatie mogelijk middels zelfrealisatie, minnelijke verwerving en/of eventuele ontgrenzing. Wanneer minnelijke zelfrealisatie/minnelijke verwerving niet haalbaar blijkt, kan onteigening worden ingezet, aangezien het realiseren van NNN een wettelijke verplichting is.

De ecologische visie is een belangrijke bouwsteen voor de planuitwerkingsfase, waarin het inrichtingsplan wordt opgesteld op basis van de bouwstenen die uit deze verkenningsfase komen.

Uit de verkenningsfase zal verder blijken welke bouwstenen we, naast onderstaand benoemde, meenemen in het inrichtingsplan en of we de uitwerking van het inrichtingsplan kunnen opsplitsen naar subdeelgebieden ten behoeve van versnelde NNN realisatie.

In het najaar van 2023 verwachten we een eerste (deelgebieds-) inrichtingsplan aan te kunnen bieden voor besluitvorming.

#### Bouwstenen

- Bouwsteen ecologie
- Bouwsteen waterkwaliteit
- Bouwsteen recreatie en natuurbeleving
- Bouwsteen beheer
- Bouwsteen landschappelijke analyse
- Bouwsteen OVP

fase 1	verkennende fase Ankeveen	jul-21	aug-21	sep-21	okt-21	nov-21	dec-21	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22
	inrichtingsprincipes en ecologische visie										
	bouwsteen ecologie interne input										
	bouwsteen ecologie - visie extern bureau										
	bouwsteen water										
	bouwsteen recreatie										
	bouwsteen landschap										
	bouwsteen beheer										
	bouwsteen input OVP										
	combineren van bouwstenen tot visie/principes										
	overzicht RO instrumenten										
	samenwerkingsovereenkomst Grwoud										
	kostenraming										
	actuele gis kaarten										
	actie- en uitwerkpunten lijst										
	inrichtingsschets										
	participatiemomenten*										
	participatieplan overeenstemming										
	individuele gesprekken grondeigenaren**										
	* gesprekken met BAKEN vinden elke 6 tot 8 wk plaats, daarnaast gebiedsbrede informatiemomenten, nader in te vullen										
	** Deze gesprekken zullen niet allen gelijktijdig plaatsvinden, maar op basis van maatwerk worden ingezet. Start van deze gesprekken wordt besproken en gedeeld met betrokkenen waaronder BAKEN										

**N.B.:** Wanneer naar aanleiding van het invullen van de bouwstenen blijkt dat nader (veld) onderzoek nodig is, kan de planning twee tot drie kwartalen vertraging hebben. Dit heeft te maken met seizoen gebondenheid van onderzoeken. Voorbeelden van nadere onderzoeken zijn:

- o de seizoensgebonden variaties in het grondwaterstandsverloop.  
Praktijk: jaarrond peilbuizen, maar met name van belang van winter tot zomer periode (jan-augustus)
- o beter ruimtelijk inzicht in de aanwezigheid van kwel en de aanwezigheid van lokale grondwatersystemen.  
Praktijk: karteren kwel en EGV -vroeg voorjaar (half maart) en optioneel ook in juli/augustus).
- o Kwaliteitsbepaling van grond- en oppervlaktewater (aanwezigheid kwel)  
Praktijk: vroege voorjaar.
- o Nutriëntentoestand van de toplaag:  
Praktijk: bij voorkeur in groeiseizoen.

#### IV. PROJECTORGANISATIE

In dit project werken we met een *interne projectgroep* die concreet invulling geeft aan de benodigde werkzaamheden voor deze verkenning en zorgt voor afstemming met het proces van de grondstrategie, en een *externe projectgroep* met de gebiedspartijen.

### **INTERNE PROJECTGROEP**

Samenstelling:

- Mieneke Zijlmans (projectleider)
- Marlous Derksen (ecoloog)
- Samantha Schiretz-Lindström en Bauke van der Veen (coördinatie grondstrategie)
- Dave van Balkum (GIS-medewerker)

Dit team werkt intensief samen met een van de (provinciale) communicatieadviseurs van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

### **EXTERNE PROJECTGROEP**

De externe projectgroep onderhoudt periodiek contact over voortgang in de deelgebieden, beoordeelt tussenproducten en/of werkt mee aan de totstandkoming van deze producten.

Samenstelling:

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| • Gemeente Wijdmeren      | Vacature (Gerlinde agendalid)     |
| • Waternet / AGV          | Marvin van Wijnen                 |
| • Natuurmonumenten        | Nynke van der Ploeg               |
| • Provincie Noord-Holland | Mieneke Zijlmans, Marlous Derksen |
| • Baken (toehoorder)      | Paul Wortelboer                   |

Afhankelijk van de inhoud van een overleg schuiven aanvullend benodigde expertises en partijen aan.

### **PARTICIPATIE**

Met de externe projectgroep wordt overeenstemming gezocht over de wijze van participatie richting de omgeving en grondeigenaren, als ook over de keuze voor externe bureaus die voor het onderzoekswerk worden ingezet.

## **V. AANDACHTSPUNTEN/ RISICO'S**

### **CAPACITEIT GEMEENTE WIJDEMEREN, PROVINCIE EN NATUURMONUMENTEN**

Gemeente Wijdmeren en Natuurmonumenten hebben capaciteitsproblemen. Eveneens zal mogelijk discussie/vertraging ontstaan als de bestemmingsplanwijziging via de Raad gaat verlopen i.p.v. een PIP via provincie.

Ten aanzien van de capaciteit binnen de provincie is het voornamelijk van belang om de verschillende NNN projecten goed op elkaar af te stemmen ten aanzien van wanneer welke inzet nodig is.

### **PROCES EN DRAAGVLAK**

Het traject om te komen tot een inrichtingsplan is niet een mooi afgebakend project in een duidelijk projectomgeving, maar een ruimtelijke proces met een dynamische en kritische omgeving, die zich (nog steeds) 'overvallen' voelt met de tot nu toe gepresenteerde natuurambities en de gevolgen voor het bestaande gebruik. Dat betekent dat we veel aandacht gaan besteden aan de onderbouwing van nut en noodzaak van de natuurdoelen in de verkenningsfase. We moeten kijken of huidige natuurambities overeenkomen met de potenties en onderzoeken in hoeverre combinaties met bestaand gebruik wel/niet mogelijk zijn, dus op zoek

naar 'harde' natuurontwikkeling (met waardevolle potenties en N2000 verplichtingen) en plekken waar (gezoned) medegebruik onder voorwaarden mogelijk zou kunnen zijn.

Daarnaast zullen we door middel van participatie de omgeving meenemen in het proces met duidelijke uitgangspunten en helderheid over de bandbreedte van bijvoorbeeld de inzet van overgangszones en de optie van ontgrenzing in het geval van weinig tot geen natuurrendement. Dit vraagt om maatwerk in zowel de aanpak als in de communicatie.

#### **AFSTEMMING TUSSEN GEBIEDSPARTIJEN EN COMMUNICATIE**

Het gebied Ankeveen kent een vereniging van grondeigenaren, Baken, die we volwaardig mee nemen in de participatie van het gebiedsproces. De vereniging wil momenteel enkel als toehoorder in de externe projectgroep deelnemen. Het is van groot belang om het wederzijds vertrouwen tussen Provincie en vereniging van grondeigenaren op te bouwen. De verkenning bevat opgaven van meerdere gebiedspartijen vanuit het OVP gebiedsakkoord. Deze worden opgenomen in de bouwsteen OVP, waar deze van belang zijn voor het gebied Ankeveen.

Dit vraagt om goede afstemming en duidelijke communicatie naar het gebied.

Omgevingsmanagement staat dan ook standaard op de agenda van de interne en externe projectgroep waarin we zowel vanuit communicatie als vanuit omgevingsmanagement ondersteuning krijgen.

#### **VERWERVING/BEHEER GRONDEN**

De maatwerk onderhandelperiode van 2 jaar die is afgesproken met individuele grondeigenaren over de verwerving/beheer van gronden (vanuit grondstrategie OVP), is formeel al geëindigd, door de vertraging van 1 jaar die is opgelopen in het project. Hiervoor zal bij GS verlenging van de onderhandelperiode aangevraagd moeten worden.

#### **UITLOOP PLANNING**

Het risico bestaat dat de planning tot drie kwartalen uitloopt naar aanleiding van mogelijk nodige aanvullende (veld) onderzoeken.

Wanneer het toch noodzakelijk blijkt om te onteigenen in Ankeveen, zal dit naar verwachting onder de nieuwe omgevingswet gebeuren, die medio 2022 in werking treedt. In de nieuwe wet gaat een onteigeningsprocedure van gemiddeld 24 maanden naar gemiddeld 30 maanden. Dit kan dus nog 6 maanden extra vertraging betekenen.

---

### **C. BESLISPUNTEN REGIEGROEP EN STUURGROEP OVP**

- Instemmen met de voorgestelde aanpak en opdracht geven voor de verkenningsfase van de integrale planuitwerking Ankeveen.
- Voor de Verkenningsfase en Planuitwerkingsfase het resterende bedrag van € 101.185,00 euro (ex. BTW) vrij te maken vanuit het Gebiedsakkoord. (er is al €100.000,00 van het budget goedgekeurd)