

Voortgangsrapportage 2022



Inhoudsopgave



Voorwoord



De focus op het grote plaatje

Beste lezer,

Noem het polderen, noem het de processie van Echternach - u weet wel, drie stappen voorwaarts en dan weer twee achteruit - en toch kan ik niet anders dan concluderen dat de Aanpak Oostelijke Vechtplassen zijn waarde bewijst.

Kijk ik naar 2022 en nu halverwege 2023 dan zie ik een indrukwekkend lijstje met projecten. Ik noem willekeurig de leefomgeving van moerasvogels, het ontwikkelen van nieuwe natuur, het verkennen van een ruimer aanbod voor waterrecreatie, het herstellen van legakkers, de aanleg van faunapassages, de aanpak van exoten, het beheren van de ganzenpopulatie en het toekomstbeeld dat we voor ogen hebben voor de recreatiesector in 2030. En dan ben ik nog verre van compleet.

Maar liefst 21 partijen met verschillende belangen en bestaande uit eigenwijze en betrokken individuen, hebben dit voor elkaar gekregen. Dat gaat niet vanzelf. Daar hoort bij dat men soms tegenstemt, dat grieven ook via de media geuit worden, dat er brandbrieven geschreven worden en men zo nu en dan ronduit teleurgesteld is over een uitkomst. Toch is er ook veel om trots op te zijn: de samenwerking loont wel degelijk al gaat het allemaal minder snel dan we zouden willen. Alleen ga je absoluut harder, maar samen kom je écht een stuk verder.

Ondertussen wordt het manoeuvreren tussen unieke waarden en tegenstrijdige belangen er niet eenvoudiger op. Vanuit het Rijksbeleid krijgen we te maken met wet- en regelgeving rond stikstofdepositie, waterkwaliteit, bodemdaling en natuur waarbij het vechtplassengebied nogal eens expliciet benoemd wordt. Juist daarom is het goed af en toe achterom te kijken en stil te staan bij successen en te leren van wat niet gelukt is.

Natuurlijk is het erg jammer dat er geen vaarverbinding mogelijk bleek tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. We zijn ondertussen hard op zoek naar waardige alternatieven voor de waterrecreatie.

We koesteren het waardevolle cultuurlandschap in de noordelijke en de zuidelijke Kievitsbuurten door met zes pilots te onderzoeken hoe we de oevers van legakkers het best kunnen beschermen. Nu de pilots zijn ingericht, gaan we monitoren en kijken welke methode het beste werkt. Legakkers komen uit de tijd dat in het gebied nog op grote schaal veen werd gewonnen waarvan turf werd gemaakt. Het herstellen en vervolgens ook behouden van dit zo karakteristieke legakkerlandschap is een belangrijk uitgangspunt bij het creëren van het door ons zo gewenste vrijetijdslandschap.

Voor wandelaars zijn de mogelijkheden om het legakkerlandschap te beleven op dit moment nog beperkt. Het zogenaamde LegakkerFortenpad kan daar mogelijk verandering in brengen. Ook voor dit pad onderzoeken we momenteel de financiële en technische haalbaarheid. Wie weet komt het van de grond en hoeveel recreanten gaan we daar dan geen plezier mee doen.

Verder beschermen we het leefgebied van moerasvogels als de grote karekiet, purperreiger en roerdomp in de Oostelijke Vechtplassen. Dat doen we vooral door het landschap meer open te maken, percelen te vernatten, petgaten te graven, waterrietkragen aan te leggen en rietoevers te herstellen. De vergunningen zijn intussen aangevraagd. En we verbeteren waar mogelijk de overlevingskansen voor de otter, de das en marterachtigen door de aanleg van faunapassages. Bruggen, tunnels en zelfs loopplanken voor dieren: alles voor een veilige oversteek.

Baggeren verbetert de doorvaarbaarheid en draagt bij aan schone plassen. Eind 2022 zijn we gestart met de uitvoering van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. Over het baggerproject bestaan evenveel meningen als dat er mensen bij betrokken zijn: wordt er voldoende gebaggerd, voldoende diep ook en gebeurt het allemaal wel deskundig? Het baggerproject beslaat een enorm gebied en voltrekt zich in meerdere fases over een lange periode. Kortom, het is gecompliceerd en vergt een lange adem van alle betrokken partijen.

De Oostelijke Vechtstreek is een gebied met een opeenstapeling van unieke waarden en tegenstrijdige belangen. Dat vraagt telkens opnieuw om bijstellen, afwegen en besluiten. Niet altijd eenvoudig om de voortgang te duiden en juist daarom rapporteren we er jaarlijks over in dit verslag.

Ik richt mijn focus op het grote plaatje: wat hebben we al bereikt en wat kunnen we - linksom of rechtsom - maximaal bereiken in de resterende programmaperiode? Wat we in ieder geval nodig hebben is de wil om telkens weer met elkaar rond de tafel te gaan. Dat wens ik de Aanpak Oostelijke ook de komende vijf jaar toe!

Met opgewekte groet,
Cees Loggen,

*voorzitter van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen gedeputeerde
Ruimtelijke ordening en water in de provincie Noord-Holland*

Voortgang in vogelvlucht

2022




Overzicht budget en uitgaven

De uitgaven van de afgelopen jaren (tot 31 dec 2022) zijn als volgt verdeeld:

Uitgaven per programma onderdeel in procenten ten opzichte van herzien budget (inclusief absoluut restant)

Budget (herijkt)



Communicatie/website in 2022

11-10-2022

Algemene informatiemarkt
200 bezoekers



Abonnees nieuwsbrief
783 lezers

Aantal nieuwsberichten
op vechtplassen.nl
38



Aantal nieuwsbrieven
verstuurd in 2022
9

waarvan



8

over het
Gebiedsakkkoord



13

over Versterken
ecologische waarden



10

over Ontwikkelen
vrijtijdlandschap



7


over Transformatie
recreatiesector

Status projecten

Scope


Planning

Financiën



- project verloopt niet volgens goedgekeurd PvA, ingreep stuurgroep nodig
- project verloopt niet volgens goedgekeurd PvA, géén ingreep stuurgroep benodigd
- project verloopt volgens goedgekeurd PvA

Fasering lopende (deel)projecten



- verkenning
- planuitwerking
- realisatie
- afgerond



aanpak oostelijke
vechtplassen

1

Organisatie en draagvlak



De uitvoering van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen loopt intussen vijf jaar. De organisatie bestaat primair uit de stuurgroep, de regiegroep, het programmakernteam en de projectleiders. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de betrokken partijen: samen zijn zij eindverantwoordelijk voor het behalen van de programmadoelstellingen. De stuurgroep is daarnaast ook opdrachtgever voor de programmamanager. De programmamanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, geeft leiding aan het programmabureau en zit de regiegroep voor. De projectleiders rapporteren via de regiegroep aan de stuurgroep.

Nu het uitvoeren van het programma meer concreet wordt, neemt ook de vraag naar capaciteit toe. De betrokken partijen hebben de benodigde capaciteit niet altijd beschikbaar. Ook de financiële middelen zijn niet steeds toereikend om aan de wensen tegemoet te kunnen komen.

In het opdrachtgeversoverleg - lees: het hoger management van de vijf betrokken overheidspartijen - dat in 2022 verder vorm kreeg, wordt de inzet aan capaciteit en middelen vanuit de betrokken partijen besproken en worden de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Waar mogelijk wordt gezocht naar oplossingen. Dit valt niet mee, we moeten rekening houden met de beperkte capaciteit bij de diverse partijen in combinatie met verschillende belangen. In het opdrachtgeversoverleg wordt geen beleid gevormd, dit is een verantwoordelijkheid van de stuurgroep.

Het programma

Het jaar 2022 stond in het teken van een aantal in het oog springende projecten: het inrichten van zes pilots voor legakkerherstel, de start van de baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse Plassen en de zoektocht naar een alternatief project voor de waterrecreatie na het vervallen van de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal. Andere lopende projecten werden voortgezet.

In 2022 zijn we binnen de projectorganisatie ook aan de slag gegaan met het actualiseren van zowel gebiedsakkoord als het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Om daarmee het management en de sturing van het programma te verstevigen en de financiële huishouding te ordenen. Het vormt het antwoord op de aanbevelingen die Arcadis deed bij de afronding van hun evaluatie van de aanpak en werking van het gebiedsakkoord. Er zijn intussen diverse stappen gezet zoals het wijzigen van de geschillenregeling, het formaliseren van het programmakernteam, het instellen van een mandaatregeling en het nemen van diverse besluiten om de financiën van het programma beter op orde te brengen.

De update wordt in 2023 verder afgerond. Wat betreft de financiën zijn nog nadere keuzes en besluiten nodig. Op basis van daarvan kan vervolgens ook het uitvoeringsprogramma worden geactualiseerd.

Governance

Het besluitvormingsproces en de inzet van de huidige geschillenregeling leidde in 2021 tot wat frictie bij de betrokken partijen. Onafhankelijk adviseur Bart Krol heeft destijds op verzoek van de stuurgroep meegedacht over een andere, eenvoudiger en passende omgang met geschillen. Er is gekozen voor een regeling waarbij unanimiteit wel degelijk het streven blijft maar niet langer een absolute voorwaarde is om verder te gaan. De tot nu toe gehanteerde MGA-methode (*mutual gains approach*) ervaren de partners als een groot goed maar zij vinden het niet wenselijk dat één partij de voortgang van een project tegen kan houden.

De stuurgroep sprak in december 2021 voor het eerst over deze kwestie en heeft in 2022 ingestemd met een aangepaste geschillenregeling. De aanpassing wordt in 2023 via een wijzigingsovereenkomst meegenomen bij de actualisatie van het gebiedsakkoord.

Voortgang in de projecten

In hoofdstuk 4 vindt u een gedetailleerde beschrijving van de voortgang van de individuele projecten. Voor een aantal lopende projecten heeft de stuurgroep belangrijke besluiten genomen: zo startte er een haalbaarheidsonderzoek naar het LegakkerFortenpad, werden drie deelgebieden geselecteerd waar maatregelen worden getroffen voor moerasvogels, werd het plan van aanpak voor faunapassages vastgesteld en is de polder Mijnden Zuidwest definitief aangewezen als tijdelijke opslaglocatie voor de bagger uit de eerste fase.

Wettelijke kaders

Het Oostelijke Vechtplassengebied strekt zich uit over de provincies Noord-Holland en Utrecht en behoort in zijn geheel tot het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

In 2022 kregen de beide provincies (in het kader van het NPLG, nationaal programma landelijk gebied) opdracht een provinciaal programma op te stellen als uitwerking van het rijksbeleid inzake stikstofdepositie, waterkwaliteit, bodemdaling en natuur. Deze plannen moeten medio 2023 gereed zijn. Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelde bovendien in 2022 het volledige Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelenpakket vast voor de laatste KRW-uitvoeringsperiode 2022-2027. De waterkwaliteitsmaatregelen in het vechtplassengebied zijn hier onderdeel van. Zowel de lopende natuurontwikkelingsprojecten als de KRW-maatregelen dragen bij aan de doelstellingen die de provincies moeten halen.

De provinciale plannen die nu worden opgesteld, zijn dan ook in hoge mate bepalend voor de lopende NNN-projecten binnen het gebiedsakkoord. Er moet immers aan de nieuw geformuleerde doelstellingen voldaan worden, hetgeen betekent dat een aantal keuzes wellicht moet worden bijgesteld. Om te zorgen dat daar geen frictie ontstaat, is het nodig in sommige gevallen een pas op de plaats te maken.

Mutual Gains Approach

Binnen het programma werken we met de MGA-methode, de *mutual gains approach* waarbij de partners vanuit belangen aan oplossingen werken en niet vanuit meningen. De aanpak is gericht op het verkrijgen van consensus over de zaken die voor liggen en meer draagvlak voor gemaakte keuzes. De afspraken die in het gebiedsakkoord zijn vastgelegd vragen om een coöperatieve houding en het vermogen om over de eigen standpunten heen te stappen en te werken aan gezamenlijke doelen vanuit de diverse belangen. Om het gedachtengoed levend te houden, organiseren we met enige regelmaat trainingdagen voor (nieuwe) collega's. Op 16 en 30 juni vonden er twee trainingsdagen plaats voor in totaal 20 project-medewerkers en/of leden van de regiegroep.

Capaciteit en middelen

Net als vorig jaar blijft de capaciteit bij veel partijen een uitdaging. Het grote aantal projecten vraagt om forse personele inzet van partijen. Het gaat om projectleiding, opdrachtgeverschap en het inhoudelijk bijdragen aan de projectgroepen. Niet alleen de overheden kampen met capaciteitstekorten, ook andere partijen binnen het gebiedsakkoord lopen hier tegenaan. Betrokkenen uit de bewoners- en/of belangengroepen verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, vaak naast een reguliere baan. De beperkte capaciteit binnen het gebiedsakkoord heeft effect op de kwaliteit en planning van de projecten.

Binnen het gebiedsakkoord is voor een aantal projecten enkel een verkenning of onderzoek geraamd. Een volgende stap zoals bijvoorbeeld het realiseren van het project, moet vervolgens door de betrokken partijen opgepakt worden, buiten de scope van het akkoord. Hiertoe zullen dan mensen en middelen gevonden moeten worden.

In de praktijk komt het er soms op neer dat we samen de problemen onderkennen, maar dat het (op dat moment) niet lukt om samen te zorgen voor het oplossen ervan. Bijvoorbeeld vanwege andere prioriteiten of beperkingen ten aanzien van menskracht en/of middelen. Feitelijk bepaalt de trekker van het project zelf wat er met de opgeleverde rapporten wordt gedaan, of deze een vervolg krijgen en op welke manier. Dit leidt nogal eens tot teleurstelling bij partners en ook bij externe partijen: onterecht was men ervan uit gegaan dat er ook middelen beschikbaar zijn voor het aanpakken van de opgespoorde problemen.

Ook in 2022 heeft de stuurgroep - ondanks inspanningen - binnen het gebiedsakkoord geen additionele middelen gevonden om vervolg te kunnen geven aan mogelijke alternatieve projecten voor de waterrecreatie. Diverse partijen zijn hier ongelukkig mee en vinden dat er te weinig gebeurt op het vlak van recreatie.



2

Communicatie



In 2022 heeft de communicatiewerkgroep het uitvoeren van de in 2020 door de stuurgroep vastgestelde *Communicatiestrategie 2020-2022* verder afgerond. Op project- én op programmaniveau is de in 2021 ingezette werkwijze verder verstevigd.

1. Projectcommunicatie

Ondanks de naweeën van COVID19 zijn er in 2022 stappen gezet om de betrokkenheid van partners, stakeholders en de omgeving (lees: bewoners, grondeigenaren, ondernemers, gebruikers en andere belanghebbenden) bij de diverse projecten te vergroten. Niet alleen wat betreft voorlichting maar ook wat betreft participatie: meedenken, meepraten en meedoen. We lichten de volgende activiteiten er even uit:

1.1 Recreatieve routes

Projectleiders hebben de plannen voor recreatieve verbindingen gepresenteerd bij een bijeenkomst van de Historische Kring Nederhorst Den Berg waar ca. 120 belangstellenden aanwezig waren.

1.2 Baggeren

Het baggerplatform is in 2022 vier keer bij elkaar gekomen waarbij het verkrijgen van de scope, de noodzakelijke vergunningen en het voorbereiden van de uitvoering belangrijke issues waren. Het gezelschap is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Met de eigenaren van de percelen in polder Mijnden-Zuidwest, waar het baggerdepot is voorzien, is diverse malen gesproken.

Op 16 november 2022 is het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas feestelijk van start gegaan. Bestuurders van gemeenten, provincies, natuurorganisaties, bewoners- en ondernemersverenigingen waren aanwezig om - bij wijze van starthandeling - de eerste schep bagger naar boven te halen.



Om bekendheid te geven aan deze uitvoerende werkzaamheden is er een bouwboard-in-programmastijl ontwikkeld. Hetzelfde format is ook gebruikt bij de inrichting van pilots voor legakkerherstel. Zo proberen we in het hele gebied dezelfde uitstraling neer te zetten als het gaat om uitvoerende werkzaamheden in het kader van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

In navolging van de voorheen ingezette infobrieven zijn we in 2022 gestart met een aparte - in de programmastijl opgemaakte - projectnieuwsbrief Baggeren. Deze nieuwsbrief is in 2022 driemaal verschenen: op 12 januari, 4 oktober en op 12 december en is verstuurd aan 265 belangstellenden (peildatum: 12 december 2022) die zich hier persoonlijk voor hebben aangemeld. Vanaf de start van de werkzaamheden kunnen bewoners en belanghebbenden actuele info over de voortgang van de werkzaamheden bekijken via de BouwApp. Direct belanghebbenden kunnen met vragen en meldingen terecht in de bouwkeet waar elke dinsdagmiddag een spreekuur plaatsvindt en waar zij worden opgevangen door de betrokken omgevingsmanagers.

Baggeropgave fase 2:

Op initiatief van de provincie NH en Hiswa Recron zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor eigenaren van jachthavens. Ter plekke kregen zij het aanbod deel te nemen aan een waterbodemonderzoek als basis voor planuitwerking over het baggeren van de jachthavens. Dertien jachthavens hebben deelgenomen aan het gezamenlijke waterbodemonderzoek.

In de gesprekken met de recreatieondernemers hebben deze ondernemers gevraagd om meer inzicht te vergaren in het voorkomen van instroom van slib in havens.

2.1 Natuurontwikkeling

Net als in de rest van het land werden ook de projectleiders Natuurontwikkeling (NNN) medio 2022 geconfronteerd met de door het Rijk gepresenteerde stikstofopgave. Vooruitlopend op de provinciale vertaling van deze richtlijnen, wordt in het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen getracht lopende gebiedsprocessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden en het contact open te houden.

Ten noorden van de N201:

De projectleider NNN voor Kortenhoef (Oost en West) en Ankeveen heeft op verschillende manieren geïnvesteerd in de relatie met BAKEN. Naast een presentatie en een gesprek met leden tijdens de algemene ledenvergadering vonden diverse overleggen plaats (al dan niet in aanwezigheid van gedeputeerde Rommel) waarbij het proces grotendeels de agenda bepaalde. Daarnaast sprak de projectleider met individuele grondeigenaren en boeren in en net buiten het gebied.

De projectgroep Kortenhoef Oost kwam in het voorjaar van 2022 tweemaal bijeen. Belangrijkste besprekspunt waren de uitkomsten van het ecologisch/hydrologisch onderzoek en hoe daarmee verder te gaan. De projectgroep Ankeveen kwam in 2022 eveneens tweemaal bij elkaar en organiseerde daarnaast twee werksessies waarbij - naar aanleiding van de aanvullende natuuropgaven vanuit het Rijk - het herijken van het plan van aanpak centraal stond.

In 2023 wordt voor Kortenhoef Oost een vervolgstap gemaakt richting concept inrichtingsplan met het ecologisch/hydrologisch onderzoek als uitgangspunt. Voor Ankeveen wordt komend jaar - in samenspraak met de projectgroep - het ecologisch/hydrologisch onderzoek uitgezet en zo mogelijk grotendeels uitgevoerd. Het gebied Kortenhoef West wordt in dit onderzoek direct meegenomen. Het herijkte plan van aanpak voor Ankeveen wordt in 2023 nader uitgewerkt. De provincie Noord-Holland spant zich in om inzicht en grip te krijgen op de invloed die het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) heeft op het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen.

Ten zuiden van de N201:

De projectleider NNN voor Weersloot, Ster en Vuntus heeft in 2022 volop geïnvesteerd in de relatie door in de drie gebieden diverse contactmomenten te organiseren. De focus lag daarbij op het contact met de verenigingen

Weersloot en Ster van Loosdrecht en de daarbij aangesloten grondeigenaren. Naast een groot aantal keuken-tafelgesprekken met grondeigenaren en andere direct belanghebbenden (> 20 gesprekken) gaat het ook om vier werksessies rondom het VONA-terrein in Vuntus en een inspiratiebijeenkomst met en bij vereniging Ster van Loosdrecht.

Het Hol:

Voor wat betreft Het Hol heeft er - naast aanwezigheid tijdens jaarlijkse informatiemarkt - afgelopen jaar geen actieve communicatie plaatsgevonden. Om de inhoud en de planning van het vervolgtraject te kunnen bepalen, is nader onderzoek nodig en aanvullende financiering. Zodra het voorstel voor de vervolgaanpak is vastgesteld (naar verwachting begin 2023), wordt de communicatie en afstemming met de omgeving actief opgepakt.

Draagvlak

Om te zorgen voor meer draagvlak voor natuurontwikkeling in relatie tot ambities voor recreatie in het gebied en het landelijk stikstofbeleid, is er eind 2022 een brainstorm georganiseerd met de NNN- procesmanagers en een aantal communicatieadviseurs. Er zijn ideeën opgehaald (zoals het organiseren van een lezingenreeks, excursies en een actiever persbeleid) die in 2023 hun beslag moeten krijgen.

3.2 Transitie Recreatie en toerisme

Het transitieteam is in 2022 negen keer bij elkaar geweest. Los daarvan zijn er bijeenkomsten geweest in het kader van het Actieplan Uitnodigend Vrijtijdslandschap.



Strategic doing

Omdat de gewenste initiatieven om de transformatie in gang te zetten nog onvoldoende van de grond komen, is er besloten in de tweede helft van 2022 op basis van 'strategic doing' in te zetten op nog eens vier trajecten: de Gouden Greep, Local Lounges, Duurzaam recreëren en Natuurlijk spelen.

Voor alle trajecten is een wervingscampagne ingezet. Voor de Gouden Greep en Local Lounges zijn start-bijeenkomsten georganiseerd. Met name het traject rondom het van de grond krijgen van De Gouden Greep slaat aan en moet in 2023 zijn beslag krijgen.

Inspiratieverhalen

Een ander initiatief om ondernemers te inspireren natuur en recreatie te integreren is het publiceren van voorbeeld-verhalen uit het gebied. In 2022 waren dat er twee: een verhaal over [broedende ijsvogels](#) in de drukbezochte jachthaven Kortenhoef en de [clean-up sessies](#) voor scholieren die elke maand vanuit de Ik SUP-school worden georganiseerd in samenwerking met Natuurmonumenten.

Herkenbare communicatieprocessen

De 'manier van werken' die we als communicatiewerkgroep in 2021 hebben ingezet, zorgt intussen voor herkenbaar communicatiebeleid waar bewoners en belanghebbenden op kunnen bouwen en vertrouwen. En waar we ook op aangesproken (kunnen) worden bij het communiceren over individuele projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

De communicatiewerkgroep is in 2022 zeven keer bijeen geweest, afgestemd op het ritme van regie- en stuurgroep. Twee bijeenkomsten zijn geannuleerd: eenmaal wegens ziekte van de voorzitter en de tweede maal omdat de stuurgroep werd geannuleerd.

Vorbereiden besluiten

Het onderwerp communicatie bij besluitvorming staat standaard op de agenda en wordt inhoudelijk besproken aan de hand van de communicatieparagrafen in de oplegnotities. De inhoud van eventuele nieuwsberichten wordt afgestemd in de communicatiewerkgroep zodat geen van de partners (lees: bestuurders) overvallen wordt door perspublicaties.

Berichtgeving

Na elke reguliere SG-vergadering is een nieuwsbericht online geplaatst met de belangrijkste besluiten op een rij. Voor besluiten die extra toelichting of aandacht verdienen, zijn direct aansluitend aparte nieuwsberichten geplaatst.

II. Programmacommunicatie

Middelen

We zijn het jaar communicatief op 3 februari van start gegaan met het lanceren van een geheel vernieuwde en zelfstandige website. De drie pijlers worden stevig neergezet, alle projecten hebben een eigen pagina (met verwijzing naar de betrokken projectleider voor meer informatie) en de nieuwsrubriek wordt goed bezocht door zowel publiek als pers.

In totaal zijn er vanuit de communicatiewerkgroep 38 nieuwsberichten online geplaatst (en indien relevant doorgeplaatst op sociale media), hebben we 9 digitale nieuwsbrieven verstuurd met daarin veel aandacht voor de voortgang in de individuele projecten. Het mailbestand telde op 31 december 2022 783 abonnees (was 715 in 2021). De belangrijkste nieuwsberichten hebben we - in aangepaste vorm - ook gepubliceerd op de gemeentelijke pagina's van de gemeente Wijdmeren (en/of Stichtse Vecht).

Algemene OVP-brochure

In 2022 hebben we een algemene programmaprochure ontwikkeld over de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Het bezoek aan het Nationaal Park Weerribben Wieden gaf de directe aanleiding om deze brochure - het enige nog ontbrekende communicatiemiddel binnen de OVP-programmastijl - te produceren.



Persbeleid


Regionale en lokale media

Met de Gooi- en Eemlander is de relatie het afgelopen jaar verbeterd. Er is over en weer veel contact en bijna alle artikelen worden vooraf voorgelegd voor een controle op feitelijkheden. Dit betekent dat we niet langer overvallen worden door berichten. Door consequent te verwijzen naar één aanspreekpunt voor de pers (namelijk de communicatiemanager OVP) is het gelukt de regie op perspublicaties weer naar ons toe te trekken. Er zijn diverse artikelen verschenen, in de meeste gevallen neutraal/kritisch van aard.

Sociale media

We hebben in de zomer van 2021 accounts aangemaakt op Twitter (2022: 46 volgers / 2021: 26 volgers), Facebook (2022: 36 volgers / 2021: 23 volgers) en Instagram (2022: 44 volgers / 2021: 21 volgers). Er zijn in 2022 ca. 35 individuele berichten geplaatst op genoemde accounts.

Bijeenkomsten



11 oktober: algemene informatiemarkt

De jaarlijkse algemene informatiemarkt vond dit jaar plaats in Lichtbaken, de voormalige NH-kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht.

De markt bestond grofweg uit drie onderdelen:

tent: startbijeenkomst baggerwerkzaamheden

schip: presentatie 16 individuele projecten

zaal: algemene programmapresentatie

Tijdens de markt die geopend was van 17.30 tot 20.30 uur liepen er zo'n 200 belangstellenden binnen. De sfeer was goed en bezoekers waren erg positief over de opzet en informatievoorziening.

Vooraf was breed gecommuniceerd over de markt. In de vormgeving van de presentatiemiddelen was alles gericht op interactie: het gesprek aangaan, suggesties ophalen en (duurzame) relaties aangaan of verstevigen.

13 november: filmmatinee Nederland onder Water

Vanwege de link met de waterwereld besloot Waternet/AGV de film 'Nederland onder Water' te steunen met een financiële bijdrage. In ruil daarvoor kregen wij gelegenheid bewoners uit het Loosdrechts Plassengebied te trakteren op een bijzondere middag waarin de Nederlandse wateren centraal staan.

De filmmatinee trok enorm veel aandacht: ongeveer 180 bezoekers woonden het evenement bij. De aanwezigheid van regisseur Arthur de Bruin, die zorgde voor een inleiding en nadien vragen beantwoordde, was voor veel bezoekers de slagroom op de taart.

De filmmatinee is een eerste bijeenkomst in een reeks bijeenkomsten over OVP-gerelateerde onderwerpen die we in 2023 willen neerzetten om het draagvlak voor het programma (begrip en vertrouwen) terug te winnen en/of te verstevigen.

Dit is nodig omdat ondanks alle inspanningen van programma- en projectmedewerkers en een serieuze hoeveelheid vrijwilligers, de zichtbare resultaten van het programma achterblijven bij de wensen en verwachtingen van de buitenwereld. De komende periode richten we de focus meer op de processen (en minder op de projecten) en vullen die informatie aan met lezingen en presentaties over onderwerpen die gelieerd zijn aan het integreren van natuur en recreatie in beschermde natuurgebieden.



3

Financiën



Waar staan we nu?

Na een periode van vijf jaar vanaf de start in 2017 zien we dat alle 23 hoofdprojecten zijn gestart en ook het merendeel van de circa 70 deelprojecten. Er zijn deelprojecten bijgekomen of vervangen en er zijn projecten afgefallen of afgerond.

In 2022 heeft de stuurgroep gesproken over aanpassingen in het gebiedsakkoord. Met de besluiten hieruit komt de stuurgroep tegemoet aan een aantal aanbevelingen dat uit de tussentijdse evaluatie uit 2021 kwam. De stuurgroep heeft besluiten genomen over het versterken van programmamanagement en het vrijmaken van een budget voor bureau- en communicatiekosten. Ook was er voor 2022 dekking gevonden om tijdelijk door te gaan met de Gebiedsloots en de voorzitter van het Transitieteam. Ook is er wat financiën betreft schoon schip gemaakt. Subsidies, private bijdragen en ongedekte posten zijn geschrapt uit het financiële overzicht. Zo staan er enkel de financiën in waar de stuurgroep echt over beschikt. Dit gaat daarmee om een verschil van 20.7 miljoen (zie onderstaande tabel).

Alhoewel de stuurgroep ongeveer € 35 miljoen aan budget heeft goedgekeurd en vrijgegeven, zijn de totale uitgaven met een bedrag van € 12 miljoen nog beperkt gebleven. De belangrijkste reden hiervoor is dat de meeste projecten nog in de voorbereidingsfase zitten.

Schematisch (in miljoenen euro's):	
raming uitvoeringsprogramma	77,2
totaal huidige dekking	56,5
uitgegeven	11,9
beschikbaar restbudget	44,6

Kostenontwikkeling

Programmabreed komen de kosten in 2022 uit op een totaal van € 2,6 miljoen tegenover een prognose van € 4,8 miljoen. Over de periode 2017-2022 is er € 11,9 miljoen uitgegeven, dit is ruim 21% van het huidige gedekte programmabudget van € 56,5 miljoen. Er is minder uitgegeven dan geprognosticeerd door bijvoorbeeld vertraging in de aanvoer van materiaal, capaciteitsvraagstukken, vertragende scopewijzigingen of omdat het overleg met derden meer tijd vraagt.

Verdeling over de pijlers

De uitgaven in de afgelopen jaren zijn als volgt verdeeld over de drie pijlers van het gebiedsakkoord:

- ontwikkelen vrijetijdslandschap: € 6,7 miljoen
- versterking ecologische waarden: € 3,7 miljoen
- transitie recreatiesector: € 0,63 miljoen
- organisatiekosten: bureaunkosten, capaciteitslasten en communicatie: € 0,928 miljoen

Het is al even genoemd, de meeste projecten zitten nog in de verkenningsfase. Pas aan het einde van de planuitwerkingsfase waarbij planning, risico's en raming concreet worden waarop ook het kasritme kan worden afgestemd, kan er een realistisch uitgavenpatroon vastgesteld worden. Dan kan ook een goede meerjarenprognose worden afgegeven.

Financieel totaaloverzicht

Programma Oostelijke Vechtplassen	2017-2027	2017-2027	2022	2017-2022	2023
Deelproject	Budget GA	Herzien budget	Kosten	Kosten	Budget begin boekjaar
Recreatieve verbindingen	14.071.000	10.210.934	53.816	777.681	9.433.253
Bagger en zwevend slib	30.850.000	19.363.337	2.009.423	5.809.499	13.553.838
Proces en onderzoek	190.000	170.000	26.630	145.095	24.905
Versterking ecologische waarden	30.511.000	23.434.374	185.038	3.304.503	20.129.870
Bestrijding invasieve exoten	1.000.000	500.000	27.178	387.323	112.677
Transitie recreatie sector	570.000	705.000	101.865	630.826	74.175
Bureaunkosten	-	587.000	25.045	248.260	338.740
Capaciteit	-	380.000	119.516	328.616	51.384
Communicatie	-	1.218.000	120.726	350.926	867.074
EINDTOTAAL	77.192.000	56.568.645	2.669.237	11.982.729	44.585.916

4

Status projecten



Lopende projecten		Huidige fase	Scope	Planning	Financiën
Ontwikkelen vrijetijdslandschap					
1.1	Recreatieve routes & natuur- en landschapsbeleving	Verkenning			
1.2	(Water)recreatie 's-Graveland/Kortenhoef	Verkenning			
1.3	Alternatieven voor de waterrecreatie (voorheen Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal)	Verkenning			
1.5a	Van dorpslint naar recreatieboulevard (Wijdmeren)	Verkenning			
1.7.1a	Aanpak baggerproblematiek (fase 1)	Realisatie			
1.7.1b	Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)	Verkenning en planuitwerking			
1.7.2	Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten	Planuitwerking			
1.8	Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten	Realisatie			
Versterken ecologische waarden					
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef West	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ankeveen (HAP/SAP)	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus	Verkenning			
2.1	Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – 't Hol	Planuitwerking			
2.2a	Realiseren Ecologische verbindingen – N201	Planuitwerking			
2.2b	Realiseren Ecologische verbindingen - Faunapassages	Planuitwerking			
2.3	Verbeteren waterkwaliteit	Planuitwerking			
2.4.1	Nieuw habitat moerasvogels op privaat eigendom	Verkenning			
2.4.3a	Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels	Planuitwerking			
2.4.3b	Quicksan Nieuwe Polderplas	Verkenning			
2.5.2	Maatregelen ganzenvraat	Realisatie			
2.5.3	Bestrijding exoten	Planuitwerking			
Transformatie recreatiesector					
3.1	Gebiedsloods	Realisatie			
3.2a	Transitieteam Recreatie en Toerisme	Realisatie			
3.2b	Toekomstbeeld Recreatie 2030	Planuitwerking			
3.4	Verkenning bedrijveninvesteringszone / investeringsfonds	Verkenning			
Organisatiekosten					
4.1	Organisatiekosten GA OVP	Niet fase gebonden			

 Project verloopt volgens meest actuele plan van aanpak, geen besluit stuurgroep vereist

 Project verloopt niet geheel volgens meest actuele plan van aanpak, geen besluit stuurgroep vereist

 Project verloopt niet volgens meest actuele plan van aanpak, besluit stuurgroep vereist

Afgeronde (deel)projecten uit het uitvoeringsprogramma

Projecten		Opmerkingen
1.1	Wandelbrug 's-Graveland	Opgeleverd in 2019.
1.1	Deelproject Kano-overstapplaats Wijde Blik-Vuntus	Officiële décharge vond plaats in 2021.
1.4	Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid	Het onderzoek is afgerond. Aanbevelingen uit het rapport kunnen binnen of buiten het OVP worden opgepakt.
1.5b	Duurzame ontwikkeling Scheendijk (Stichtse Vecht)	De toekomstvisie Scheendijk is als resultaat opgeleverd en vastgesteld. De realisatie van het plan valt buiten het GA; de gem. Stichtse Vecht gaat hiermee verder.
1.6	Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen	De prijsvraag is afgerond. Er wordt met gebiedspartijen en binnen projecten gekeken naar mogelijkheden voor realisatie van de ontwerpen van de prijswinnaars.
2.2	Deelproject Faunapassage Gele Brug	Bij renovatie van de brug in Ankeveen is tegelijkertijd een faunapassage aangelegd.
2.3	Defosfatering Bethuneoverschot	Door defosfatering van het Bethuneoverschot stroomt er schoner water in de Loosdrechtse Plassen.
2.5.1	Populatiebeheer ganzen	Dit project wordt verder opgepakt door de Faunabeheereenheid, buiten de OVP om.
2.5.2	(Nood)maatregelen Ganzenvraat t.b.v. de grote karekiet	Volledige budget is besteed. Vervolg van de projectwerkzaamheden valt onder 2.5.1 PvA populatiebeheer ganzen en deels onder 2.4.3a natuurmaatregelen moerasvogels.
3.1	Fiets-voet-veer	Tot stand gekomen met inspanning van de Gebiedsloods.
3.3	Integreren recreatie en natuur: onderzoek <i>samengaan natuur en waterrecreatie</i> en onderzoek <i>duurzaam varen</i>	Onderzoeken zijn in 2020 afgerond. Naar financiering van de follow-ups voortkomend uit deze Onderzoeken, wordt nog invulling en dekking gezocht.

5

Ontwikkelen vrijetijdslandschap



Project 1.1 Recreatieve verbindingen

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 2.621.000		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	11-07-2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De verkenning loopt minder vlot dan verwacht. Dit heeft ook te maken met afhankelijkheden tussen de recreatieve verbindingen en de natuurontwikkelingsprojecten, evenals het verkrijgen van medewerking van de grondeigenaren. Gebiedsprocessen worden gezamenlijk aangepakt om te voorkomen dat diverse projectleiders steeds bij dezelfde grondeigenaren aankloppen. Soms is het effectiever om het wandelpad mee te koppelen met de natuurontwikkeling, dan om separaat gesprekken met de grondeigenaren op te starten. Grondeigenaren hebben geregeld bedenkingen bij een wandelpad en er zijn vaak meerdere gesprekken nodig om er samen uit te komen. Het is van belang om eerst wat te 'brengen' voordat er wat te 'halen' valt. Ook door tegengestelde belangen komen natuurontwikkeling en het aanleggen van recreatieve verbindingen soms met elkaar in conflict. Dan moet gezocht worden naar passende mogelijkheden en/of geschikte alternatieven. Dat kan tot een scopewijziging leiden met vertraging als gevolg.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Hilversum, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o. en private partijen.		
Samenhang andere OVP-projecten	Het project wil de bereikbaarheid, de ontsluiting en beleving van het gebied verbeteren door bij te dragen aan een aaneengesloten wandel- en/of fietsnetwerk in het gebied. Dit project raakt aan diverse natuurontwikkelingsprojecten (2.1), de herontwikkeling van de dorpslinten (1.5), aanleg van nieuwe vaarverbindingen (1.3), verbeteren waterrecreatie (1.2) en/of de ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas (2.4.3b). Ook is er een duidelijke relatie met de transformatie van de recreatiesector (3.2) waarbij gewerkt wordt aan een breder en diverse aanbod aan recreatieve en toeristische mogelijkheden.		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Het plan van aanpak voor het Zoddepad en het Vuntuspad zijn goedgekeurd. De routes zijn definitief bekend en er is gestart met de voorbereiding van daadwerkelijke realisatie van de voorzieningen, zoals bruggetjes, hekwerk en bewegwijzering.
- De vereniging Ster van Loosdrecht heeft een plan voorgelegd voor de realisatie van twee wandelroutes in het Ster-gebied.

- Voor het Korremofpad is een plan van aanpak goedgekeurd en de route is - na gesprekken met de grondeigenaren - grotendeels bekend.
- Routing van het Groenewoudpad heeft een plek gekregen binnen het opstellen van het NNN-inrichtingsplan Kortenhoef-Oost.
- Voor het project Horstermeer Zuid is een plan van aanpak goedgekeurd en in uitvoering.
- Voor wat betreft het LegakkerFortenpad Kievitsbuurten is duidelijkheid over de financiering. Binnen de mogelijkheden wordt een plan van aanpak opgesteld.
- Er is duidelijkheid over de plannen van het Trekpad en deze kunnen verder worden uitgewerkt binnen het project Nieuwe Polderplas. Wanneer dit geen doorgang vindt, zal het realiseren van het Trekpad of een alternatief separaat moeten worden opgepakt. Dit zal niet in 2022 plaatsvinden.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

Zoddepad en het Vuntuspad

Er is een projectleider ingehuurd om aan de slag te gaan met onder meer het plan van aanpak voor zowel het Zoddepad als het Vuntuspad.

Voor wat betreft het Vuntuspad is de route van het pad en de medewerking van grondeigenaren nagenoeg rond. Er is nog wel een participatietraject nodig met de grondeigenaren en buurtbewoners voor de aansluiting van het pad op de Kromme Rade. Dit traject is wegens capaciteitsgebrek nog niet opgepakt. De ligging van het pad is om die reden nog niet definitief bekend. Dit betekent ook dat de gesprekken over de aansluiting van het pad op de Oud-Loosdrechtsdijk later plaatsvinden. Uiteindelijk wordt de ligging van het pad verwerkt in het NNN-inrichtingsplan voor het Vuntusgebied.

Voor het Zoddepad is een conceptplan van aanpak afgerond. De integrale aanpak van het Zoddepad verliep moeizaam omdat de scope van het project steeds groter werd. Dit hing onder meer samen met de beoogde aansluiting van het pad op de Nieuw-Loosdrechtsdijk (nabij de Sypekercerk) en gewenste extra parkeergelegenheid. Het project wordt nu weer beperkt tot de realisatie van een wandelpad en als zodanig voortgezet. Hierbij wordt naar alternatieve percelen gezocht om het tracé te maken en ook wordt gekeken wat geschikte startpunten zouden kunnen zijn aan de Nieuw-Loosdrechtsdijk.

Wandelpad Ster van Loosdrecht

Eind 2021 overhandigde de vereniging Ster van Loosdrecht een gebiedsaanbod aan de provincie waarmee invulling wordt gegeven aan de NNN-opgaven in het gebied. Dit aanbod wordt momenteel verder uitgewerkt. Binnen de vereniging bestond onvoldoende draagvlak om een voorstel te doen voor een wandelpad. Met de vereniging is afgesproken dat dit deel van de opgave nu verder vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen wordt opgepakt en wordt betrokken bij de integrale inrichtingsvisie die voor het gebied wordt opgesteld.

Korremofpad

Rond april 2022 is er een projectleider aangesteld om dit project op te pakken. Vanaf dat moment zijn er diverse ontwikkelingen geweest:

- plan van aanpak is afgerond en ingediend;
- mogelijke tracés van het pad zijn bekend;
- er heeft een veldbezoek plaatsgevonden met collega's van Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland (moerasvogelproject) en gemeente Wijdmeren waarbij gesproken is over mogelijke obstakels die de haalbaarheid van het wandelpad in de weg zouden kunnen zitten. De noodzakelijke natuurtoets wordt door de projectleider meegenomen in het plan van aanpak van het project;
- de communicatiestrategie is afgestemd met de omgevingsmanager en communicatieadviseur van het gebiedsakkoord en maakt onderdeel uit van het plan van aanpak.

Groenewoudpad

De ontwikkeling van het Groenewoudpad wordt meegenomen bij de realisatie en uitvoering van het NNN-inrichtingsplan Kortenhoef-Oost en wordt uitgevoerd door de gelijknamige projectgroep.

Groenewoudpad - wandelbruggetje bij 's-Graveland

Het wandelbruggetje bij 's-Graveland maakt onderdeel uit van het Groenewoudpad en is reeds gerealiseerd.

Project Horstermeer Zuid

Dit project omvat een wandelroute op de Ringdijk Zuid, het NERA-ommetje, de fietsdoorsteek Horstermeerpolder en het wandeltraject Horstermeer - Fort Kijkuit - Hilversumskanaalpad (noordoever). Rond april 2022 is er een projectleider aangesteld om dit project op te pakken. Vanaf dat moment zijn er diverse ontwikkelingen geweest:

- projectleider neemt deel aan de projectgroep Natuurontwikkeling Horstermeerpolder Zuid waarbij ook gesproken wordt over de recreatieve verbindingen. Met het oog op de MGA-aanpak zijn de belangen van de verschillende projectteamleden opgehaald. De projectleider neemt die belangen mee in de aanpak ten bate van de realisatie;
- dorpscoördinator van de gemeente Wijdmeren liet weten dat de Historische Kring Nederhorst den Berg graag een historische wandeling wil realiseren over de Horstermeerdijk. Dit initiatief is meegenomen als raakvlak in het plan van aanpak;
- samen met regio Gooi & Vechtstreek is er contact gelegd met een aanbieder van een zogenaamde zonneveer. Het gesprek is via een presentatie teruggekoppeld aan de regiegroep. Keuzes omtrent de aanschaf van een zonneveer volgen later in het proces;
- Na de zomer is er een projectteam opgericht waarin de betrokken partners vertegenwoordigd zijn. Dit projectteam is op veldbezoek geweest en heeft de route uitvoerig besproken;
- Er is contact geweest met de particuliere grondeigenaar maar er is nog geen overeenstemming bereikt. Namens de partners blijft de gemeente Wijdmeren in gesprek. De andere particuliere grondeigenaar (pachter) is nog niet gesproken. Op verzoek van Natuurmonumenten wordt hiermee gewacht, dit heeft te maken met interne ontwikkelingen bij deze partij;
- Het plan van aanpak is getoetst door de projectteamleden. Hieruit kwam naar voren dat de belangen betreffende het wandelpad overeenkomen, maar de belangen betreffende de locatie voor het fietspad en het pontje niet. Er moet gezocht worden naar een oplossing. De gesprekken hiervoor vinden in januari 2023 plaats;
- Er is nog geen geschikte locatie gevonden voor het Zonneveer Molen-Gabriël. Startpunt en parkeren bij Natuurmonumenten/Fort Kijkuit is geen optie. Eén en ander hangt ook samen met de ligging van de fietsdoorsteek door de Horstermeer, die nog niet definitief is bepaald.

LegakkerFortenpad

Er is een projectleider aangesteld die de mogelijkheden voor het realiseren van deze paden verkend. Volgens planning wordt een haalbaarheidsonderzoek in 2023 afgerond. Het is niet eenvoudig om voor het LegakkerFortenpad mogelijkheden te vinden op de terreinen van Natuurmonumenten. Hierover staan eind januari 2023 gesprekken gepland. Voor het deel van het wandelpad door de polder Mijnden is een veldinventarisatie uitgevoerd waarbij Staatsbosbeheer, Waternet en het Plassenschap Loosdrecht e.o. aanwezig waren.

Treepad Loenderveenseplas

Suggesties voor dit pad zijn al in 2019 en 2020 vastgelegd in scenario's die zijn uitgewerkt voor de eventuele ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas. Afgelopen jaar is er een poging gedaan om het Treepad Loenderveenseplas mee te nemen bij het LegakkerFortenpad. Dit liep vast omdat er geen heldere financiering bleek te zijn vastgesteld. Vooralsnog wordt vastgehouden aan het oorspronkelijke idee om de realisatie van dit pad op te pakken in het project Nieuwe Polderplas.

Overige bijzonderheden:

In het kader van dit project is een kano-oversteekplaats gerealiseerd die twee bestaande kanoroutes met elkaar verbindt. Kanoërs kunnen hierdoor langere tochten maken. Over het beheer van de bijbehorende steigers zijn afspraken gemaakt. De eerste vijf jaar verzorgt Natuurmonumenten het onderhoud van de steigers.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	N.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 200.000	€ 2.621.000	€ 20.000 voor kano overstapplaats € 75.000 voor Korremofpad € 25.000 voor Vuntuspad € 50.000 voor uitvoering Horstermeer Zuid € 30.000 voor LegakkerFortenpad
Herzien projectbudget		-	€ 2.121.437	€ 80.000 overgeheveld naar capaciteit, een en ander t.b.v. inhuur projectleiding Horstermeer Zuid restantbudget is gekort met 3,5 % t.b.v. de algemene programmakosten
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 18.928	€ 18.298	
	in 2022	€ 15.000	€ 15.000	Uitgaven van Stichtse Vecht Uitgaven van Wijdmeren voor de recreatieve verbindingen in Horstermeer Zuid komen ten laste van project 4.1 organisatiekosten, onderdeel capaciteit Wijdmeren
	Totaal	€ 33.928	€ 33.928	
Resterend budget		€ 166.072	€ 2.087.509	

Doorkijk 2023

- Plan van aanpak Zoddepad is goedgekeurd en de verkenning wordt uitgevoerd.
- De verkenning van het Korremofpad is afgerond en de haalbaarheid (o.a. natuurtoets) is bekend en mogelijk is de uitvoering van het project ook opgestart.
- Voor het project Horstermeer-Zuid is de verkenning uitgevoerd en de haalbaarheid in beeld gebracht, mogelijk is de scope aangepast om een en ander haalbaar te maken.
- Het plan van aanpak voor het Vuntuspad is gereed.
- Voor het LegakkerFortenpad Kievitsbuurten is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Er zijn voorstellen gedaan voor een vervolg.
- Het Groenewoudpad heeft verder plaats gekregen bij het NNN-inrichtingsplan in het gebied van Kortenhoef Oost.
- In 2023 worden voorstellen gedaan hoe verder wordt gegaan met de Nieuwe Polderplas. Daarbij wordt ook beoordeeld hoe het vervolg eruit ziet voor het Trekpad.

Risico's scope, planning, financiën

- De routes lopen veelal over particulier terrein. Realisatie is dus afhankelijk van medewerking van particuliere grondeigenaren.
- Waar grondeigenaren niet mee willen werken, wordt gezocht naar alternatieve routes. Dit kost tijd en vergt extra overleg met andere, mogelijk ook weer particuliere grondeigenaren.

- De routes vormen gezamenlijk een mooi netwerk van wandelroutes doordat zij op elkaar aansluiten. Het verdient dan ook aanbeveling de scope van het geheel te verbreden en ook aandacht te schenken aan digitale bewegwijzering, waarmee de paden voor recreanten ook bekend en vindbaar worden (bijvoorbeeld via een app).
- De projecten van de recreatieve verbindingen lopen parallel aan de NNN-projecten en kennen veel raakvlakken. Vertraging bij de een kan leiden tot vertraging bij de ander: de paden kunnen pas gerealiseerd worden als de NNN-projecten klaar zijn. Diverse aspecten kunnen vertraging veroorzaken:
 - als grondaankoop voor natuurontwikkeling (waar in de toekomst mogelijk een recreatieve verbinding meegekoppeld kan worden) pas later in de tijd plaatsvindt;
 - als er in het kader van NNN-projecten al gesproken wordt met de particuliere grondeigenaren waardoor samenwerken noodzakelijk wordt en er een afhankelijkheid ontstaat;
 - als er belangenverschillen opspelen: soms willen partijen alleen meewerken aan recreatieve verbindingen mits er ook natuur ontwikkeld wordt.

Project 1.2 Waterrecreatie 's-Graveland/Kortenhoeve

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 5.750.000		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	02-09-2020		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het project heeft na de scopewijziging in 2019 nog geen vervolg gekregen. Dit heeft te maken met beperkte capaciteit en met de prioriteit die werd gegeven aan het project Alternatieven voor waterrecreatie (1.3). De doorstart begint idealiter met het inventariseren en beoordelen van de opties en mogelijkheden voor waterrecreatie in dit gebied. Op basis daarvan kan het gesprek met de partners plaatsvinden over de aard en inhoud van het vervolg. De scopewijziging van 2019 betekent dat binnen het project wordt gekeken naar bredere mogelijkheden voor waterrecreatie in 's-Graveland en Kortenhoeve waarbij de bevaarbaarheid van de 's-Gravelandsevaart één van de te onderzoeken mogelijkheden is.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Plassenschap Loosdrecht e.o., HISWA-Recron, Toeristische Kano-bond Nederland, Watersportverbond, Stichting Behoud Erfgoed 's-Gravelandsevaart, Bewonersfederatie OVP, (vertegenwoordiging van de) recreatieondernemers, specialisten op het gebied van ecologie, civiele techniek, recreatie, stedenbouw en/of landschap.		
Samenhang andere OVP-projecten	Het project dient ter ontwikkeling van het vrijetijdslandschap en hangt direct samen met de andere projecten binnen die eerste pijler, zoals: het realiseren van wandel- en fietspaden, vaarroutes en andere recreatieve ontsluitingen. Ook ondersteunt het project de derde pijler: de transformatie van de recreatiesector waarbij het recreatief aanbod van bedrijven wordt verbreed en wordt getracht het recreatief seizoen te verlengen. Een goed ontwikkeld vrijetijdslandschap kan die transformatie bevorderen. Bij de uitvoering van het project moet rekening gehouden worden met de ecologische waarden in het gebied en projecten die deze waarden versterken of beschermen. Om aansluiting te vinden kan mogelijk het beleefbaar maken van die ecologische waarden uitkomst bieden.		

Resultaatbereik 2022

- Er is een projectleider geworven.
- Indien nodig is het plan van aanpak geactualiseerd. De aanpak is afgestemd op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van project 1.3 met de gewijzigde scope: het onderzoek naar de alternatieven voor de waterrecreatie.
- Er is een start gemaakt met het uitvoeren van het geactualiseerde plan van aanpak.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

Er is nog geen projectleider geworven. Hiermee is gewacht vanwege de herziening van het programma op inhoud en organisatie en de keuzes die gemaakt worden in het kader van de alternatieven voor de waterrecreatie (1.3) na het vervallen van verder onderzoek naar de vaarverbinding LP-HK medio 2022. Eind 2022 is gestart met het in beeld brengen van de acties die nodig zijn voor vervolgkeuzes ten aanzien van het project.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 203.000	€ 5.750.000	
Herzien projectbudget		-	€ 5.318.104	€ 245.000 overgeheveld naar communicatie en capaciteit Wijdmeren restantbudget is gekort met 3,5 % ten behoeve van de algemene programma-kosten
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 110.150	€ 110.150	
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 110.150	€ 110.150	
Resterend budget		€ 92.850	€ 5.207.954	

Doorkijk 2023

- De partijen voeren het gesprek over vervolgkeuzes ten aanzien van het project. Daarbij komen verschillende opties aan bod.
- De stuurgroep OVP heeft keuzes gemaakt ten aanzien van het vervolg van het project en er is gestart met de uitvoering daarvan.

Risico's scope, planning, financiën

- Het vervolg van dit project moet aansluiten bij keuzes die worden gemaakt ten aanzien van project 1.3 waarbij alternatieven worden uitgewerkt om de waterrecreatie een impuls te geven.
- Als wordt besloten de bevaarbaarheid van de 's-Gravelandsevaart niet verder te onderzoeken, dan vervallen mogelijk (geheel of gedeeltelijk) de Groene Uitweg subsidies voor het upgraden/aanpassen van de Noordersluis, de Corverbrug, de upgrade/verplaatsing van de Zuidersluis en het aanbrengen van remmingswerken en het herstel van (een deel van) de oeverbescherming en beschoeiing. Met deze subsidies is in totaal € 3.800.000 gemoeid.

Project 1.3 Alternatieven waterrecreatie (voorheen vaarverbinding Loosdrechtse plassen - Hilversums kanaal)

Verkenning Rondje om de Zuid

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 5.700.000		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Het intakeformulier is goedgekeurd op 06-12-2022. Ter kennisname doorgestuurd aan RG op 25-01-23 en aan SG op 20-02-2023.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het onderzoek naar de alternatieven voor de waterrecreatie heeft geleid tot de keuze om één van de alternatieven, het zgn. Rondje om de Zuid, verder te verkennen. De scope is daarmee ongewijzigd gebleven.		
	Voor wat betreft de uitvoering van de verkenning van het Rondje om de Zuid is een Plan van Aanpak in ontwikkeling. Daarin wordt ook een planning opgenomen.		
	Bij de besluitvorming over de financiële vraagstukken binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen zijn ongedekte budgetten weggeschreven. Voor dit project gaat dat om een bedrag van € 2.750.000. Het resterende budget is niet toereikend om het eventuele Rondje om de Zuid te realiseren. De partners hebben bij het laten vervallen van de vaarverbinding LP-HK afgesproken om samen op zoek te gaan naar aanvullende financiering voor een alternatief project. De verkenning die in 2022 van start is gegaan, wordt vanwege die afspraak betaald door de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Hilversum, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, recreatie-ondernemers, Watersportverbond, HISWA-Recron, Bewonersfederatie OVP, Natuurmonumenten, Vechtplassencommissie, Waternet/AGV, Toeristische Kanobond Nederland, Vereniging Kievitsbuurten, Plassenschap Loosdrecht e.o..		
Samenhang andere OVP-projecten	Het project dient ter ontwikkeling van het vrijetijdslandschap en hangt direct samen met de andere projecten binnen die eerste pijler, zoals: het realiseren van wandel- en fietspaden (1.1), vaarroutes (1.2) en andere recreatieve ontsluitingen. Ook ondersteunt het project de derde pijler: de transformatie van de recreatiesector (3.2) waarbij het recreatief aanbod van bedrijven wordt verbreed en wordt getracht het recreatief seizoen te verlengen. Bij de uitvoering van het project moet rekening gehouden worden met de ecologische waarden in het gebied en projecten die deze waarden versterken of beschermen. Om aansluiting te vinden kan mogelijk het beleefbaar maken van die ecologische waarden uitkomst bieden.		

Resultaten

Resultaatbereik 2022

De verkenning van de haalbaarheid van de 12 alternatieven is afgerond en heeft geresulteerd in een aantal scenario's. De stuurgroep heeft een besluit genomen over het verder uit te werken en te onderzoeken scenario waarmee ook al een aanvang is gemaakt.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Er is opdracht gegeven tot een haalbaarheidsanalyse ten aanzien van de 12 alternatieven die de watersportsector had aangedragen voor de vervallen vaarverbinding LP-HK. Dit heeft geresulteerd in de rapportage 'Haalbaarheidsstudie watersportrecreatie Oostelijke Vechtplassen'.
- Op basis hiervan hebben de partners besloten om een verkenning uit te voeren naar het realiseren van het Rondje om de Zuid en bij deze verkenning bewoners en ondernemers uit de omgeving te betrekken. Ook het zoeken van verdere financiering maakt onderdeel uit van de verkenning.
- De verkenning is eind 2022 van start gegaan. Hiervoor is projectleiding aangetrokken en een projectorganisatie opgezet. De eerste stap is het ontwikkelen van een plan van aanpak dat in het eerste kwartaal van 2023 gereed zal zijn.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 780.000	€ 5.700.000	
Herzien projectbudget		€ 780.000	€ 2.771.392	€ 100.000 overgeheveld t.b.v. communicatie € 2.750.000 weggeschreven die niet gedekt was restantbedrag met 3,5% verlaagd t.b.v. programmakosten budget toegekend voor haalbaarheidsanalyse alternatieven € 100.000 budget toegekend eind 2022 voor verkenning Rondje om de Zuid
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 633.603	€ 633.603	NB: gecorrigeerd bedrag t.o.v. jaarverslag over 2021
	in 2022	€ 33.816	€ 33.816	Inclusief kosten provincie Noord-Holland
	Totaal	€ 617.952	€ 617.952	
Resterend budget		€ 146.397	€ 2.137.790	

Doorkijk 2023

Er is een plan van aanpak voor de verkenning naar het Rondje om de Zuid vastgesteld. De verkenning is in uitvoering conform het plan van aanpak.

Doorkijk 2024 en verder

Streven is de verkenning naar het Rondje om de Zuid in 2024 af te ronden en keuzes te maken omtrent het vervolg.

Risico's scope, planning, financiën

Bij het sluiten van het gebiedsakkoord was reeds bekend dat het budget voor de realisatie van de vaarverbinding LP-HK aanvulling behoefde: de dekking was niet volledig. Alleen het gedekte budget is nu nog beschikbaar. Dit budget is niet toereikend voor het realiseren van de 12 mogelijke alternatieven en ook niet voor het eventuele Rondje om de Zuid. De zoektocht naar verdere financiering maakt onderdeel uit van het project en kan een risico vormen voor de uitvoerbaarheid.

Project 1.4 Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 40.000		
Fase project	Afgerond		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	18-07-2018 en 30-06-2021 (intakeformulier)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Dit project is pas in 2021 van start gegaan vanwege de grote capaciteitsvraag die met het sluiten van het gebiedsakkoord op de beide gemeenten afkwam. Door COVID19 in de jaren 2020-2021 werd het belang van het spreiden van bezoekers nog eens onderstreept: het zorgde ook voor urgentie. Het onderzoek is in 2022 afgerond met een rapportage.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, HISWA-Recron, VVBB, Watersportverbond, Platform Recreatie en Toerisme Wijdmeren, ANWB, Regio Gooi en Vechtstreek, Bewonersfederatie OVP, Toeristische Kanobond Nederland, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere OVP-projecten	Doel is om het gewenste vrijetijdslandschap goed bereikbaar te maken en te houden. Dit betekent dat er een relatie is met de projecten die gericht zijn op het realiseren van een versterkt vrijetijdslandschap. Het gaat dan om de projecten: recreatieve verbindingen (1.1), vergroting aanbod waterrecreatie 's-Graveland en Kortenhoeve (1.2), alternatieven waterrecreatie (1.3), van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5), icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (1.7), herstel legakkerlandschap (1.8) en het ontwikkelen van de Nieuwe Polderplas (2.4.3b). Verder is er een duidelijke relatie met de transformatie van de recreatie-sector waarin gewerkt wordt aan een breder en meer divers aanbod aan recreatieve en toeristische mogelijkheden.		

Resultaten

Resultaatbereidk 2022

Onderzoeken zijn uitgevoerd en hebben geresulteerd in concrete uitvoeringsgerichte aanbevelingen.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

De mogelijkheden in bredere zin om het Loosdrechts Plassengebied beter te ontsluiten en toegankelijk te maken, zijn in kaart gebracht. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om faciliteiten te realiseren die als uitvalsbasis kunnen dienen om het gebied in te gaan. De verdere uitwerking van de Scheendijk kan als een eerste indicatieve schetsontwerp een opmaat zijn voor de herinrichting. Het onderzoek is in augustus 2022 afgerond. Daarbij is een rapportage opgeleverd waarin aanbevelingen zijn opgenomen.

Overige bijzonderheden

Met het opleveren van het onderzoeksrapport is dit project formeel afgerond. Het onderzoeksrapport bevat aanbevelingen waarover door de partners nog niet gesproken is. Middelen voor een vervolg zijn niet zonder meer beschikbaar en zullen moeten worden gezocht. Een eventueel vervolg kan zowel binnen als buiten de Aanpak Oostelijke Vechtplassen worden opgepakt.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 35.000	€ 40.000	
Herzien projectbudget		-	€ 35.000	€ 5.000 is overgeheveld naar capaciteit Wijdemeren voor projecten recreatie/ NNN
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 10.070	€ 10.070	
	in 2022	€ 22.250	€ 22.250	kosten lopen via Wijdemeren
	Totaal	€ 32.320	€ 32.320	
Resterend budget		€ 2.680	€ 2.680	

Doorkijk 2023

Het project is formeel afgerond. In 2023 spreken de partners verder over een vervolg dat aan de aanbevelingen kan worden gegeven. Dit kan binnen of buiten de Aanpak Oostelijke Vechtplassen worden opgepakt.

Risico's scope, planning, financiën

- Het onderzoek had een brede scope en betrekking op zaken als ontoereikend OV, ontbreken van passantenligplaatsen, bereikbaarheid Scheendijk, verkeersdrukte Vechtbrug in Breukelen, afvangen van bezoekers op alternatieve plekken, parkeerfaciliteiten, arrangementen vanaf stations, ligplaatsen voor kort verblijf, (toilet)faciliteiten langs (vaar)routes, bebording en (digitale) vindbaarheid. De aanbevelingen in het rapport zijn dientengevolge ook breed qua aard en inhoud. Ten aanzien van een eventueel vervolg zullen keuzes moeten worden gemaakt.
- Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen waren middelen beschikbaar voor het onderzoek, niet voor het uitvoeren van daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Om vervolg te kunnen geven aan de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek, zullen aanvullende middelen beschikbaar moeten komen.

Project 1.5a Van dorpslint naar revreatieboulevard

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000 voor totaal project 1.5 waarvan € 45.000 voor onderdeel gemeente Wijdmeren		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	31 maart 2021 (intakeformulier)		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De planning is vertraagd. Dit hangt samen met de reconstructie van de Nieuw Loosdrechtsedijk (onderdeel Boomhoek) die is uitgesteld. In dit project worden de mogelijkheden verkend (en zo mogelijk uitgewerkt) voor het realiseren van een passende aansluiting van de belendende (particuliere) percelen op de gereconstrueerde weg in het gebied Boomhoek. Nu de reconstructie van de weg in uitvoering is, is ook gestart met het onderzoeken van mogelijkheden voor de verdere aankleding van de recreatieboulevard. De recreatieboulevard bestaat uit meerdere delen van het 'hoefijzer' in Oud- en Nieuw Loosdrecht. Meerdere delen van de weg zijn of worden gereconstrueerd. Uitvoering van de reconstructies vindt plaats buiten het gebiedsakkoord en binnen de gemeente Wijdmeren: - deelproject 'Tussen de rotondes' is uitgevoerd - deelproject Boomhoek-Muyeveld is in uitvoering Uitvoering vindt plaats in 2 fasen buiten het recreatief seizoen in herfst-winter 2022/2023 en in herfst-winter 2023/2024. Het deelproject voor Oud-Loosdrecht omvat ook de plan-uitwerking voor de Porseleinhaven. Reconstructie van deze weg is pas in de eindfase aan de orde en daarom nog niet gepland.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, recreatiesector, VVBB, bewoners en eigenaren belendende percelen		
Samenhang andere OVP-projecten	De samenhang zit met name in de betrokkenheid van bewoners, al dan niet vertegenwoordigd in belangengroepen. Dezelfde bewoners hebben ook te maken met de NNN-realisatie in Weersloot en in Ster van Loosdrecht (2.1) en in de toekomst mogelijk met maatregelen voor moerasvogels (2.4). Verder hangt het project samen met de transitie van de recreatiesector (3.2). De beoogde recreatieboulevard moet een aantrekkelijke omgeving opleveren om te recreëren: te voet, op de fiets, in de auto of anderszins. Ook is er een relatie met het project Onderzoek Ontsluiting en Toegankelijkheid (1.4) en waar mogelijk worden combinaties gemaakt met de aanleg van faunapassages (2.2).		

Resultaten

Resultaatbereik 2022

- Het plan van aanpak is vastgesteld door de stuurgroep OVP en is in uitvoering.
- De uitvoering is in handen van een nieuwe aangetrokken projectleider.
- Uit een verkenning is gebleken of er een plan kan worden gemaakt voor een passende aansluiting van de belendende percelen op de (gereconstrueerde) openbare weg.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Er is een nieuwe projectleider aangetrokken.
- De projectleider heeft verkennende gesprekken gevoerd met alle vijftien ondernemers in Boomhoek over een passende aansluiting van hun percelen op de openbare weg. Op basis van deze verkennende gesprekken is een plan van aanpak in ontwikkeling. De daarin op te nemen aanpak wordt begin 2022 nader besproken met de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek (VVBB).
- De projectleider voert haar werkzaamheden uit in nauwe afstemming met de projectleider van de reconstructie van de weg die in uitvoering is.

Overige bijzonderheden

- Omdat het project mede betrekking heeft op particulier terrein staat of valt het project met vrijwilligheid. Indien in Boomhoek onvoldoende animo of deelname is, kan het beschikbare budget worden aangewend voor inrichting van een recreatieboulevard in andere delen van het gebied, bijvoorbeeld in Oud-Loosdrecht.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning Planuitwerking	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 30.000	€ 45.000	Betreft het deel van Wijdmeren
Herzien projectbudget		-	€ 30.000	€ 15.000 is overgeheveld naar inzet capaciteit
Totaal besteed:	t/m 2021	-	-	
	in 2022	€ 4.380	€ 4.380	
	Totaal	€ 4.380	€ 4.380	
Resterend budget		€ 25.620	€ 25.620	

Doorkijk 2023

- Het plan van aanpak is vastgesteld en in uitvoering.
- Er wordt gewerkt aan uitgangspunten en een ontwerp voor de invulling van de recreatieboulevard in Boomhoek.

Risico's scope, planning, financiën

- Als onvoldoende eigenaren van belendende percelen mee willen werken aan het plan voor een passende aansluiting van percelen op een nieuw ingerichte openbare ruimte, dan moet de scope van het project worden gewijzigd. In dat geval vindt alleen de reconstructie van de openbare weg en de openbare ruimte plaats. Er zijn in die situatie diverse opties. Er kan gezocht worden naar andere mogelijkheden om de gewenste recreatieboulevard bij Boomhoek verder te ontwikkelen, maar het is ook mogelijk om in andere delen van het gebied te werken aan de recreatieboulevard, bijvoorbeeld op locaties in Oud-Loosdrecht.
- Voor het opstellen en realiseren van het plan van aanpak is een zeer beperkt budget beschikbaar. Dit kan de animo om deel te nemen ook beperken.

Project 1.7.1a Baggeropgave fase 1

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 6.276.315		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	26 november 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De locatie van het weilanddepot is gewijzigd van Egelshoek naar polder Mijnden Zuidwest. Gezien de prijspeilstijging is niet de hele baggerscope opgedragen aan de aannemer. De stuurgroep krijgt in Q1 2023 een verzoek voorgelegd om een aanvullend budget (€ 600.000) te honoreren. Dit is nog niet in de projectcijfers hieronder verwerkt.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Waternet/AGV, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht		
Samenhang andere OVP-projecten	Overige fasen van de baggeropgave en het herstellen van legakkers (1.8) maar ook projecten die te maken hebben met het versterken van natuurwaarden en recreatie: waterkwaliteit (2.3), bestrijden exoten (2.6), Moerasvogels, Nieuwe Polderplas (2.4.3b) en het integreren van recreatie en natuur (3.3).		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- De bouwteamfase is afgerond.
- De realisatieopdracht is verstrekt.
- Er is gestart met de uitvoering.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- De bouwteamfase is afgerond.
- De realisatieopdracht is gegund aan Beens Dredging.
- Het baggeren is op 16 oktober 2022 formeel in uitvoering gegaan.

Overige bijzonderheden

- Door verschil van inzicht in het ganzenbeleid is er enige vertraging opgelopen.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatiefase	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 6.276.315	€ 6.276.315	
Herzien projectbudget			N.v.t.	N.v.t.
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 503.631	€ 503.631	
	in 2022	€ 1.067.241	€ 1.015.862	
	Totaal	€ 1.570.871	€ 1.519.493	
Resterend budget		€ 4.705.444	€ 4.756.822	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

Eind 2023 is ca. 80% van de baggeropgave van fase 1 uitgevoerd.

Risico's scope, planning, financiën

Door het opknippen wegens ontbreken financiering van fase 1 in 1a (115.000 kuub) en 1b (20.000 kuub), kan het zijn dat het baggeren van 1b later klaar is. Dat zal dan in de zomer of het najaar van 2024 zijn. Fase 1a is momenteel namelijk gedekt, en fase 1b niet. De formele einddatum verschuift dan iets. De stuurgroep beslist in 2023 over de scopewijziging, waar ook een voorstel voor extra budget wordt besproken.

Project 1.7.1b Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
projectraming volgens UVP	€ 7.223.685		
fase project	Verkenning en planuitwerking		
datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 juni 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Jachthavens hebben aangegeven vooralsnog niet te gaan baggeren en hebben verzocht maatregelen te onderzoeken tegen instroom van slib in havens. Vanuit het baggerplatform is verzocht om aanvullende financiering om daarmee ook de Vuntus en Stille Plas te kunnen baggeren. Door de leden van de SG is aangegeven dat er geen aanvullende financiering zal komen. Fase 3 (baggeren Vuntus en Stille Plas) kan pas worden beschouwd als er duidelijkheid is over resterend budget na eerdere fases. Daartoe dient eerst fase 1 te zijn afgerond en moet er inzicht zijn in benodigd budget voor alternatieve invulling van fase 2. Over besteding restbudget wordt later besloten waarbij dit budget taakstellend zal zijn.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Waternet/AGV, gemeente Wijdemeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, HISWA-Recron, het Watersportverbond, stichting Kievitsbuurten, Natuurmonumenten, Bewonersfederatie OVP		
Samenhang andere OVP-projecten	Er is samenhang met de projecten Zwevend slib en Waterplanten (1.7.2), Legakkerherstel Kievitsbuurten (1.8), Natuurontwikkeling (2.1), Maatregelen voor Moerasvogels (2.4) en de eventuele Nieuwe Polderplas (project 2.4.2).		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Fase 2: er is een keuze gemaakt voor verwerkingslocatie voor bagger uit jachthavens en van watersportverenigingen.
- Fase 3: er is inzicht in scope baggeropgave (inclusief mogelijkheden voor toepassing) in Stille Plas en Vuntus.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Het oprichten van een depot in het Loosdrechts Plassengebied blijkt niet realiseerbaar. Het lijkt ook niet noodzakelijk omdat bestaande depots buiten het gebied gebruikt kunnen worden. Jachthavens en watersportverenigingen hebben verzocht om te verkennen of instroom van slib in havens voorkomen kan worden. Dit zal worden voorgelegd aan de SG.
- Het baggeren van Vuntus en Stille Plas (fase 3) is besproken met direct omwonenden waarbij gemeld is dat een grootschalige baggeroperatie niet binnen de middelen van AOVP uitgevoerd kan worden. Toepassingsmogelijkheden in de Stille Plas kunnen binnen het restbudget niet vormgegeven worden.

Verkend is het aanpakken van knelpunten. De verkenning kan nader vorm worden gegeven als er duidelijkheid is over het resterend budget. Dit inzicht wordt verkregen als de werkelijke kosten van fase 1 bekend zijn (medio 2024) en de scopewijziging van fase 2 in beeld is gebracht (medio 2024). Dan kan een besluit genomen worden over de besteding van het restbudget.

Overige bijzonderheden

- De beheerfase (die ook vorm moet krijgen) is afhankelijk van de nadere invulling van fase 2 en de besteding van het restbudget.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.459.200	€ 7.223.685	
Herzien projectbudget		-	€ 6.967.086	Herzien door: Dekking gebiedsloods en voorzitter transitieteam: 53.100 Afroming programmakosten: 173.000, Quicksan NPP: 31.000.
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 1.901.854	€ 1.901.854	
	in 2022	€ 296.643	€ 296.643	Kosten PNH € 271.804 Kosten Waternet/AGV € 24.839
	Totaal	€ 2.198.497	€ 2.198.497	
Resterend budget		€ 260.703	€ 4.768.589	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten 31 december 2023

Er ligt een voorstel voor besteding van het restbudget na afronding van fase 1. Daarvoor is voor fase 2 een verkenning gedaan naar de haalbaarheid (kosten) en effectiviteit van maatregelen om slibinstroom naar havens of ongewenste plaatsen in de plassen te voorkomen. Ook is inzicht verkregen in de (kosten van de) beheerfase daarvan. Fase 3 wordt in 2023 niet verder verkend. Voor een mogelijke scope wordt uitgegaan van de reeds verkende knelpunten. Voor de beheerfase wordt een aanzet gemaakt voor een beheerplan.

Risico's scope, planning, financiën

- Mogelijk worden de jachthavens niet gebaggerd binnen dit project omdat de instroom van slib in havens waarschijnlijk niet afdoende voorkomen kan worden. Er vormt zich telkens opnieuw slib op ongewenste plaatsen. Voor een duurzaam effect is het mogelijk nodig om juist vaker te baggeren en het beheer te borgen.
- Het baggeren van Vuntus en Stille plas (fase 3) is mogelijk te kostbaar om binnen budget van Aanpak Oostelijke Vechtplassen uit te kunnen voeren.
- Met betrekking tot beheer is het van belang dat er overeenstemming komt over de verantwoordelijke voor het beheer van de plassen alsmede de financiering daarvan.
- Als de baggeroperatie in de Loosdrechtse Plassen herhaald moet worden levert het een uitdaging op om dit nog binnen de programmaperiode OVP uit te voeren. Ook zal er dan aanvullende financiering nodig zijn.

Project 1.7.2 Aanpak zwevend slib en waterplanten

Projecttrekker(s)	Waternet/AGV		
Projectraming volgens UVP	€ 6.050.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	30 juni 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Uit onderzoek blijkt dat luwtemaatregelen de concentratie zwevend slib in de plassen minder effectief verlagen dan werd verwacht. Projectplan voor uitvoering maatregelen wordt aangepast en was 31 december 2022 nog niet gereed.		
Betrokken partijen	Waterschap/AGV, Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere OVP-projecten	Samenhang met aanpak baggerproblematiek (1.7), waterkwaliteit (2.3), herstel legakkers (1.8), maatregelen voor moerasvogels (2.4), beheer woekerende waterplanten (2.5.3)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Het verwachte effect van luwtemaatregelen (om opwerveling van slib te beperken) is in beeld gebracht. Het projectplan voor uitvoering van de maatregelen is opgesteld.
- De praktijkexperimenten gericht op ontwikkeling van waterplanten en het vasthouden van zwevend slib zijn voorbereid en gestart.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- De ijking van het slibmodel voor de Loosdrechtse plassen is afgerond.
- Met het model zijn scenario's voor aanleg van luwtemaatregelen (om concentratie zwevend slib in de plassen te verlagen en het doorzicht te vergroten) doorgerekend en de effecten beoordeeld.
- Luwtemaatregelen blijken onvoldoende effectief om het doorzicht in de plassen als geheel te vergroten.
- Een meer gerichte inzet van luwtemaatregelen om lokaal de condities voor plantengroei te verbeteren is effectiever. Dit wordt verder uitgewerkt in een aangepast projectplan.
- De planning was om een projectplan voor uitvoering van maatregelen eind 2022 gereed te hebben. Door uitloop van het onderzoek en de nieuwe inzichten in effecten van maatregelen is dit niet gelukt.
- In combinatie met project 1.7.1 is een aanvullend onderzoek gestart naar (andere) maatregelen om overlast van zwevend slib te beperken.

Overige bijzonderheden

Het projectbudget bestaat uit 3 onderdelen:

- defosfateringsmaatregelen (€ 2.400.000)
- luwtemaatregelen (€ 3.500.000)
- overige maatregelen (€ 150.000)

Omdat de uitvoering van de KRW-defosfateringsmaatregelen geheel bij het waterschap/AGV ligt en per maatregel subsidie wordt aangevraagd, is afgesproken om de financiën van deze maatregelen bij AGV te laten in plaats van via de gezamenlijke rekening bij het groenfonds. De onderstaande rapportage over de projectcijfers beperkt zich daarom tot de luwte- en overige maatregelen.

Projectcijfers per fase

		Huidig fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerkinsfase		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.050.000	€ 3.650.000	
Herzien projectbudget			€ 1.651.661	subsidie van € 1.880.000 is uit budget gehaald, deze subsidie wordt elders verantwoord projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 411.640	€ 411.640	
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 411.640	€ 411.640	
Resterend budget		€ 638.360	€ 1.240.021	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

- Aangepast plan van aanpak om kansen voor ontwikkeling van waterplanten te vergroten gereed.
- Projectplan voor uitvoering van maatregelen gereed en afgestemd met project Bestrijding exoten (2.5.3).
- Praktijkexperiment gestart, gericht op het lokaal realiseren van luwe omstandigheden voor waterplanten en het vasthouden van slib.

Risico's scope, planning, financiën

Luwtemaatregelen kunnen op verschillende manieren worden aangelegd. Een natuurlijke inpassing in het landschap (bijvoorbeeld rietstroken) draagt bij aan doelen op het gebied van waterkwaliteit (KRW) en natuur. Er bestaat een risico dat de effectiviteit van de luwtemaatregelen lager is dan oorspronkelijk gedacht, dat recreanten zich zorgen maken over de mogelijke locaties en effecten van de luwtestructuren en dat de realisatie duurder zal zijn dan het beschikbare budget

Project 1.8 Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

Projecttrekker(s)	Gemeente Stichtse Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 2.100.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	20 november 2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2022 is de realisatiefase afgerond en is de monitoringsfase incl. beheer en onderhoud van start gegaan. Monitoringsfase is erg belangrijk gezien de scope van het project. Planning was vorig jaar iets uitgelopen (riet aanplant) maar zitten sinds september 2022 ook in de ecologische monitoringsfase. Financiën zijn nog afdoende. Na de monitoringsfase (oktober 2023) is het budget volledig toegepast. Het is dan wel zaak om beheer en onderhoud voor de fase na de monitoringsfase geregeld te hebben. Daarvoor is reeds een raming van de kosten beschikbaar.		
Betrokken partijen	Waternet/AGV, Benecke, Tijhuis en de Vereniging Kievitsbuurten.		
Samenhang andere OVP-projecten	Er is een relatie met het baggeren (1.7), het verbeteren van de waterkwaliteit (2.3) en maatregelen voor moerasvogels (2.4.3)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

Alle vooroevers voor de zes pilots zijn aangelegd, de baggerwerkzaamheden en verwerking van de bagger bij de betreffende pilots is uitgevoerd, de diverse constructies (drijvende eilanden, veenmatrassen, hooibalen) zijn aangebracht. Rietwortelstekken zijn aangebracht. Vanaf begin van de werkzaamheden wordt er gemonitord, vanaf september ook de ecologische monitoring.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Alle pilots zijn aangelegd en de uitvoerende werkzaamheden zijn afgerond.
- Eerste monitoringsrapport is opgeleverd (met resultaten tot eind 2022).

Overige bijzonderheden

Met ecologische monitoring is vooral het begin van het groeiseizoen belangrijk om te bepalen of het riet (en andere halofyten) aanslaat/gaat groeien. Bij één pilot wordt nog riet aangeplant en bij sommige andere pilots wordt mogelijk riet bijgeplant. Daarbij is de afweging: afwachten en de natuur zijn gang laten gaan of (voortijdig) bijsturen.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatiefase		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 1.200.000	€ 2.100.000	
Herzien projectbudget			€ 2.068.275	
Totaal besteed:	t/m 2021	€291.486	€291.486	Kosten liggen binnen budget en de doorkijk in 2023 geeft aan dat het budget toereikend is. Wel zal het hele budget eind 2023 toegepast zijn.
	in 2022	€ 645.539	€ 645.539	
	Totaal	€ 937.025	€ 937.025	
Resterend budget		€ 262.975	€ 1.131.249	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

- Kosten in 2023 nog te maken voor monitoring, beheer en onderhoud nog binnen bestek (ca. € 130.000).
- Kosten voor begeleiding van het project (ca. € 25.000).

Risico's scope, planning, financiën

- Planning is iets uitgelopen qua inplant van rietplanten en de drijvende constructies. Dat hing samen met later aanleveren van materialen. Consequentie is dat de ecologische monitoring in 2022 geen heel zomerseizoen kon plaatsvinden. Vandaar dat het van belang is dat we in 2023 de hele groeiperiode van de water- en oeverplanten monitoren. Deze gegevens zijn van belang voor het vervolgtraject (fase 3).
- Het budget zal nagenoeg volledig toegepast zijn. Van belang is dat beheer en onderhoud (na de monitoringsfase) nog geregeld wordt en dat er over ca. 4 jaar financiën beschikbaar komen om de vooroevers bij goed ontwikkelde rietkraag omlaag te duwen of af te zagen.

Versterken ecologische waarden



Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef Oost

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.950.000		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De natuuropgaven worden aangevuld met rijksopgaven (waaronder stikstof en waterkwaliteit). Hierdoor heeft project vertraging opgelopen van ca. 1 jaar. Dit heeft geen financiële gevolgen aangezien de verkenningfase gefinancierd wordt vanuit budget NNN-regiebureau.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Gemeente Wijdmeren, LTO Noord, Afvalzorg, VLEK		
Samenhang andere OVP-projecten	Kortenhoef West, Ankeveen en Groenewoud		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Het concept inrichtingsplan en/of kanskaart is afgerond.
- De gesprekken met grondeigenaren zijn opgestart, eerst in het zuidelijke deel van het gebied.
- Eerste financiële inschatting realisatie gewenste natuurdoelen beschikbaar.
- Invulling van het definitieve inrichtingsplan is opgestart. Naar verwachting gaat dit in meerdere fases plaatsvinden, afhankelijk van wat in welk deel van het gebied wanneer mogelijk is.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Concept inrichtingsplan/kanskaart is nog niet gereed. Dit heeft te maken met nieuwe kaders vanuit het Rijk die voor vertraging zorgen. Ook het opstarten van de gesprekken met grondeigenaren heeft om die reden nog niet plaatsgevonden. Wel is het hydrologisch/ecologisch onderzoek in concept af.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 474.180	€ 1.950.000	
Herzien projectbudget			€ 1.855.314	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 156.251	€ 156.251	
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 156.251	€ 156.251	
Resterend budget		€ 317.929	€ 1.699.063	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

Het concept inrichtingsplan is gereed en de eerste gesprekken met grondeigenaren hebben plaatsgevonden.

Risico's scope, planning, financiën

- Als het GS-besluit over Groenewoud vertraging op loopt, zal het gebiedsproces Kortenhoef Oost ook vertragen.
- Pas als het concept inrichtingsplan gereed is en er zicht is op de noodzakelijke maatregelen om natuurdoelen te realiseren, wordt financiële druk op het project helder. Dan weten we of het (resterende) budget voldoende is om de scope te bereiken.
- Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Milieutechnische risico's die mogelijk nog blijken uit aanvullend onderzoek, in het bijzonder het onderzoek naar effecten van de voormalige vuilstort Groenewoud.
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen is mogelijk niet voldoende.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef West

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 588.000		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Natuuropgaven worden aangevuld met rijksopgaven (waaronder stikstof en waterkwaliteit).		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, Gemeente Wijdemeeren, Waternet/AGV, LTO Noord (nu nog geen projectgroep)		
Samenhang andere OVP-projecten	Kortenhoef Oost en Ankeveen		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

De verkenningfase is van start gegaan, en daarmee ook het ecologisch onderzoek zodat we een goed beeld krijgen van de natuurmogelijkheden in het gebied.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

Vanwege de vertraging in Kortenhoef Oost en Ankeveen is ook het proces in Kortenhoef West nog niet opgestart. De beschikbare capaciteit was op deze twee processen ingezet. aangepast.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 50.000	€ 588.000	
Herzien projectbudget			€ 558.839	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten
Totaal besteed:	t/m 2021	€5.507	€ 19.492	
	in 2022	-	-	
	Totaal	€5.507	€ 19.492	
Resterend budget		€ 44.493	€ 539.347	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

Plan van aanpak opstellen voor dit gebied op eenzelfde manier als die voor Ankeveen, dus met werksessies. Het onderzoek naar ecologie/hydrologie koppelen aan zelfde soort onderzoek in Ankeveen.

Risico's scope, planning, financiën

- Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Milieutechnische risico's (indien dit mocht blijken uit aanvullend onderzoek dat komend najaar wordt opgestart).
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen is mogelijk niet voldoende.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ankeveen (HAP/SAP)

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.270.500		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	30 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De natuuropgaven worden aangevuld met rijksopgaven (waaronder stikstof en waterkwaliteit). Hierdoor heeft project vertraging opgelopen van ca. 1 jaar. Dit heeft geen financiële gevolgen aangezien de verkenningfase gefinancierd wordt vanuit budget NNN-regiebureau.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, LTO Noord, Baken		
Samenhang andere OVP-projecten	Kortenhoef Oost en Kortenhoef West		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Er is een akkoord op plan van aanpak.
- Verkenningfase is van start gegaan.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

Naar aanleiding van een gewijzigde scope wordt er een nieuw plan van aanpak opgesteld.

Overige bijzonderheden

Er zijn met de projectgroep twee constructieve werksessies georganiseerd, waarbij in gezamenlijkheid de ingrediënten voor het nieuwe plan van aanpak zijn bepaald.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenningfase	-	
Budget goedgekeurd PVA SG / volgens UVP		€ 201.185	€ 1.270.500	
Herzien projectbudget			€ 1.270.500	
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 19.492	€ 19.492	
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 19.492	€ 19.492	
Resterend budget		€ 181.693	€ 1.187.630	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

Plan van Aanpak is gereed, er wordt gewerkt aan het concept inrichtingsplan en de eerste gesprekken met grondeigenaren zijn opgestart.

Risico's scope, planning, financiën

- Pas als het concept inrichtingsplan gereed is en er zicht is op de noodzakelijke maatregelen om natuurdoelen te realiseren, wordt financiële druk op het project helder. Dan weten we of het (resterende) budget voldoende is om de scope te bereiken.
- Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Milieutechnische risico's (indien dit mocht blijken uit aanvullend onderzoek dat komend najaar wordt opgestart).
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen is mogelijk niet voldoende.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Weersloot

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.385.500		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) dat uiterlijk 1 juli 2023 moet worden aangeleverd bij het Rijk kan mogelijk invloed hebben op de scope van het project. Met name wat betreft de stikstofdoelstellingen en N2000-opgaven. De planning loopt uit vanwege beperkte capaciteit (ambtelijk) en de ontstane onduidelijkheid m.b.t. de scope van het project. De start van de planuitwerkingsfase is hierdoor vertraagd.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Vereniging de Weersloot		
Samenhang andere OVP-projecten	Samenhang met de projecten recreatieve routes (1.1) en fauna-passages (2.3)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Geaccordeerd schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging Weersloot, als (mogelijke) basis voor een geactualiseerde collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden.
- Afstemming op KRW-maatregelen en Natura2000-beheerplan.
- Afronding van de verkenningfase en plan van aanpak voor de fase van planvoorbereiding.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Het schetsplan met gebiedsaanbod is in januari in concept aangeboden aan de provincie. De provinciale reactie is in het voorjaar 2022 verstuurd. Daarna is gestart met de uitwerking van een deel van het gebiedsaanbod, namelijk een gezamenlijke verkenning van een grondruil in het westelijk Weerslootgebied. In de zomer heeft hiervoor een veldbezoek plaatsgevonden, waarna een potentiekaart is opgesteld en de vereniging gesprekken is gestart met betrokken grondeigenaren.
- Voor de ecologische verbindingszone Egelshoek zijn afspraken met twee betrokken grondeigenaren vastgelegd in overeenkomsten. Ook heeft herbegrenzing van het NNN plaatsgevonden ten behoeve van deze verbindingszone en ten behoeve van verplaatsing van een melkveebedrijf.

Overige bijzonderheden

- De verplaatsing van een melkveebedrijf uit N2000-gebied naar een locatie in Weersloot en de daarvoor uitgevoerde ontgrenzing (verleggen van de NNN-begrenzing) heeft veel invloed op het gebiedsproces. Grondeigenaren hebben vragen bij de gekozen nieuwe bedrijfslocatie (ligging in gebied met veel natuurpotentie) en de uitgevoerde ontgrenzing.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 400.000	€ 2.385.000	
Herzien projectbudget			€ 2.275.276	
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 233.434	€ 233.434	
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 233.434	€ 233.434	
Resterend budget		€ 166.566	€ 2.041.842	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

- (Her)bevestiging van de scope van het project, inclusief aanvullende opgaven KRW en N2000.
- Vastgesteld plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase.
- Akkoord met vereniging De Weersloot over uitwerking van het gebiedsaanbod en start gesprekken individuele grondeigenaren.
- Opdrachtverlening en start ecologisch onderzoek op enkele percelen in het gebied.

Risico's scope, planning, financiën

- Risico op vertraging door tijdelijk capaciteitstekort.
- Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek).
- Behalen van onvoldoende natuurontwikkeling.
- Milieutechnische risico's (indien dit mocht blijken uit aanvullend onderzoek)
- Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Ster van Loosdrecht

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.691.000		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) dat uiterlijk 1 juli 2023 moet worden aangeleverd bij het Rijk kan mogelijk invloed hebben op de scope van het project. Met name wat betreft de stikstofdoelstellingen en N2000-opgaven. Daarnaast speelt vertraging door beperkte capaciteit.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdereen, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Vereniging Ster van Loosdrecht en aangesloten grondeigenaren.		
Samenhang andere OVP-projecten	Samenhang met projecten recreatieve routes (1.1) en fauna-passages (2.3)		

Resultaatbereik 2022

Beoogde resultaat op 31 december 2022

- Geaccordeerd schetsplan met 'gebiedsaanbod' van Vereniging Ster van Loosdrecht, als (mogelijke) basis voor een geactualiseerde collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden.
- Afstemming op KRW-maatregelen en Natura2000-beheerplan.
- Afronding van de verkenningfase en plan van aanpak voor de fase van planvoorbereiding.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- In het voorjaar hebben meerdere gesprekken en veldbezoeken plaatsgevonden om met de Vereniging te komen tot een gedeeld beeld van de natuurpotentie in het Stergebied. In juni 2022 heeft een bestuurlijk overleg met de Vereniging plaatsgevonden en zijn de afspraken over de uitwerking van het gebiedsaanbod schriftelijk bevestigd.
- In het najaar is gestart met de uitwerking van het gebiedsaanbod, waarbij per grondeigenaar afspraken worden gemaakt over onder meer de te realiseren natuurdoelen en de bijbehorende vergoedingen. Deze afspraken worden uiteindelijk per grondeigenaar omgezet in een overeenkomst en ook notarieel vastgelegd. In 2022 zijn gesprekken gestart met acht individuele grondeigenaren (van in totaal circa 35 aangesloten grondeigenaren).
- Waternet/AGV heeft in het najaar 2022 haar voorgenomen KRW-maatregelen gepresenteerd. Verdere afstemming moet nog plaatsvinden.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 300.000	€ 2.246.809	
Herzien projectbudget			€ 2.361.000	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 107.992	€ 107.992	De kosten die de vereniging Ster van Loosdrecht heeft gemaakt voor het opstellen van het gebiedsaanbod moeten nog worden verrekend. Kosten voor de verkenningsfase zijn in 2022 ten laste gebracht van Regiebureau NNN (Reserve Groen).
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 107.992	€ 107.992	
Resterend budget		€ 192.008	€ 2.138.817	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

- (Her)bevestiging van de scope van het project, inclusief eventuele aanvullende opgaven KRW, stikstof en N2000.
- Vastgesteld plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase.
- Akkoord met vereniging Ster van Loosdrecht over een nieuw uitvoeringsprogramma (2024 en verder) en zo nodig aanpassing van de bestaande overeenkomst tussen vereniging en provincie.
- Eerste overeenstemmingen met de individuele leden van vereniging Ster van Loosdrecht.
- Opdrachtverlening en start ecologisch onderzoek op enkele percelen in het gebied.

Risico's scope, planning, financiën

- Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) dat uiterlijk 1 juli 2023 moet worden aangeleverd bij het ministerie kan mogelijk invloed hebben op de scope van het project. Met name wat betreft de stikstofdoelstellingen en N2000-opgaven.
- Daarnaast speelt vertraging door beperkte capaciteit.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Vuntus

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 599.000		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	10 april 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Er was onvoldoende capaciteit beschikbaar om de beoogde doelen voor 2021 te behalen. Deze capaciteit wordt momenteel gezocht. Daarnaast speelt vertraging door beperkte capaciteit. Er is prioriteit gegeven aan de uitwerking van de opgaven rondom het VONA-terrein. Overige NNN-opgaven in het gebied zijn (nog) niet opgepakt.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Vereniging de Weersloot		
Samenhang andere OVP-projecten	Samenhang met recreatieve routes (1.1) en Faunapassages (2.3)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaten per 31 december 2022

- Uitgewerkt voorstel voor meerdere ecologische verbindingen over het VONA-terrein.
- Definitieve afspraken met tuineigenaren VONA over toepassing van de menukaart 'ecologische meerwaarde', vastgelegd in een overeenkomst.
- Afronding van de verkenningfase voor de overige delen van Vuntus, inclusief een visie op de inrichting van het gebied en bijbehorende afstemming met stakeholders en grondeigenaren.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Voor de ecologische verbindingen en de watergang ten oosten van het VONA-terrein is een inrichtingsschets opgesteld en afgestemd met de betrokken stakeholders. Deze inrichtingsschets vormt de basis om afspraken met VONA, Waternet en Natuurmonumenten vast te leggen, waarna een werkschrijving kan worden opgesteld en het werk kan worden uitgevoerd.
- Voor de provinciale percelen in het oostelijk deelgebied van Vuntus is ook een inrichtingsschets opgesteld, die als basis kan dienen voor een uitvoeringsstrategie.
- In 2022 is er minder bereikt dan vooraf gedacht. Dit komt met name door de beschikbare capaciteit (zowel intern als extern). Dit is ook een risico voor 2023.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 190.000	€ 599.000	
Herzien projectbudget			€ 573.149	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 130.520	€ 130.520	
	in 2022	-	-	Bij PNH zijn er voor het realiseren van NNN rijks gelden ter beschikking gesteld. Ook voor het programma OVP is extra budget ter dekking van de voorbereidingskosten, deze kosten komen daarom niet ten laste van het programma OVP.
	Totaal	€ 130.520	€ 130.520	
Resterend budget		€ 59.480	€ 442.629	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

- Definitieve afspraken met tuineigenaren VONA over toepassing van de menukaart 'ecologische meerwaarde', vastgelegd in een overeenkomst.
- Afronding van de verkenningsfase voor de overige delen van Vuntus, inclusief een visie op de inrichting van het gebied en bijbehorende afstemming met stakeholders en grondeigenaren.
- Werkomschrijving maken voor het VONA-terrein (o.b.v. inrichtingsschets).
- Uitvoeringsstrategie maken voor de provinciale percelen in het oostelijk deelgebied van de Vuntus (o.b.v. inrichtingsschets).

Risico's scope, planning, financiën

In 2022 is er minder bereikt dan vooraf gedacht. Dit komt met name door de beschikbare capaciteit (zowel intern als extern). Dit is ook een risico voor 2023. Daarnaast vormt de impact van het PPLG een risicofactor.

Project 2.1 Natuurontwikkeling (NNN) Het Hol

Projecttrekker	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 900.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	31 maart 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In Q4 2022 is de scope van het project bijgesteld. De uitvoering van het herstel- en inrichtingsplan gaan wij splitsen in 2 onderdelen die volgtijdelijk worden uitgevoerd: • fase 1 baggeren en aanpassing watersysteem • fase 2 de natuurinrichting Fase 1 wordt getrokken door Natuurmonumenten en fase 2 wordt door de Provincie Noord-Holland uitgevoerd. Het oorspronkelijke budget is bij lange na niet voldoende gebleken. In 2022 is gezocht naar besparingen en aanvullende financiering.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten, Waternet/AGV, provincie Noord-Holland		
Samenhang andere OVP-projecten	Verbeteren waterkwaliteit (2.3) en bestrijding exoten (2.5.3)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Besluitvorming over uitwerking en financiering van het ontwerp inrichtings- en herstelplan afgerond.
- Afspraken tussen deelnemende partijen zijn vastgelegd.
- Uitwerking inrichtings- en herstelplan tot een definitief ontwerp gestart.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Aanvullende variantenanalyses watersysteem afgerond.
- Er hebben expertessie t.a.v. keuze watersysteem plaatsgevonden.
- Er zijn afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland over aanvullende financiering.
- Voorstel projectgroep voor de verdere uitwerking/uitvoering van het project.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerkinsfase		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 900.000	€ 900.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 404.987	€ 404.987	Er is in 2022 een nieuwe kostenraming opgesteld en aanvullende financiering gezocht en gevonden bij de Provincie Noord-Holland.
	in 2022	€ 11.250	€ 11.250	
	Totaal	€ 416.237	€ 416.237	
Resterend budget		€ 483.763	€ 483.763	

Doorkijk 20223

Verwachte resultaten per 31 december 2023

- Vervolgaanpak Het Hol door stuurgroep wordt vastgesteld.
- Samenwerkingsovereenkomst tussen uitvoerende partijen wordt opgesteld.
- Uitvoering fase 1 (baggeren en aanpassen watersysteem) van start.
- Voorbereiding uitvoering fase 2 (natuurinrichting) van start.
- Betrekken bewoners het Moleneind, Kromme Rade en 's Gravelandsevaartweg (Kortehoef).

Risico's scope, planning, financiën

Het grootste risico is dat de vergunningen voor het baggeren niet tijdig geregeld zijn. Dat zou een vertraging van de planning betekenen.

Project 2.2a Ecologische verbindingen - N201

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.071.000		
Fase project	Planuitwerkingsfase		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	Dit project is voor 2017 gestart en gefinancierd, dus buiten de Stuurgroep OVP om.		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	In 2021 heeft herijking van het project (faunamaatregelen, vervanging bruggen, onderhoud, en overige maatregelen) plaatsgevonden om de scope en integraliteit van de maatregelen helder te krijgen. De nieuwe scope is vastgelegd in een projectwijziging en vastgesteld in het opdrachtenloket. Op basis van de herijking is ook de planning bijgesteld.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, Waternet/AGV, gebiedsaannemer, ingenieursbureau, particuliere grondeigenaren en ondernemers		
Samenhang andere OVP-projecten	Het aanbrengen van de faunapassages valt onder een trajectbenaderingsproject: dit betekent dat de uitvoering van de faunapassages is gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden en het vervangen van twee bruggen van de N201. Er is bovendien samenhang met elk infra- en natuurontwikkelingsproject in het gebied, waaronder 't Hol, aanpassingen Zuwe en de aansluiting met het Utrechts deel van de N201.		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Opstellen voorlopig ontwerp door Arcadis.
- Opstellen aanbestedingscontract dat aansluit bij het gebiedscontract.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Benodigde onderzoeken zijn voor 80% afgerond. KES gesprekken zijn in- en extern gevoerd. Een eerste concept voor het aanbestedingscontract is opgesteld. Er is vertraging opgelopen door bezwaar van een ander ingenieursbureau m.b.t. de gunning aan Arcadis, door personele wisselingen bij Arcadis en door interpretatieverschillen m.b.t. IFD bouwen van de vaste kunstwerken.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerkinsfase	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.071.000	€ 2.071.000	
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 50.270	€ 50.270	
	in 2022	€ 139.923	€ 139.923	
	Totaal	€ 190.193	€ 190.193	
Resterend budget		€ 1.880.807	€ 1.880.807	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

- Start planfase; in bouwteamverband bereiden de gebiedsaannemer, het ingenieurbureau en de provincie het project voor op de uitvoering.
- Contractdocumenten gereed, inclusief ontwerp.
- Mogelijkheden voor IFD bouwen, duurzaamheid uitgewerkt en opgenomen in de scope.
- Start uitvoeringsfase gebiedsaannemer, waaronder DO/UO.
- Planning uitvoering is 2023/2024.

Risico's scope, planning, financiën

Door vertraging vanwege diverse personeelsswisselingen bij het ingenieurbureau, een iets gewijzigde scope (hergebruik betonnen liggers A9), de locatie van een tweetal faunapassages die niet uitgevoerd kunnen worden door een te hoge waterstand en vanwege de aangescherpte stikstofwet alsmede de prijsstijgingen van het afgelopen jaar, zal de realisatie pas in 2024 starten en zullen er hogere kosten zijn. Eind 2023 worden de daadwerkelijke kosten bekend.

Project 2.2b Ecologische verbindingen - Faunapassages

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.800.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 maart 2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Uitkomsten van het adviesbureau kunnen leiden tot kleine verplaatsing, dan wel vervallen van locaties. Bijvoorbeeld door aanwezigheid van kabels en leidingen die de aanleg van een faunatunnel (financieel) belemmeren. Afgelopen jaar is er vrijwel geen voortgang geboekt door een gebrek aan tijd (prioriteit) en achtervang. De planning schuift dus eigenlijk in zijn geheel een jaar op.		
Betrokken partijen	Gemeente Wijdmeren, Regio Gooi en Vecht, Waterschap/AGV, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, particuliere grondeigenaren en ondernemers		
Samenhang andere OVP-projecten	Samenhang met vrijwel elk infra- en natuurontwikkelingsproject in het gebied.		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Voorleggen vernieuwd plan van aanpak met voorstel tot nieuwe/te schrappen locaties aan RG en SG.
- Ecologisch adviesbureau inschakelen voor exactere uitwerking van faunapassages op vastgestelde locaties.
- Planning met gemeente Wijdmeren over gepland onderhoud en daarbij te combineren faunapassages.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Het plan van aanpak is goedgekeurd door RG en SG.
- Start voor de uitvraag is gemaakt en moet nog worden voorgelegd aan de betrokken partijen.
- Planning wordt doorlopen na uitzetten van de uitvraag voor een adviesbureau.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerkinsfase		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 66.500	€ 1.742.384	
Herzien projectbudget				Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten
Totaal besteed:	t/m 2020	-	€ 98.742	
	in 2021	-	-	
	Totaal	-	€ 98.742	
Resterend budget		€ 66.500	€ 1.643.642	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

- Ecologisch adviesbureau inschakelen voor exactere uitwerking van faunapassages op vastgestelde locaties, lees: schetsontwerp per locatie.
- Waar nodig een vervolgstap tot een voorlopig en/of definitief ontwerp.
- Planning met gemeente Wijdmeren over gepland onderhoud en daarbij te combineren faunapassages = planning wanneer welke passage in uitvoering door wie.

Risico's scope, planning, financiën

- Mogelijk is het projectbudget ontoereikend omdat kosten zijn gestegen en het meenemen in andere werken vaak niet lukt.

Project 2.3 Verbeteren waterkwaliteit

Projecttrekker(s)	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht		
Projectraming volgens UVP	€ 4.350.000		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	12 december 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Waterkwaliteitsmaatregel 'Natuurvriendelijke inrichting oevers Spiegelplas': de oorspronkelijke locatie (langs de noordwest zijde van de Spiegelplas) is niet geschikt gebleken door een te grote hoeveelheid bomen (oevers worden overschaduwt). Nieuwe locaties worden momenteel onderzocht, waarbij de eilanden aan de zuidoost kant geschikt lijken. Waterkwaliteitsmaatregel 'beperken fosfaatbelasting Ster en Zodden': er komt geen aparte defosfateringsinstallatie (DFI) bij de Ster. Het water bij de Ster wordt straks omgeleid naar de DFI bij de Weersloot. Het project zit momenteel in de planuitwerking/ontwerpfase. Herstel invloed kwelwater 't Hol en Suikerpot: kwel herstellen blijkt na onderzoek onmogelijk. Focus nu op de volgende maatregelen: (1) polderdoorstroomprincipe, via stuwen en dammen, kwel in het systeem houden en de juiste kant op sturen. Deze maatregel is onderdeel van inrichtingsherstelplan 't Hol/Suikerpot (IHP), gaat mee in uitvoering provincie met een bijdrage vanuit KRW programma. Aangepaste planning voor de waterkwaliteitsmaatregel 'Instellen polderdoorstroomprincipe + beperken fosfaatbelasting Weersloot & Ster van Loosdrecht': uitvoering in 2023 Waterkwaliteitsmaatregel 'Beperken externe fosfaatbelasting Kortenhoefse Plassen (defosfateringsinstallatie ANKO Zuid)' is momenteel in de ontwerpfase. De uitvoering van het beperken van de waterstroom vanuit achterland Stichts Ankeveense Plassen is afhankelijk van deze maatregel, aangezien dat water wordt doorgeleid naar Kortenhoef en daar wordt gedefosfateerd. In 2023 start de uitvoering. Waterkwaliteitsmaatregel 'Omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense Plassen' wordt momenteel uitgevoerd en is gereed in 2023.		
Betrokken partijen	Waternet/AGV, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Hilversum, Natuurmonumenten, diverse bewonersverenigingen		
Samenhang andere OVP-projecten	Samenhang met Zwevend slib en waterplanten (1.7.2), het legakkerherstel in de Kievitsbuurten (1.8) en de NNN realisaties (2.1).		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Eind 2022 is de planuitwerking gereed voor de defosfateringsinstallaties bij de Spiegelpolder en de Kortenhoefse Plassen.
- Het onderzoek naar het beperken van de fosfaatbelasting in het Hilversums Kanaal is afgerond en er is een besluit genomen over het al dan niet realiseren van een defosfateringsinstallatie.
- De gewijzigde afvoer van polderwater uit de Spiegelpolder en het omleiden van de waterstroom vanuit het achterland Hollands Ankeveense Plassen zijn gerealiseerd.
- Er zijn afspraken gemaakt over de realisatie en financiering van het onderdeel herstel invloed kwelwater 't Hol en Suikerpot uit het Inrichtingsherstelplan 't Hol/Suikerpot.
- Het projectplan voor het instellen van het polderdoorstroomprincipe Weersloot is vastgesteld.
- Het instellen van het polderdoorstroomprincipe in de Ster is opgenomen in het inrichtingsplan voor de Ster.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- De planuitwerking voor de defosfateringsinstallaties bij de Spiegelpolder en bij de Kortenhoefse Plassen zijn gereed. De ontwerpfase is ook zo goed als afgerond en uitvoering start in 2023-2024.
- Het onderzoek naar het beperken van de fosfaatbelasting in het Hilversums Kanaal is zo goed als afgerond. Naar aanleiding van de fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef, zal in het 1e kwartaal van 2023 een besluit genomen worden over welke maatregel het meest doelmatig is.
- De gewijzigde afvoer van polderwater uit de Spiegelpolder en het omleiden van de waterstroom vanuit het achterland Hollands Ankeveense Plassen middels een gemaal zijn in uitvoering. Verwachte afronding in 2023.
- Er zijn afspraken gemaakt over de realisatie en de financiering van het onderdeel herstel invloed kwelwater 't Hol en Suikerpot.
- De polderdoorstroomprincipes in de Ster en Weersloot zijn opgenomen in de uitvoeringsplannen van het waterschap, maar nog niet vastgesteld.

Overige bijzonderheden

- De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het wettelijke kader om de goede ecologische en chemische waterkwaliteit te bereiken. Om invulling te geven aan de KRW maken alle lidstaten, iedere zes jaar voor elk stroomgebied een Stroomgebiedbeheerplan (SGBP).
- Voor Waterschap AGV geldt specifiek dat het elke zes jaar een heroverweging uitvoert van maatregelen en doelen voor alle oppervlaktewaterlichamen waarbij alle maatregelen uiterlijk in 2027 moeten zijn genomen.
- Het implementatieplan voor de KRW maatregelen van 2022-2027 is vastgesteld, zie ook Implementatieplan KRW maatregelen AGV 2022-2027 (waterschapsinformatie.nl).

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuit-werkingsfase		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		-	€ 4.350.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed:	t/m 2021			Omdat de uitvoering van de KRW maatregelen geheel bij het waterschap AGV ligt en per maatregel subsidie wordt aangevraagd, is afgesproken om de financiën van deze maatregelen bij AGV te laten i.p.v. via de gezamenlijke rekening bij het groenfonds
	in 2022	-	-	
	Totaal	-	-	
Resterend budget		-	€ 4.350.000	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

- Het bouwen van de defosfateringsinstallatie bij de Spiegelpolder en Kortenhoefse Plassen is gestart.
- Er wordt een besluit genomen over welke maatregel het meest doelmatig is om de fosfaatbelasting vanuit het Hilversums Kanaal naar Kortenhoef te verminderen.

Risico's scope, planning, financiën

De Kaderrichtlijn Water is een Europese Richtlijn die door alle lidstaten moet worden nageleefd. Op Europees en nationaal niveau zijn afspraken gemaakt over de invulling van de verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien. Zo moeten in 2027 alle maatregelen genomen zijn om de wateren in 'goede toestand' te krijgen. De goede toestand voor oppervlaktewateren gaat zowel over een 'goede chemische toestand' als een 'goede ecologische toestand'.

Project 2.4.1 Nieuw habitat moerasvogels op privaat eigendom

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 600.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	Geen		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	- Scope: De interesse is nog beperkt. Er zijn gegadigden om maatregelen te treffen, maar deze voldoen niet altijd aan de subsidievoorwaarden. Een subsidieaanvraag vergt een voorinvestering. Onderzocht wordt of en hoe het programmteam OVP vooraf meer inzicht kan geven in de kansrijkheid van een eventuele SKNL-subsidieaanvraag gezien het beoogde doel van project 2.4.1. - Planning: haalbaarheid (afronding in 2024) is afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland		
Samenhang andere OVP-projecten	Project hangt samen met NNN-realisatie (2.1), verbeteren waterkwaliteit (2.3), maatregelen voor moerasvogels (2.4.3), ganzenbeheer (2.5.1) en ganzenvraat (2.5.2).		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

Dit project beoogt circa 40 ha bestaand bos (uitgezonderd kwalificerend veenbos (H91D0) of een ander kwalificerend habitatype) om te vormen tot waardevol rietland waarvan het beheer duurzaam is geregeld, bijvoorbeeld door beheerafspraken met particulieren, vrijwilligers en in combinatie met verdienmodellen (ondernemers). Het budget van dit project (max. €600.000) is gelabeld aan de Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland (SKNL). Subsidie is mogelijk voor twee onderdelen:

- functieverandering: compensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond.
- investering: voor de volgende extra inrichtingsmaatregelen (vaak na functieverandering) om de gewenste natuur te kunnen krijgen:
 - realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;
 - verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein;
 - omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

Interessepeiling is gedaan. Er hebben zich zes particulieren gemeld met interesse voor maatregelen voor moerasvogels op hun eigendommen. De percelen van de eigenaren die zich hebben gemeld, vallen voornamelijk onder 2b. en 2c. Een deel van de percelen is momenteel geen bos maar water. Een ander deel is weliswaar bos, maar met een kwalificerend veenbos (H91D0) of een ander kwalificerend habitatype.

Om alsnog het doel te behalen (40 ha bos omvormen), zal komend jaar een aanvullende interessepeiling worden gedaan. Ondersteuning vanuit het provinciale Regiebureau is nodig om inzicht te geven in de kansrijkheid van een eventuele SKNL-subsidieaanvraag. Met particulieren die voldoen aan de eisen, wordt contact opgenomen om afspraken te maken over een subsidieaanvraag en over het beheer na inrichting.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning	n.v.t.	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 25.000	€ 600.000	
Herzien projectbudget			€579.731	
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 24.909	€24.909	
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 24.909	-	
Resterend budget		€ 91	€554.823	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

Er is een aanvullende interessepeiling gedaan.

Risico's scope, planning, financiën

Voorwaarden van de regeling. Beheermaatregel is het maken van afspraken met geïnteresseerde particulieren die bereid zijn bestaand bos (uitgezonderd kwalificerend veenbos (H91D0) of een ander kwalificerend habitat-type) om te vormen tot waardevol rietland en dat duurzaam te beheren.

Project 2.4.3a Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 2.600.000		
Fase project	Planuitwerkingsfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 april 2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Er worden in deze opdracht 3 van de 8 deelgebieden gerealiseerd. 2 Deelgebieden realiseert Natuurmonumenten zelf. De overige 3 deelgebieden worden in een latere fase na 2025 opgepakt, mits er een LIFE-subsidie door Natuurmonumenten wordt aangevraagd. Anders is er geen budget voor vervolgstappen. Er is een paar maanden vertraging in de selectie van deelgebieden voor de periode van 2022 – 2025. Er is een taakstellend budget afgesproken. Tijdens de planuitwerking wordt gezien wat daarvoor het beste kan gebeuren.		
Betrokken partijen	Vereniging Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland, Waternet en gemeente Wijdereen		
Samenhang andere OVP-projecten	Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (project 1.7), het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, project 2.1), het verbeteren van de waterkwaliteit (project 2.3), het voeren van populatiebeheer voor ganzen (project 2.5.1), het treffen van noodmaatregelen tegen ganzenvraat ten behoeve van grote karekiet (project 2.5.2), exotenbeheer.		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Uitwerking van kansrijke maatregelen gereed.
- Start planuitwerking.
- Aanvraag LIFE subsidie verkend en uitgesteld.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

Uitwerking van kansrijke maatregelen gereed, start planuitwerking, bepalen welke 3 deelgebieden gerealiseerd gaan worden, concept definitief ontwerp gereed.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerkinsfase		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 2.600.000	€ 2.600.000	
Herzien projectbudget		€ 2.401.804	€ 2.401.804	Projectbudget verlaagd t.b.v. dekking programmakosten en Quickscan Nieuwe PolderPlas
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 516.668	€ 516.668	
	in 2022	€ 17.622	€ 17.622	
	Totaal	€ 534.290	€ 534.290	
Resterend budget		€ 1.867.514	€ 1.867.514	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2023

Inrichtings- en beheerplan gereed, vergunning aangevraagd en verkregen, bestek opstellen, contractdossier en aanbesteding afgerond, aannemer geselecteerd, start realisatie medio augustus maatregelen periode 2023 - 2025.

Risico's scope, planning, financiën

- Intensiever beheer nodig.
- Strengere eisen aan de toepassing van gebiedseigen materialen.
- Aanbestedingsprocedure aannemer contracteren mislukt.

Project 2.4.3b Realiseren natuurnetwerk Nederland (NNN) - Quickscan Nieuwe Polderplas

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 0		
Fase project	Verkenningfase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	7 december 2019		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Er wordt op dit moment door het baggerteam van OVP een casus voor een onderwatereiland uitgewerkt.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren Waternet/AGV, Tjhuis Ingenieurs		
Samenhang andere OVP-projecten	Samenhang met baggeropgave (1.7), maatregelen voor moerasvogels op privaat eigendom (2.4), recreatieve routes (1.1) en het realiseren van het icoon van Loosdrecht (1.6).		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

Besluit over de Nieuwe Polderplas en hoe deze in te zetten voor de doelen van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

In 2022 is de waterbodemonota van Waternet opgesteld. Dit beschrijft de voorwaarden waaronder bagger kan worden toegepast in de plassen. Met deze eisen (en ook andere eisen op het gebied van waterkwaliteit en ecologie) is in 2022 gestart met het uitwerken van een casus voor een onderwatereiland. Daar kan pas in 2023 een besluit over genomen worden omdat de casus nog onvoldoende is uitgewerkt.

Projectcijfers per fase

		Fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 62.000	€ 62.000	€ 31.000 budget uit project baggeren + € 31.000 budget uit project Moerasvogels
Herzien projectbudget		€ 62.000	€ 62.000	
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 23.800	€ 23.800	Excl. aanschafkosten van € 648.000
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 23.800	€ 23.800	
Resterend budget		€ 38.200	€ 38.200	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

De notitie voor de casus zal in 2023 worden afgerond waarmee de haalbaarheid van toepassing van bagger in de plas kan worden afgewogen. Met deze kennis kan met belanghebbenden gesproken worden over wensen en suggesties, en ook over mogelijkheden om initiatieven te financieren. Als die informatie op een rij staat, kan een besluit genomen worden over de Nieuwe Polderplas.

Risico's scope, planning, financiën

- Mate van draagvlak voor een herinrichting.
- Binnen de bestaande projecten bagger en moerasvogels lijkt momenteel onvoldoende resterend budget om een natuureiland te realiseren. Financiering moet dus nog geregeld worden.

Project 2.5.2 (Nood)maatregelen ganzenvraat

Projecttrekker(3)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 50.000		
Fase project	Realisatiefase		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)			
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Jaarlijks wordt een deel van de nylon netten vervangen door gaas als verbetermaatregel. Het huidig onderhoudscontract loopt tot eind 2024.		
Betrokken partijen	Natuurmonumenten		
Samenhang andere OVP-projecten	Nauwe samenhang met het project Maatregelen voor moerasvogels (2.4.3)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Monitoring: uitvoeren van drone-inventarisatie van rietkragen rond mei 2022 met rapportage over effectiviteit rasters en voorstel voor vervolgaanpak.
- Nieuw onderhoudscontract voor het noodzakelijk onderhoud aan de geplaatste rasters.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

Begin 2022 is een nieuw onderhoudscontract afgesloten om de bestaande ganzenrasters te onderhouden. Tevens worden stapsgewijs de rasters van nylon netten vervangen door gaas, dat veel robuuster is.

Overige bijzonderheden

De uitvoering van de drone-inventarisatie is ondergebracht bij het deelproject Moerasvogels. De informatie die uit de inventarisatie volgt, is van belang voor de planning en aanpak hiervan.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatiefase		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 57.346	€ 57.346	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 57.346	€ 57.346	
	in 2022	-	-	
	Totaal	€ 57.346	€ 57.346	
Resterend budget		€ 0	€ 0	

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2023

Onderhoud en reparatie en vervanging van ganzenrasters zijn begroot op € 16.242. Inmiddels worden deze maatregelen uitgevoerd binnen project 2.5.1 Populatiebeheer ganzen

Risico's scope, planning, financiën

Het huidige onderhoudscontract loopt tot eind 2024. Voorjaar 2024 zal in principe de laatste onderhoudsronde zijn. Wellicht nog een aparte onderhoudsronde eind 2024, maar dit is effectiever om pas aan het einde van de winter of in het vroege voorjaar uit te voeren. Het kan een goed idee zijn het huidige onderhoudscontract hiertoe met 4 maanden te verlengen.

Project 2.5.3 Bestrijding exoten

Projecttrekker(s)	Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	€ 1.000.000 (waarvan 50% cofinanciering)		
Fase project	Planuitwerking en realisatie		
Datum goedkeuring huidig PVA (SG/RG)	15-12-2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Na de evaluatie van het oorspronkelijke plan van aanpak is besloten de koers te wijzigen en ons te richten op structureel en toekomstgericht beheer en het tegengaan van overlast, met een daarbij behorend structureel beheerbudget. Er is daartoe een nieuw plan van aanpak gemaakt en vervolgens is er gewerkt aan een nieuw beheerplan. Doel was om in 2022 het eerste deel van het beheerplan Overlast-gevende Waterplanten gereed te hebben. De inventarisatie van gebruik en voorstellen voor functies en zonering kosten echter meer tijd dan van te voren bedacht.		
Betrokken partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdmeren, Plassenschap Loosdrecht e.o., Waterschap/AGV, Natuurmonumenten, Watersportverbond, HISWA-Recron en VSCA.		
Samenhang andere OVP-projecten	Project hangt samen met baggeropgave (1.7) en maatregelen voor moerasvogels (2.4)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

Het opstellen van een structureel en toekomstgericht beheerplan voor de aanpak van waterplanten die overlast veroorzaken, met een daarbij behorend structureel beheerbudget. Naast cabomba en ongelijkbladig vederkruid gaat het beheerplan ook om soorten als grof hoornblad, waterpest, aarvederkruid of fonteinkruid.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- In het eerste kwartaal is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld dat op 30 maart 2022 is gedeeld met de stuurgroep OVP. In de tweede helft van 2022 is uitvoering gegeven aan de eerste drie stappen van dit plan van aanpak om te komen tot het beheerplan.
- Daarnaast is de pilot in 't Hol (waarbij 't Hol met rasters werd afgesloten van het Moleneind) nu afgerond en geëvalueerd. Deze rasters houden cabomba tegen terwijl de vissen er onderdoor kunnen zwemmen.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Planuitwerkinsfase	-	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 500.000	€ 500.000	
Herzien projectbudget				
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 358.144	€ 358.144	
	t/m 2022	€ 29.179	€ 29.178	
	Totaal	€ 387.323	€ 387.323	
TResterend budget		€ 112.677	€ 112.677	

Doorkijk 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2023

Beheerplan Overlastgevende Waterplanten met afspraken over de wijze van beheer, de organisatie van (de samenwerking van) dit beheer en de inzet van eenmalige en structurele middelen van de samenwerkende partijen, wordt in 2023 bij voorkeur vastgelegd in een (bestuurs)overeenkomst.

Risico's scope, planning, financiën

Het komen tot een beheerplan is een zoektocht, de moeilijkheid zit met name in het vinden van financiering. Daar zit veel onzekerheid in. Ook is er aangegeven dat deels eigen materieel gebruikt kan worden door partijen in de bestrijding van waterplanten. Maar of dit echt kan, is nog niet zeker. Ook is het beheer na 2027 een aandachtspunt

7

Transformatie recreatiesector



Project 3.1 Gebiedsloods

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 320.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18 juli 2018 en 3 februari 2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Sinds medio 2021 wordt de huidige, verbrede, scope gehanteerd. Daarbij ondersteunt de gebiedsloods ondernemers niet alleen bij het opstellen van bedrijfsplannen, maar wordt ook getracht ondernemers te verbinden met bedrijfsconcepten die elders goede resultaten laten zien. Ook stimuleert de gebiedsloods ontwikkelingen die de beeldkwaliteit in het gebied kunnen verbeteren, die langer verblijf door bezoekers bevorderen en meer inzicht geven in de geldende juridische kaders. Oorspronkelijk uitgangspunt was de gebiedsloods 4 jaar in te zetten. De verbrede scope was aanleiding om de inzet van de gebiedsloods te verlengen. De stuurgroep had de wens de gebiedsloods aanvullend in te zetten in 2022, 2023 en 2024. Voor de inzet van de gebiedsloods in 2023 en verder zijn echter geen financiële middelen beschikbaar. Verder ontbreekt er uitvoeringsbudget voor recreatie en toerisme. Hierdoor kunnen activiteiten van de gebiedsloods soms moeilijk verder worden gebracht.		
Betrokken partijen	Transitieteam OVP, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, ondernemers recreatiesector, HISWA-Recron, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, Plassenschap Loosdrecht e.o..		
Samenhang andere OVP-projecten	De inzet van de gebiedsloods is erop gericht de recreatiesector in brede zin te steunen in de ontwikkeling van de transformatie. De inzet loopt via het Transitieteam (project 3.2). De inzet van de gebiedsloods heeft relatie met het traject Recreatie 2030 dat voortvloeit uit het project Integreren recreatie en natuur (project 3.3). Ook brengt de gebiedsloods de belangen van recreatie en toerisme in bij projecten het vergroten aanbod waterrecreatie 's Graveland en Kortenhoef (1.2), alternatieven waterrecreatie (1.3), Nieuwe Polderplas (2.4.3) en Maatregelen voor moerasvogels (2.4) en Icoon van Loosdrecht (1.6).		

Resultaatbereik 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022:

- Opstellen van een gemeentelijk ontwikkel- en toetsingskader voor de gemeenten Wijdmeren en Stichtse Vecht dat helderheid biedt aan potentiële investeerders over de mogelijkheden en wat waar wel en niet kan.
- Individuele support bij ca. 15 initiatieven (bv. ecolodges, iconisch eiland, watersportinitiatieven en andere initiatieven waarmee het recreatief aanbod wordt verbreed). Ondernemers die daar behoefte aan hebben worden ondersteund bij het realiseren van hun plannen.

- Uitvoeren van een ‘inventarisatie verblijfsrecreatiebedrijven’ waarbij wensen van ondernemers in het gebied worden opgehaald en de manier waarop zij die wensen willen realiseren.
- Het inventariseren van investeerders die geïnteresseerd zijn in het Oostelijke Vechtplassengebied.
- Verkenning buitenplaatsen: inventariseren van de kansen die buitenplaatsen bieden om het toeristisch product te versterken.
- Het organiseren en trekken van gezamenlijke conceptontwikkeling van twee of drie boekbare arrangementen.
- Een kader voor het mogelijk maken van ecolodges in bepaalde delen van het Oostelijke Vechtplassengebied.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Zowel bij de gemeente Wijdmeren als Stichtse Vecht ontbreekt het momenteel aan capaciteit om gezamenlijk met de gebiedsloods een gemeentelijk ontwikkel- en toetsingskader op te stellen. Voor Wijdmeren is beknopt in beeld gebracht hoe een ontwikkelkader eruit zou kunnen zien. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Wijdmeren in juni een motie aangenomen om een ‘Programma Recreatie en Toerisme’ op te stellen. Daarin wordt ook een kader voor beleidsafweging en toetsing opgenomen. Als er middelen beschikbaar komen, wordt deze motie in 2023-2024 uitgevoerd. Met het oog daarop is in 2022 geen verdere invulling gegeven aan het opstellen van een separaat ontwikkelkader.
- Er is aan 15 ondernemers/initiatieven individuele support gegeven bij de ontwikkeling van een bedrijfsplan. De resultaten verschillen per ondernemer en per plan.
- De verblijfsrecreatiebedrijven zijn door de gebiedsloods bezocht en er is een overzicht gemaakt van hun wensen. Naar aanleiding van deze bedrijfsbezoeken zijn diverse ondernemers geholpen met het uitwerken van plannen. Anderen werken plannen zelfstandig of met andere adviseurs verder uit. Enkele plannen zijn bij de gemeenten verder in procedure gebracht.
- Samen met de voorzitter van het Transitieteam heeft de gebiedsloods het Oostelijke Vechtplassengebied onder de aandacht gebracht bij verschillende potentiële investeerders.
- Vanwege tijdgebrek heeft een inventarisatie van toeristische mogelijkheden bij buitenplaatsen niet plaatsgevonden. Wel is overleg geweest met Utrechtse buitenplaatsen om kennis te nemen van de wijze waarop daar toeristische mogelijkheden worden toegevoegd.
- Er is een concept uitgewerkt voor het ontwikkelen van ecolodges: ze zijn nu te boeken in het gebied. Hierbij is ook gewerkt aan een kader voor ecolodges. Dat moet door zowel Wijdmeren als Stichtse Vecht verder verfijnd worden, waarna het ter vaststelling in procedure kan worden gebracht. Er is ook gewerkt aan een concept voor de ontwikkeling van de eilanden in het plassengebied. Dit wordt nog verder uitgewerkt, samen met de initiatiefnemers.
- In de loop van het jaar werd duidelijk dat het zinvol is om ook andere manieren te zoeken om het recreatief aanbod te ontwikkelen. Daarbij zijn twee trajecten gestart om samen met vrijwilligers en geïnteresseerden aansprekende projecten op te pakken. Het eerste heeft betrekking op ‘Local Lounge’, een initiatief om onderscheidende plekken te realiseren om van de natuur genieten. Voor dit initiatief zijn er twee bijeenkomsten geweest. Het tweede traject betreft ‘De Gouden Greep’, het realiseren van een prijswinnend ontwerp voor het Icoon van Loosdrecht (1.6). In 2022 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met een groep lokale betrokkenen en de prijswinnares. Er wordt toegewerkt naar een stichting in oprichting, het aanvragen van een startbudget en het ontwikkelen van een eigen website. Idee is het initiatief te realiseren op eiland Weer in de Loosdrechtse Plassen.
- Met de ondernemers en HISWA-Recron is gewerkt aan plannen om de inbreng van het ondernemersbelang op een zo efficiënt mogelijke manier te organiseren in het gebied van de Oostelijke Vechtplassen.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 432.000	€ 432.000	
Herzien projectbudget		€ 432.000	€ 432.000	Begin 2022 is extra budget toegekend van € 112.000, waarmee het totaal-budget uitkomt op € 432.000
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 318.339	€ 318.339	
	in 2022	€ 70.665	€ 70.665	
	Totaal	€ 389.004	€ 389.004	
Resterend budget		€ 42.996	€ 42.996	

Doorkijk 2022

In 2023 worden de werkzaamheden van de gebiedsloods beëindigd. Daarbij worden lopende trajecten op een nette en passende manier afgerond of zodanig uitgewerkt dat deze zelfstandig of met andere ondersteuning verder kunnen.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is geen uitvoeringsbudget voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en kansrijke initiatieven die het recreatief aanbod en het recreatief seizoen verbreden.
- Een duidelijke visie op Recreatie en Toerisme kan de beoogde transitie van de recreatie en een samenhang in activiteiten die daartoe bijdragen, bevorderen. Het is wenselijk dat een dergelijke visie ook geborgd wordt in toetsingskaders en plannen van de bevoegde gezagen. Daarmee wordt tevens bevorderd dat initiatiefnemers de haalbaarheid van ideeën aan de voorkant beter kunnen inschatten.
- In het gebied gelden regimes en regelgeving die beperkingen aan ontwikkelingen kunnen opleggen. Met name natuurregelgeving kan de ontwikkeling van recreatie beperken. Dit aspect komt de gebiedsloods geregeld tegen bij het ontwikkelen van bedrijfsplannen met ondernemers.
- Bij de integratie van natuur en recreatie is sprake van koudwatervrees. Er zijn best practices nodig om te laten zien dat het mogelijk is. Daar moet ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van omliggende natuurwaarden zou hieraan bij kunnen dragen.

Project 3.2a Transitieteam recreatie en toerisme

Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 50.000		
Fase project	Realisatie		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	18 juli 2018		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Sinds medio 2021 wordt de huidige, verbrede, scope gehanteerd. Daarbij wordt niet alleen ingezet op ontwikkeling van binnenuit, maar wordt ook getracht ondernemers te verbinden met bedrijfsconcepten die elders goede resultaten laten zien. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van de beeldkwaliteit, op mogelijkheden die langer verblijf in het gebied door bezoekers bevorderen ten gunste van de vakantiemarkt en op beter inzicht in de geldende juridische kaders. In de oorspronkelijke scope had het transitieteam de taak vergunningaanvragen van initiatiefnemers verder te brengen binnen de afzonderlijke overheden die zitting hebben in het transitieteam. Het transitieteam heeft geen uitvoeringsbudget (meer) voor het ondersteunen, verder brengen of uitvoeren van acties die de transformatie tot stand kunnen brengen of bevorderen. De realiteit is dat het op dit moment veelal blijft bij plannen en wensen en dat er veel tijd, energie en creativiteit gaat zitten in het vinden van middelen.		
Betrokken partijen	Transitieteam OVP, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, recreatieondernemers, HISWA-Recron, Regio Gooi en Vechtstreek, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere OVP-projecten	Het transitieteam heeft een belangrijke rol bij de 'Aanpak Recreatie 2030' (onderdeel van 3.3). De projecten die zich richten op het versterken van het vrijetijdslandschap zijn belangrijk voor de transitie van de recreatiesector. Het gaat dan om de projecten: recreatieve verbindingen (1.1), vergroten aanbod waterrecreatie 's Graveland en Kortenhoeve (1.2), alternatieven waterrecreatie (1.3), Icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (project 1.7), herstel legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe Polderplas (2.4.3). Ook de projecten Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) en Van dorpslint naar recreatieboulevard (1.5) zijn van belang, omdat goede bereikbaarheid, ontsluiting en een aantrekkelijk gebied relevant zijn om de gewenste transitie te realiseren. Verder kan een BIZ of investeringsfonds, waarnaar binnen 3.4 een verkenning wordt gedaan, bijdragen aan de beoogde transitie. Tenslotte werkt het transitieteam nauw samen met de gebiedsloots (3.1) om de transitie te stimuleren.		

Resultaten

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- Er is voor de komende jaren planmatige aanpak met acties opgesteld en in uitvoering die aansluit bij de vastgestelde, verbrede scope én bij de uitkomsten van de 'Aanpak recreatie 2030'. Beoordeeld wordt of in deze aanpak het seminar Toekomststrategie en de inspiratiesessies voor lokale ondernemers weer een plek krijgen.
- Het actieplan voor de 'Aanpak recreatie 2030' is gereed. Dit plan is opgesteld gecombineerd óf in samenhang met de planmatige aanpak voor de transitie van de recreatie.
- Voor een plan van aanpak en een verkenning naar De Gouden Greep zijn middelen gevonden en het plan is opgesteld.
- Binnen de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdmeren zijn kaders voor het toestaan van ecolodges vastgesteld.
- Er zijn plannen vastgesteld voor de recreatieve ontsluiting rond Trompenburgh in 's-Graveland die in uitvoering kunnen worden genomen.
- De POV is aangevuld met een uitzonderingsartikel voor recreatieve ontwikkelingen in het Oostelijke Vechtplassengebied, passend binnen de looptijd van het gebiedsakkoord.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- Er is een plan opgesteld met acties voor de transformatie van de recreatie. Veel acties daarin sluiten aan bij de 'Aanpak recreatie 2030' maar verdere inbedding is nodig zodat er één actieplan ontstaat voor de transformatie van de recreatie en de 'Aanpak recreatie 2030'. Vanwege gebrek aan capaciteit is de integratie van beide trajecten nog niet verder uitgewerkt. De acties zijn wel benoemd maar in de benodigde capaciteit en menskracht is (grotendeels) nog niet voorzien.
- Het transitieteam is een traject gestart (onder de noemer Strategic Doing) waarbij bewoners en ondernemers actief worden betrokken bij het realiseren van recreatieve voorzieningen in het gebied. De keuze van thema's en de aanpak hiervoor zijn uitgewerkt door de voorzitter van het transitieteam en de gebiedsloots. De voorzitter speelde bovendien een actieve rol bij de selectie en invitatie van deelnemers. De gebiedsloots leidt de themabijeenkomsten waaraan ook vanuit het transitieteam diverse personen hebben deelgenomen. Het traject is nog gaande. De geselecteerde thema's zijn Local Lounge, Avontuur-natuur, Duurzaam Recreëren en De Gouden Greep.
- De verkenning naar De Gouden Greep is in gang gezet samen met de prijswinnares en een groep betrokkenen en vrijwilligers. Het projectvoorstel is inhoudelijk verder uitgewerkt en wordt op haalbaarheid beoordeeld. Het idee is om voor het vinden van aanvullende financiering een stichting op te richten. Ook is er een website voor De Gouden Greep in de maak. Voor realisatie is eiland Weer, in de Loosdrechtse Plassen, in beeld als optie.
- Er is een kader voor ecolodges opgesteld. Zowel de gemeente Wijdmeren als Stichtse Vecht moeten dit kader nader verfijnen, waarna het ter vaststelling in procedure kan worden gebracht.
- Via Groene Uitweg zijn er middelen beschikbaar voor de recreatieve ontsluiting van 's-Graveland en in het bijzonder de buitenplaats Trompenburgh. Met stichting Monumentenbezit (eigenaar Trompenburgh) en Natuurmonumenten (eigenaar buitenplaats Gooilust) worden plannen uitgewerkt om de buitenplaatsen Trompenburgh en Gooilust via een nieuw te realiseren wandelpad met elkaar te verbinden. Inzet is om met de openstelling van buitenplaats Trompenburgh (begin 2024) ook het wandelpad gereed te hebben.
- Eind 2022 besloten de provinciale staten van Noord-Holland een uitzonderingsartikel in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) op te nemen voor recreatieve ontwikkelingen in het Oostelijke Vechtplassengebied, passend bij en geldend gedurende de looptijd van het gebiedsakkoord. Via deze bepaling mogen recreatieve aanvragen worden beoordeeld op basis van de oude, ruimere, regels die golden op het moment dat het gebiedsakkoord door de gezamenlijke partijen werd aangegaan. Op voordracht van het transitieteam werd het proces hiertoe via een verzoek in de stuurgroep, in gang gezet.
- Het transitieteam is in 2022 acht keer bijeen geweest. De externe voorzitter fungeert eveneens als adviseur en ondersteunt de gebiedsloots bij zijn werkzaamheden om bedrijfsplannen voor ondernemingen op te stellen.

- In 2022 zijn gesprekken op initiatief van het transitieteam gevoerd met zeven potentiële en bestaande investeerders in nieuw recreatief aanbod. De voorzitter van het transitieteam nam hiertoe het initiatief. In de gesprekken is de beoogde transformatie van de recreatie besproken en is het gedachtegoed van het 'Toekomstbeeld recreatie 2030' onder de aandacht gebracht bij deze partijen.
- De voorzitter van het transitieteam heeft vanuit zijn rol diverse trajecten ondersteund, overleggen bijgewoond en advies gegeven, bijvoorbeeld in het kader van de Aanpak recreatie 2030 en de opzet van een adviescommissie voor het aanwenden van toeristenbelasting in Wijdmeren.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Realisatie		
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		€ 281.438	€ 281.438	Budget van project 3.4 is toegevoegd aan het budget voor dit project, omdat dit project vanuit het transitieteam is opgepakt.
Herzien projectbudget		€ 163.500	€ 163.500	Restant budget van project 3.3 van € 26.500 is overgeheveld t.b.v. Aanpak recreatie 2030. € 5.000 van project 3.4 is overgeheveld naar capaciteit. In 2022 is een extra budget van € 37.000 toegekend. Van dit budget is het bedrag dat eind 2021 nog over was, € 29.440, expliciet beschikbaar gesteld voor project 3.4 verkenning BIZ / investeringsfonds.
Totaal besteed:	t/m 2021	€ 97.060	€ 97.060	
	in 2022	€ 30.000	€ 30.000	Van dit bedrag is € 5.000 ingezet voor de verkenning BIZ / investeringsfonds en € 25.000 voor het voorzitterschap van het transitieteam
	Totaal	€ 127.060	€ 127.060	Van dit bedrag is € 29.440 voor project 3.4 verkenning BIZ / investeringsfonds
Resterend budget		€ 36.440	€ 36.440	Van dit bedrag is € 24.440 expliciet bestemd voor de verkenning BIZ / Investeringsfonds Van dit bedrag is € 12.000 bestemd voor het transitieteam

Doorkijk 2023

- Het actieplan waarin de verschillende acties voor de transformatie én de Aanpak recreatie 2030 zijn geïntegreerd, is gereed en in uitvoering. Daarvoor is een uitvoeringsstructuur opgezet. Of het transitieteam daarbij nog een rol heeft is onderwerp van gesprek in 2023. Ook andere uitvoeringsstructuren zijn mogelijk.

- Over de realiseerbaarheid van De Gouden Greep is duidelijkheid. Verdere acties ter realisatie van dit icoon zijn in gang gezet en er is een exploitatieplan opgesteld.
- Het kader voor de ecolodges is nader uitgewerkt en kan ter vaststelling in procedure worden gebracht.
- De plannen voor het wandelpad tussen Trompenburgh en Gooilust zijn uitgewerkt en uitgevoerd.
- Ideeën voor recreatieve loungeplekken in het gebied zijn verder uitgewerkt door de vrijwilligers in samenwerking met partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Risico's scope, planning, financiën

- Er is geen uitvoeringsbudget voor recreatie en toerisme. Dat werkt remmend op de innovatie en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en op veelbelovende initiatieven die recreatief aanbod en het recreatief seizoen verbreden.
- Het transitieteam ondersteunt samen met de gebiedsloots de realisatie van De Gouden Greep, één van de winnaars van de prijsvraag Icoon van Loosdrecht (1.6). Verkenning, en zo mogelijk realisatie, gebeurt in nauwe samenwerking met de prijswinnaar en een groep vrijwilligers. Er zijn echter geen middelen voor realisatie. Zelfs het vinden van een klein startbudget kost veel inspanning en moeite. Hoewel er vanuit de partners wel betrokkenheid is, ontbreekt het aan formele capaciteit om in dit traject actief te participeren. Dit vormt een risico voor het realiseren van het icoon.
- De transitie wordt geremd door het ontbreken van een ontwikkelkader en een integrale visie op recreatie en toerisme.
- In het gebied gelden regimes en regelgeving die beperkingen aan ontwikkelingen kunnen opleggen. Met name natuurregelgeving brengt dergelijke restricties met zich mee.
- Bij de integratie van recreatie en natuur is sprake van koudwatervrees. Er zijn *best practices* nodig om te laten zien dat het mogelijk is. Daar moet ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggende natuurwaarden kan hieraan bijdragen.

Project 3.2b Toekomstbeeld recreatie 2030

Projecttrekker(s)	Provincie Utrecht		
Projectraming volgens UVP	€ 0		
Fase project	Planuitwerking		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	30 juni 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	De scope betreft Recreatie en Toerisme. 'Toekomstbeeld Recreatie 2030' is reeds vastgesteld door de stuurgroep. De provincie Utrecht heeft iemand ingehuurd om te komen tot een aanzet van een actieplan. Er zijn geen middelen voor het opstellen en het uitvoeren van het actieplan.		
Betrokken partijen	Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, recreatiesector, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere OVP-projecten	Het project hangt samen met de activiteiten van de gebiedsloots (3.1) en het Transitieteam OVP (3.2)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

Afronding van het project Recreatie 2030 inclusief concrete uitvoeringsagenda.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

Er is op basis van het 'Toekomstbeeld Recreatie 2030' gewerkt aan een voorzet voor een concrete uitvoeringsagenda.

Projectcijfers per fase

Er is geen toegekend budget in 2022, en er zijn ook geen kosten gemaakt.

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2023

We verwachten in 2023 samen met de sector een uitvoeringsagenda Recreatie 2030 op te leveren, waarbij duidelijk wordt welke eerste acties door wie kunnen worden ondernomen.

Risico's scope, planning, financiën

Het risico is dat er verschillende beelden zijn voor de inhoud van het op te stellen uitvoeringsprogramma en de prioritering (en budgettering) ervan.

toekomstbeeld 2030 • oostelijke vechtplassen

bewust genieten in een uitnodigend vrijetijdlandschap



Comfortabel genieten

Op of aan het water genieten van een drankje en hapje, watersporters om je heen en uitzicht op de prachtige natuur.

De unieke natuur, het verfrissende water en het gastvrije, innovatieve ondernemerschap maken het Loosdrechts Plassengebied tot een uitnodigende plek voor een op en top vakantiegevoel.

Verborgen parels ontdekken

Ontdek met je kano of sup de beschutte baaitjes, oevers en eilanden, ga zwemmen of spelen en kom helemaal tot rust.



Beleven, bewegen en leren in de natuur

Wandel of fiets langs de plassen, leer bijzondere dieren en planten kennen en ervaar deze natuur van wereldklasse.

Kernkwaliteiten

- Hoge natuurwaarden
- Recreatie en toerisme, wonen, water en natuur in harmonie
- Breed recreatief aanbod op water en land met focus op sport en kwalitatieve horeca
- Beleefbaar (cultuurhistorisch) landschap
- Sterk gelegen ten opzichte van de omgeving: in de Randstad en aan de Vecht

Merkwaarden

- Bewust • harmonieus • weloverwogen
- Smaakvol • stijlvol • comfort
- Uitnodigend • gastvrij • vakantiegevoel • toegankelijk
- Verfrissend • vernieuwend • bruisend • actief • vrijheid

Cultuur snuiven

Bezoek de forten en buitenplaatsen, struin door het 'echt Hollandse' cultuurlandschap en leer over de historie van legakkers, petgaten en molens.

Dit toekomstbeeld is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en een aantal beeldbepalende lokale én betrokken ondernemers. Deskresearch, interviews, een online enquête en diverse bijeenkomsten hebben de inhoudelijke basis gelegd voor een gezamenlijk beeld. Het helpt om individuele projecten met concrete doelstellingen ondersteunend te laten zijn aan het geheel: een uitnodigend vrijetijdlandschap om bewust van te genieten.

Project 3.4 Verkenning investeringsfonds

Projecttrekker(s)	Transitieteam OVP / Gemeente Wijdmeren		
Projectraming volgens UVP	€ 60.000		
Fase project	Verkenning		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	04 oktober 2021		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Een BIZ blijkt geen passend instrument voor het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen. Daarom heeft de stuurgroep OVP in 2021 besloten de scope van het project te verleggen naar een verkenning van een investeringsfonds. Daarna is de scope niet meer gewijzigd. Een eerste verkenning is uitgevoerd en daarover is een rapport opgesteld. Verdere verdieping van de verkenning is nodig, maar de voortgang daarvan hangt samen met ontwikkelingen aangaande de betrokkenheid van ondernemers bij besteding van toeristenbelasting in Wijdmeren. Deze ontwikkelingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. In het gebiedsakkoord is bepaald dat de toeristenbelasting expliciet betrokken wordt bij de verkenning.		
Betrokken partijen	Transitieteam, recreatieondernemers, HISWA-Recron, Gemeente Wijdmeren, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o.		
Samenhang andere OVP-projecten	Het project hangt samen met de transitie van de recreatiesector en dus met de activiteiten van het transitieteam (3.2) en de gebiedsloods (3.1). Het fonds moet bijdragen aan een breed en aantrekkelijk recreatief aanbod en aan het verbeteren en ontwikkelen van een vrijetijdslandschap. Hierdoor heeft het ook relatie met de projecten recreatieve verbindingen (1.1), vergroten aanbod waterrecreatie 's-Graveland en Kortenhoef (1.2), alternatieven waterrecreatie (1.3), van dorpslint naar recreatieboulevard / duurzame ontwikkeling Scheendijk (1.5), Icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (1.7), herstel legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8) en de Nieuwe Polderplas (project 2.4.3)		

Resultaatbereik 2022

Beoogd resultaat op 31 december 2022

- De definitieve rapportage van de verkenning is gereed en vastgesteld door de stuurgroep.
- Het transitieteam heeft voorstellen geformuleerd over een vervolg op de verkenning en voorgelegd aan de stuurgroep.
- Een eventueel vervolg op de verkenning is in uitvoering.

Progressie op hoofdlijnen in 2022

- De definitieve rapportage van de verkenning is gereed en aangeboden.
- Het transitieteam heeft voorstellen geformuleerd voor een vervolg op de verkenning. In de verkenning is - zoals afgesproken in het gebiedsakkoord - ook de toeristenbelasting van de gemeenten betrokken. Het blijkt dat opties die (al dan niet gedeeltelijk) gevoed worden met financiën vanuit toeristenbelasting het meest kansrijk zijn.
- In de tussentijd is binnen de gemeente Wijdmeren een ontwikkeling op gang gekomen waarbij gesproken wordt over het vergroten van de invloed van ondernemers bij uitgaven uit toeristenbelasting. Er moet eerst duidelijkheid zijn over de uitkomsten van deze ontwikkeling voordat de verkenning naar het investeringsfonds verdiept kan worden. Daarom heeft de regiegroep de voorstellen over het vervolg op de verkenning aangehouden.

Overige bijzonderheden

De verkenning is uitgevoerd door de voorzitter van het transitieteam. Daarom zijn de budgetten voor dit project overgeheveld naar het transitieteam.

Projectcijfers per fase

		Huidige fase	Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Verkenning		
Budget goedgekeurd PVA SG / volgens UVP		-	-	Budgetten zijn overgeheveld naar project 3.2.
Herzien projectbudget		-	-	
Totaal besteed:	t/m 2021	-	-	kosten via project 3.2. uitgaven door provincie Noord-Holland
	in 2022	-	-	kosten via project 3.2. uitgaven door gemeente Wijdmeren
	Totaal	-	-	
Resterend budget		-	-	

Doorkijk 2023

Verwachte resultaten per 31 december 2022

De voorstellen voor het vervolg op de verkenning worden herzien en zo nodig bijgesteld en voorgelegd aan de stuurgroep als de ontwikkelingen binnen Wijdmeren ten aanzien van de ondernemersbetrokkenheid bij de besteding toeristenbelasting, zijn afgerond. Een eventueel vervolg op de verkenning is in uitvoering.

Risico's scope, planning, financiën

- Het project betreft een verkenning. Daadwerkelijke realisatie van het fonds valt buiten de reikwijdte van het project maar zal als vervolgproject moeten worden opgepakt door de betrokken partijen.
- Een investeringsfonds kan via verschillende bronnen worden gevuld. Bijvoorbeeld via een bijdrage uit toeristenbelasting, maar ook via bijdragen vanuit het bedrijfsleven of maatschappij. De uitkomsten van de verkenning worden dan ook beïnvloed door draagvlak bij marktpartijen en betrokkenheid van de omgeving. Ook het bestuur van het fonds en werkzaamheden die vanuit het fonds worden opgepakt staan of vallen met dit draagvlak en deze betrokkenheid.
- Er zijn slechts middelen voor de verkenning. Voor realisatie van het fonds moeten te zijner tijd middelen worden gevonden.

8

Organisatiekosten



Projecttrekker(s)	Gemeente Wijdmeren, Provincie Noord-Holland		
Projectraming volgens UVP	Geen raming opgenomen in het uitvoeringsprogramma: - Bureaunkosten: € 600.000 (10 Jaar) Communicatie OVP-breed Capaciteit totaal € 800.000 € 300.000 (eerder beschikbaar gesteld) € 500.000 (herziening programma 2022) Communicatiemiddelen totaal € 418.000 € 100.000 (eerder beschikbaar gesteld) € 318.000 (herziening programma 2022) Extra capaciteit Wijdmeren totaal € 380.000 € 380.000 (herziening programma 2022) Bureaunkosten totaal € 587.000 € 180.000 (eerder beschikbaar gesteld) € 407.000 (herziening programma 2022)		
Fase project	Projectoverstijgend		
Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)	- SG-besluit communicatie en capaciteit: 20 november 2019 (notitie) en 30 juni 2021 (intakeformulier) - SG-besluit middelen en capaciteit communicatie via voorstel herziening organisatie en inhoud gebiedsakkoord: 3 februari 2022		
Overall voortgang	Scope	Planning	Financiën
Toelichting voortgang	Begin 2022 zijn voorstellen gedaan voor het structureel inregelen van de dekking van de bureaunkosten en programmacommunicatie (ten behoeve van zowel de capaciteit als de communicatiemiddelen). Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld.		
Betrokken partijen	Partners binnen het gebiedsakkoord OVP		
Samenhang andere OVP-projecten <i>Projectnaam – nr. en samenhang</i>	Bij de herziening van het programma is dekking verkregen voor de bureau- en communicatiekosten door van de projecten 3,5% af te romen. De eerdere dekking voor budget communicatie komt uit verschuivingen van budgetten voor de vervallen vaarverbindingen (1.2 en 1.3) en Natuurontwikkeling (2.1). De dekking voor de extra capaciteit Wijdmeren komt m.n. uit budget voor recreatieve verbindingen (1.1) t.b.v. inhuur van een projectleider voor het project Horstermeer Zuid waarvoor geen van de partijen trekker was en uit verschuivingen van budgetten voor de vaarverbindingen (1.2 en 1.3), Natuurontwikkeling (2.1), Ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) en Van dorpslint tot recreatieboulevard (1.5).		

Resultaten

Beoogd resultaat op 31 december 2022

Op gebied van communicatie en bureaunkosten:

- Zelfstandige website vechtplassen.nl gelanceerd.
- Er zijn 36 nieuwsberichten gepubliceerd.
- Er zijn 9 reguliere nieuwsbrieven verzonden.
- Er zijn programmabrede bijeenkomsten georganiseerd: de jaarlijkse inloopmarkt en een filmmatinee over Nederlandse wateren.
- De middelen voor dekking van bureau- en communicatiekosten zijn voor de looptijd van het programma structureel geborgd.
- Er is een tweedaagse MGA-training georganiseerd.
- De beheervergoeding Groenfonds is afgedragen.

Voor wat betreft capaciteit Wijdmeren: de capaciteit is ingezet conform afspraken (t.b.v. NNN, recreatie en Horstermeer Zuid).

Progressie op hoofdlijnen in 2022

In 2022 heeft de communicatiewerkgroep OVP het uitvoeren van de in 2020 door de stuurgroep vastgestelde *Communicatiestrategie 2020-2022* verder afgerond. Zowel op project- als op programmaniveau is de in 2021 ingezette werkwijze verder verstevigd.

Er is een projectleider ingezet voor het project Horstermeer Zuid (1.1.). Ook is capaciteit ingezet voor werkzaamheden voortvloeiend uit de NNN-trajecten. Vanuit grondverwerving en alles wat daaromheen speelt, komen veel (ruimtelijke, vergunningtechnische en vastgoedgerelateerde) vraagstukken en onderzoekwerk bij de gemeente binnen. Na corona is dit werk weer opgestart maar nog niet terug op het oude peil. De overige capaciteit is daarom (volgens afspraak) ingezet ten gunste van de recreatieve projecten, ook omdat de middelen daar ook deels uit zijn vrijgemaakt. Het gaat dan om het ondersteunen van het transitieteam, de organisatie Aanpak 2030, de recreatieve routes en natuur- en landschapsbeleving.

Bureaunkosten:

MGA-trainingen hebben plaatsgevonden en de beheervergoeding is afgedragen. De programma-brede bijeenkomsten (informatiemarkt en filmmatinee) hebben plaatsgevonden. De nieuwe website is online, er zijn 38 nieuwsberichten geplaatst, en 9 nieuwsbrieven verstuurd.

Projectcijfers per fase

		Totaal project	Toelichting (optioneel)
Huidige fase		Projectoverstijgend (geen fases)	
Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP		Comm. capaciteit € 300.000 Comm. middelen € 100.000 Capaciteit WDM € 380.000 Bureaunkosten € 180.000	
Herzien projectbudget		Comm. Capaciteit € 800.000 Comm. Middelen € 418.000 Capaciteit WDM € 380.000 Bureaunkosten € 587.000	In februari 2022 heeft de SG besloten extra beschikbaar te stellen: - Inhuur comm. adviseur € 500.000 - Communicatiemiddelen € 318.000 - Bureaunkosten € 407.000
Totaal besteed:	t/m 2021	Comm. capaciteit € 200.183 Comm. middelen € 30.017 Capaciteit WDM € 209.100 Bureaunkosten € 223.215	
	in 2022	Comm. capaciteit € 96.208 Comm. middelen € 24.518 Capaciteit WDM € 119.516 Bureaunkosten € 25.045	Bestede bedrag voor capaciteit WDM is inclusief inzet voor Horstermeer Zuid (project 1.1) à € 48.600.
	Totaal	Comm capaciteit € 296.391 Comm middelen € 54.535 Capaciteit WDM € 328.616 Bureaunkosten € 248.260	
Resterend budget		Comm. capaciteit € 503.609 Comm. middelen € 363.465 Capaciteit WDM € 51.384 Bureaunkosten € 338.740	Van het resterend budget voor capaciteit WDM resteert voor Horstermeer Zuid nog € 31.400 en voor inzet capaciteit NNN en recreatie nog € 19.984

Doorkijk 2023

- De communicatiewerkgroep zet onder voorzitterschap van de communicatiemanager OVP de ingezette werkwijze verder voort. De huidige strategie wordt de komende jaren zoveel mogelijk voortgezet en volgens planning (jaarkalender) uitgevoerd. Naar verwachting vindt in oktober 2023 de 3e jaarlijkse informatiemarkt plaats.
- Voor wat betreft de inzet van capaciteit WDM wordt het budget ingezet zoals afgesproken voor capaciteit NNN, recreatie en Horstermeer Zuid.

COLOFON

De voortgangsrapportage is een jaarlijks terugkerende uitgave verzorgd door het programmabureau Oostelijke Vechtplassen in nauwe samenwerking met de diverse projecttrekkers. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft dit rapport op 11 oktober 2023 vastgesteld.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

p/a secretariaat OVP
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

T: 023-5143098

E: secretariaat_OVP@noord-holland.nl

Partners:

provincie Noord-Holland | provincie Utrecht |
gemeente Wijdmeren | gemeente Stichtse Vecht |
gemeente Hilversum | Waternet | Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht | Plassenschap Loosdrecht e.o. |
Regio Gooi en Vechtstreek | Natuurmonumenten |
LTO Noord | HISWA-Recron | Koninklijk Nederlands
Watersportverbond | Verenigde bedrijven Boomhoek |
Vechtplassencommissie | Platform Recreatie en Toerisme
Wijdmeren | Toeristische Kano Bond Nederland |
Vereniging Kievitsbuurten | ANWB | Bewonersfederatie OVP

Vormgeving:

Pier 19 Grafisch ontwerpers

Fotografie:

@eenkwestievanfotografie: cover, 2, 6, 17, 20, 23, 45
vdmarel.com: 9, 88
Programmabureau OVP: 10, 11, 15, 76

Illustraties:

www.schetsontwerp.com / Bureau Buhrs (85)

©2023 www.vechtplassen.nl