

PLAN VAN AANPAK project 2.2 Realiseren ecologische verbindingen tussen gebieden

format 2.2 jan 2020

A. Basisinformatie

PROJECTFASE	
Overgang van fase.... naar fase....	<i>Project zit in verkenningsfase, overgang heeft plaatsgevonden tussen projectleiders.</i>
Datum goedgekeurd(e) vorig PvA('s)	RG: 07-11-2019 SG: 20-11-2019
Datum huidig PvA ter goedkeuring in RG/SG	RG: 10-02-2022 SG: 30-03-2022
PROJECTBUDGET	
Beschikbaar projectbudget	€1.800.000
Besteed budget vorige fase(s)	€98.742
Benodigd budget komende fase	€66.500
PROJECTFINANCIERING	
Financiering	<i>Dit project valt onder financieringsonderdeel versterken ecologische waarden.</i>
PROJECTTREKKER	PROJECTLEIDER
Provincie Noord-Holland	Judith Weijers

B. Fase specifieke informatie

I. BEOOGD RESULTAAT IN DEZE FASE

Aanleiding:

In het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is vastgesteld dat de ecologische waarden van het gebied versterkt moeten worden, zodat er een aaneengesloten robuust netwerk van natuurgebieden ontstaat. Om dit te realiseren is de volgende opgave opgesteld: Het onderling verbinden van natuurgebieden door faunapassages, zodat de barrièrewerking van (lokale) infrastructuur voor flora en fauna is geminimaliseerd. Hierdoor kan migratie voor otter, bever, boomarter en reeën bevorderd worden en dit kan verkeerssterfte helpen te voorkomen. Sinds het opstellen van het gebiedsakkoord zijn verschillende aanpassingen in de locaties doorgevoerd. In dit plan van aanpak worden opnieuw twee wijzigingen voorgesteld.

Resultaten van deze fase bestaan uit:

- Het verkrijgen van de ontwerp specificaties van elke faunapassage per locatie door een ecologisch adviesbureau, inclusief SSK-raming. Hiervoor zal een uitvraag worden opgesteld, waarna een aanbesteding kan worden gedaan.
- Door uitvoeren van een risicoanalyse het opstellen van een risicodossier.
- Het verkrijgen van een overzicht van de geplande werkzaamheden aan de weg door provincie en gemeente rond de locaties waar faunapassages zij gepland.
- Het voeren van gesprekken met eigenaren nabij de locatie voor een faunapassage. Met als reden te waarborgen dat ook de toegang naar de passages vastgelegd is.
- Het verkrijgen van een detailraming. Na het vaststellen van de risico's en de specificaties, is er voldoende bekend om een raming op te stellen.



II. RAMING en FINANCIERING

Per faunapassage is een gemiddeld bedrag van €150.000 beschikbaar. In totaal is dus 1,8 miljoen gereserveerd. Van dit totaalbedrag is 5-15% VAT, wat maakt dat €90.000 (in principe genoeg) gereserveerd is voor de voorbereidingskosten. Deze voorbereidingskosten zullen gaan zitten in de uren van de projectmedewerkers, opstellen en accordering van de specificaties door IGI, opstellen van uitvraag ecologisch bureau voor specificaties en SSK-raming. Het overige bedrag €1,71 miljoen kan ongelijk over de diverse faunapassages verdeeld worden. Een raming met de kosten van de realisatie van de verschillende passages volgt uit deze fase.

Belastingtechnische voordelen:

Een deel van de voorgestelde faunapassages liggen op/aan wegen waar gemeente Wijdmeren eigenaar van is. Belastingtechnisch is het voordeliger als de grondeigenaar van de locaties waar faunapassages moeten komen ook de aanbestedende dienst is (i.v.m. mogelijkheden voor btw-compensatie). Hierdoor moet gemeente Wijdmeren uiteindelijk de aanbestedende dienst worden, waarbij zij door middel van een subsidie/ via het Groen Fonds geld ontvangen van Provincie Noord-Holland. Hoe dit precies georganiseerd wordt, wordt nader besproken met financiële en juridische adviseurs van PNH. De financiële organisatie en afspraken omtrent uitvoering, worden verder nauw afgestemd met Gemeente Wijdmeren. Bij overeenstemming worden deze vastgelegd in een SOK tussen Gemeente Wijdmeren en PNH.

III. PLANNING

	Feb - 22	Mrt - 22	Apr - 22	Mei - 22	Juni - 22	Juli - 22	Aug - 22	Sept - 22	Okt - 22	Nov - 22	Dec - 22	2023
Faunapasseerbaarheid												
Gesprekken met grondzaken/JZ/financiën												
Opstellen uitvraag ecologisch adviesbureau												
Specificaties faunapassages door ecologisch adviesbureau												
Contact met particulieren en bedrijven voor medewerking aanleggen faunapassages												
Accorderen specificaties en SSK-raming door IGI												
Accorderen specificaties NM en WM												
Financiën												
Financiële structuur opstellen met PNH-adviseurs.												
Strategie bespreken Wijdmeren en SOK ondertekenen												
Opname faunapassages in contracten												
Opvragen onderhoudsplanning GM												
SSK-raming ontvangen												
VTW opnemen in contracten												
Belangrijke deadlines m.b.t. project												
Aanleveren PVA RG	10/02											
Aanleveren PVA SG		30/03										

grijs = verkenningsfase, geel = planuitwerkingsfase



IV. PROJECTORGANISATIE

Provincie Noord-Holland

Belinda van der Kort	Projectondersteuner
Edda van Krieken	Financiële structuur
Maaïke Hollebrand	Financiën
Wouter Vreeken	Finetunen plan
Folke Blok	Juridisch

Gemeente Wijdmeren

Gerlinde van der Meer	Algemeen
Hugo Marsman	Planning gemeentelijk wegonderhoud
Martin Tijdgat	Ecoloog

Natuurmonumenten

Nynke van der Ploeg	(tot 1 april 2022)
Erik de Haan	

Waterschap AmstelGooiVecht

Jacques van Alphen	Coördinatie en Vismigratie Waterschap AGV
Eddy Yedema	Fort Spion Gemeente Amsterdam

Particulieren

Jachthavens en Watersportverenigingen

Samenwerking met andere projecten:

De faunapassages gaan diverse deelgebieden met elkaar verbinden. In deze deelgebieden lopen andere projecten (zoals de realisatie van de NNN (opstellen integrale inrichtingsplannen), baggerproject, Nieuwe Polderplas, verkenning natuureilanden en natuur & recreatie). De betreffende projectleiders worden meegenomen in het opstellen van de specificaties en de planning van de faunapassages. Dit gebeurt via overleggen. De rol van de projectleider in dit project is het coördineren, overzicht houden en overeenstemmen met betrokkenen.

V. AANDACHTSPUNTEN/ RISICO'S

- Het is de bedoeling om zo veel mogelijk werk-met-werk te maken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de aanleg van faunapassages idealiter mee wordt genomen met wegwerkonderhoud. Zodra voor elke locatie een plan ligt (opgesteld door een ecologisch adviesbureau) en dit is vergeleken met de onderhoudswerkzaamheden van de gemeente Wijdmeren en provincie Noord-Holland, is in te schatten welke passages te combineren zijn met andere werkzaamheden en projecten en welke passages "zelfstandig" aangelegd zullen moeten worden.
- Het kan zijn dat er grond aangekocht dient te worden om de faunapassages aan te leggen.



C. Besispunten regiegroep en stuurgroep

- *Akkoord op dit plan van aanpak.*
- *Akkoord op het schrappen van een locatie voor een faunapassage aan de Nieuw Loosdrechtsedijk, deze locatie blijkt zowel ecologisch niet functioneel als praktisch niet haalbaar.*
- *Akkoord op het toevoegen van een locatie voor een faunapassage op de kop van de Ster.*

D. Bijlagen

- *Overzichtsdocument van de locaties voor faunapassages*

